

TERMINPLAN

Bauvorhaben: Sanierung "Gröninger Bad"		HHSt: 51510200		Objekt-Nr.: 703		Stand: 31.08.2011																				
	Anfang	Ende	2011				2012				2013															
			Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Grundsatzbeschluss durch Stadtrat		05.07.2007																								
Erarbeitung Planungsverträge	22.08.2011	31.08.2011																								
Vorplanung	13.04.2011	01.07.2011																								
Prüfung zur Betreuung einer PV-Anlage	04.07.2011	19.08.2011																								
Erarbeitung DS Vorplanung	22.08.2011	31.08.2011																								
BOB Team Sitzungsmanagement		22.09.2011																								
Oberbürgermeister		27.09.2011																								
Jugendhilfeausschuss		27.10.2011																								
Ausschuss für Umwelt und Energie		08.11.2011																								
Betriebsausschuss KGm		15.11.2011																								
Finanz- und Grundstücksausschuss		16.11.2011																								
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		01.12.2011																								
Entwurfsplanung bis EW-Bau	05.12.2011	31.12.2011																								
Erarbeitung DS EW-Bau	02.01.2012	16.01.2012																								
BOB Team Sitzungsmanagement		02.02.2012																								
Oberbürgermeister		07.02.2012																								
Jugendhilfeausschuss		Februar 2012																								
Ausschuss für Umwelt und Energie		Februar 2012																								
Betriebsausschuss KGm		Februar/März 2012																								
Finanz- und Grundstücksausschuss		Februar/März 2012																								
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		März 2012																								
Stadtrat		März 2012																								
Genehmigungsplanung durch Planer		März/April 2012																								
Denkmalrechtliche Genehmigung		Mai 2012																								
Ausführungsplanung	April 2012	Mai 2012																								
Vorbereiten Vergabe / Anfertigung der LV's	April 2012	Mai 2012																								
Ausschreibung und Vergabe	April 2012	Juli 2012																								
Realisierung	Juli 2012	Oktober 2012																								
Schlussrechnungen	September 2012	Dezember 2012																								

Bauherr: **Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg**

Projektleiter:	Herr Obenauff	RKO
Architekt:	Herr Robra	RKO
Fachplaner		
HLS:	Herr Reckling	ibr
Elektro:	Herr Schulz	ipk

Projektgruppenleiter:	Frau Siebert
SB Planung:	Frau Siebert
SB HLS:	Herr Hohmann
SB Elektro:	Herr Bernhoeft

Mittelfristige Planung

Sachkonto	Gesamtkosten	2011	2012		
09611002	510.000	44.000	466.000		
Gesamt	510.000	44.000	466.000		
Fördermittel	340.000	29.400	310.600		
Bund	170.000	14.700	155.300		
Land	170.000	14.700	155.300		
Stadt	170.000	14.600	155.400		

Sachkonto	zu beauftragen im laufenden HHJ			Kassenwirksamkeit			
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2014
09611002	44.000	466.000		44.000	466.000		
Gesamt	44.000	466.000		44.000	466.000		

ANLAGE 5