

TERMINPLAN Planung und Realisierung	Anlage: 4
---	------------------

Bauvorhaben: Neubau Gerätehaus FFW Olvenstedt Weizengrund, 39130 Magdeburg	KST: 1137 00000	VKZ: 1 0911 37 002	Objekt-Nr.: 981.00	Stand: 1. Februar 2011
---	------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------

		Anfang	Ende	2011												2012												2013		
				Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz
	Erarbeitung Vorplanung	24.01.2011	04.02.2011	■																										
	Drucksache Vorplanung	07.02.2011	11.02.2011		■																									
	Oberbürgermeister		22.02.2011		■																									
	Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten		10.03.2011			■																								
	Betriebsausschuss Eb KGm		22.03.2011			■																								
	Finanzausschuss		23.03.2011			■																								
	Bauausschuss		24.03.2011			■																								
	Erarbeitung EW-Bau	28.03.2011	08.04.2011				■	■																						
	Drucksache EW-Bau	11.04.2011	29.04.2011				■	■																						
	Oberbürgermeister		10.05.2011					■																						
	Betriebsausschuss Eb KGm		24.05.2011						■																					
	Ausschuss Umwelt / Energie		07.06.2011						■																					
	Finanzausschuss		08.06.2011						■																					
	Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten		09.06.2011						■																					
	Bauausschuss		16.06.2011							■																				
	Stadtrat Beschluss EW-Bau		23.06.2011							■																				
	Genehmigungsplanung	27.06.2011	22.07.2011								■	■																		
	Baugenehmigung	25.07.2011	21.10.2011									■	■	■	■	■														
	Ausführungsplanung, LV's	24.10.2011	09.12.2011												■	■														
	Ausschreibung, Vergabe	21.11.2011	24.02.2012													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Bauausführung	05.03.2012	18.01.2013															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Übergabe / Inbetriebnahme	21.01.2013	04.02.2013																								■	■		
	Gesamt																													

Bauherr: **Landeshauptstadt Magdeburg**
Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

Architekt / Ingenieur:	Architekturbüro Peter Otto	Projektverantw.:	Fr. Scholz
Fachplaner			
HLS:	Borchert & Lunow	SB HLS:	Hr. Obst
Elektro:	Ingenieurbüro HKM		
Sondertechnik:		SB Elektro:	Hr. Walter
 Freiflächen:	Architekturbüro Peter Otto	SB Sondertechnik:	Hr. Walter
 Tragwerk:	Bautra GmbH		

Mittelfristige Planung - Bedarf

Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtkosten	2009	2010	2011	2012	2013
2123 0100	0291 0002	190.400 €	80.000 €		110.400 €		
1137 0000	0961 1002	1.720.800 €	70.000 €			1.400.800 €	250.000 €
		69.300 €				69.300 €	
Gesamtkosten		1.980.500 €	150.000 €	0 €	110.400 €	1.470.100 €	250.000 €
Verpflichtungsermächtigung		1.980.500 €			1.720.100 €		