

**BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee**  
**- Auftragsentwicklung / Abrechnung Porr Deutschland GmbH**  
**Los 3 - LH MD, Haushaltsjahr 2017**

Stand: 22.05.2017

Auftrag	Kurztitel Nachtragsvereinbarung (NV)	Angebot Porr  EUR brutto	Auftrag Porr (NV - Kostener- höhung gegen- über dem Hauptauftrag) EUR brutto	Abrechnung Porr bis 31.12.2016 (Stand 18. AR)  EUR brutto	Abrechnung Porr 01.01.2017 bis 10.04.2017 (19.-22. AR)  EUR brutto	Abrechnung Porr Hochrechnung April bis November 2017 (ab 22. AR) EUR brutto
<b>Beauftragung erfolgt</b>						
<b>Hauptauftrag (DS0475/14 und DS0131/15)</b>		<b>44.653.718,53</b>	<b>44.653.718,53</b>	<b>6.031.567,60</b>	<b>1.466.498,64</b>	<b>4.163.933,76</b>
<b>Nachtragsvereinbarungen, beauftragt</b>						
NV 01 (NA 006)	Demontage Lichtmast am ZOB	31.406,96	8.571,69	15.740,02	0,00	0,00
NV 02 (NA 007)	transportabler Standmast für LSA	28.122,79	6.287,90	7.937,62	0,00	0,00
NV 03 (NA 008)	Umverlegung Speiseleitung	299.270,80	266.780,09	253.524,84	0,00	0,00
NV 04 (NA 012)	Aust. LSA-Schachtdeck. Hst. Weinar.	7.980,81	3.011,91	3.078,82	0,00	0,00
NV 05 (NA 044)	AP Trockenlöschleitung	69.294,72	<b>Stornierung</b>			
NV 06 (NA 010)	Beleuchtung Weinarkade	77.306,54	41.635,48	38.309,91	0,00	0,00
NV 07 (NA 011)	Demontage Bestandsbeleuchtung	55.899,50	32.278,02	6.084,90	0,00	0,00
NV 08 (NA 015)	Fortschreibung EP Wasserhaltung	35.970,49	16.485,28	16.485,28	0,00	0,00
<b>Übertrag Nachtragsvereinbarungen, beauftragt</b>		<b>605.252,61</b>	<b>375.050,37</b>	<b>341.161,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee**  
**- Auftragsentwicklung / Abrechnung Porr Deutschland GmbH**  
**Los 3 - LH MD, Haushaltsjahr 2017**

Stand: 22.05.2017

Auftrag	Kurztitel Nachtragsvereinbarung (NV)	Angebot Porr  EUR brutto	Auftrag Porr (NV - Kostener- höhung gegen- über dem Hauptauftrag) EUR brutto	Abrechnung Porr bis 31.12.2016 (Stand 18. AR)  EUR brutto	Abrechnung Porr 01.01.2017 bis 10.04.2017 (19.-22. AR)  EUR brutto	Abrechnung Porr Hochrechnung April bis November 2017 (ab 22. AR) EUR brutto
<b>Übertrag Nachtragsvereinbarungen, beauftragt</b>		<b>605.252,61</b>	<b>375.050,37</b>	<b>341.161,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NV 09 (NA 043)	Kampfmittelondierung für HDI	896.580,38	684.170,21	571.198,43	0,00	0,00
NV 10 (NA 055)	Rohrleitung Eiprofil 840/1250	118.252,85	64.919,95	26.306,18	0,00	0,00
NV 11 (NA 013)	Zusätzl. Leist. im Bereich Künette	52.086,29	38.000,25	38.036,76	0,00	0,00
NV 12 (NA 009)	Geänd. Verkehrsf. Damaschkeplatz	113.285,99	1.501,41	1.501,41	0,00	0,00
NV 13 (NA 123)	Verschub Kabelhilfsbrücke	84.299,70	61.089,73	53.895,50	0,00	0,00
NV 17 (NA 124)	Erweiterung der Beweissicherung	12.744,77	12.568,79	8.798,16	2.939,76	0,00
NV 21 (NA 101)	DSV-Herstellung-Probesäulen	45.797,95	14.739,09	10.317,36	4.421,73	0,00
NV 22 (NA 117)	Abdichtungsinjektion	14.887,26	14.887,25	14.887,26	-10.081,13	0,00
NV 23 (NA 162)	bauzeitl. Bel. Nordseite Block 14-18	10.188,26	8.365,63	4.593,29	1.968,56	0,00
<b>Summe Nachtragsvereinbarungen, beauftragt</b>		<b>1.953.376,05</b>	<b>1.275.292,68</b>	<b>1.070.695,73</b>	<b>-751,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Beauftragung erfolgt</b>		<b>46.607.094,58</b>	<b>45.929.011,21</b>	<b>7.102.263,33</b>	<b>1.465.747,56</b>	<b>4.163.933,76</b>

**BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee**  
**- Auftragsentwicklung / Abrechnung Porr Deutschland GmbH**  
**Los 3 - LH MD, Haushaltsjahr 2017**

Stand: 22.05.2017

Auftrag	Kurztitel Nachtragsvereinbarung (NV)	Angebot Porr  EUR brutto	Auftrag Porr (NV - Kostener- höhung gegen- über dem Hauptauftrag) EUR brutto	Abrechnung Porr bis 31.12.2016 (Stand 18. AR)  EUR brutto	Abrechnung Porr 01.01.2017 bis 10.04.2017 (19.-22. AR)  EUR brutto	Abrechnung Porr Hochrechnung April bis November 2017 (ab 22. AR) EUR brutto
<b>Beauftragung offen</b>						
<b>Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung</b>						
NV 34 (NA 042)	Bohrpfähle - geänderte Ausführung	<b>21.832.930,00</b>	<b>12.714.539,56</b>	<b>8.466.891,76</b>	<b>1.069.075,64</b>	<b>9.205.566,93</b>
NV 14 (NA 002)	Umbau Taxistand	52.086,29	17.114,03	14.588,16	0,00	6.252,07
NV 15 (NA 004)	Vorbereitende Arbeiten	65.757,32	-35.789,40	26.680,50	0,00	11.434,50
NV 16 (NA 095)	Herst. Kernbohr. für die DSV (HDI)	340.418,28	430.647,61	92.810,74	0,00	337.836,87
NV 18 (NA 082)	Umverlegung LSA Kabel	47.576,75	38.565,97	0,00	0,00	38.565,97
NV 19 (NA 020)	Sammelnachtrag Frästrasse	195.903,57	103.778,03	64.098,77	0,00	18.923,65
NV 20 (NA 014)	Umbau Haltestelle Weinarkade	65.562,92	11.951,05	8.287,72	0,00	3.663,33
NV 24 (NA 057)	Mehraufw. Erschütterungsmessung	44.181,09	54.395,33	38.076,74	0,00	16.318,60
NV 25 (NA 116)	Zusammenhangsl. Gleisabs. MVB	109.892,60	81.036,55	0,00	39.280,46	25.548,78
<b>Übertrag Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung</b>		<b>22.754.308,81</b>	<b>13.416.238,73</b>	<b>8.711.434,39</b>	<b>1.108.356,10</b>	<b>9.664.110,70</b>

**BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee**  
**- Auftragsentwicklung / Abrechnung Porr Deutschland GmbH**  
**Los 3 - LH MD, Haushaltsjahr 2017**

Stand: 22.05.2017

Auftrag	Kurztitel Nachtragsvereinbarung (NV)	Angebot Porr  EUR brutto	Auftrag Porr (NV - Kostener- höhung gegen- über dem Hauptauftrag) EUR brutto	Abrechnung Porr bis 31.12.2016 (Stand 18. AR)  EUR brutto	Abrechnung Porr 01.01.2017 bis 10.04.2017 (19.-22. AR)  EUR brutto	Abrechnung Porr Hochrechnung April bis November 2017 (ab 22. AR) EUR brutto
<b>Übertrag Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung</b>		<b>22.754.308,81</b>	<b>13.416.238,73</b>	<b>8.711.434,39</b>	<b>1.108.356,10</b>	<b>9.664.110,70</b>
NV 26 (NA 179)	Aufb. Winkelstützelem. für Gleisabs.	13.978,58	11.930,19	6.417,42	9,14	4.310,61
NV 27 (NA 107)	Abbr. Zufahrt Tiefgarage City Carré	48.717,20	34.185,89	19.842,18	4.087,95	10.255,76
NV 28 (NA 148)	Injektionsschlauch Intec CEM N	175.358,40	35.762,09	0,00	0,00	10.728,63
NV 29 (NA 140)	Beseitig. Überprofil der DSV-Herst.	487.748,08	394.971,52	0,00	148.443,99	88.538,92
NV 30 (NA 122)	Abschälen alter Widerlager Nordseite	92.041,79	35.388,14	16.851,72	0,00	18.536,42
NV 31 (NA 073)	Fluchtw.- und Schutzmaßn. CC	423.055,54	382.445,67	141.103,18	20.858,76	143.994,60
NV 32 (NA 186)	Rohrdurchf. durch Tunnel d. Block 23	3.681,03	2.808,28	0,00	1.965,80	842,48
NV 33 (NA 175)	Schr.anschl. Pos.m. 20 u. 25 mm	166.932,34	123.824,59	0,00	0,00	61.912,30
NV 35 (NA 060)	Transformation Behelfsbrücken in FL 3	16.755,25	19.913,57	8.540,24	2.650,86	6.731,12
NV 36 (NA 235)	Anpass. Zwischenzeiten am Knoten 334	9.796,63	9.188,41	0,00	0,00	9.188,41
NV 37 (NA 223)	Umv. LSA-Kabel Ber. Damaschkeplatz	74.324,25	32.958,47	0,00	0,00	32.958,47
NV 38 (NA 090)	Verpressanker	686.851,65	630.485,06	0,00	0,00	0,00
<b>Übertrag Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung</b>		<b>24.953.549,55</b>	<b>15.130.100,61</b>	<b>8.904.189,13</b>	<b>1.286.372,59</b>	<b>10.052.108,42</b>

**BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee**  
**- Auftragsentwicklung / Abrechnung Porr Deutschland GmbH**  
**Los 3 - LH MD, Haushaltsjahr 2017**

Stand: 22.05.2017

Auftrag	Kurztitel Nachtragsvereinbarung (NV)	Angebot Porr  EUR brutto	Auftrag Porr (NV - Kostener- höhung gegen- über dem Hauptauftrag) EUR brutto	Abrechnung Porr bis 31.12.2016 (Stand 18. AR)  EUR brutto	Abrechnung Porr 01.01.2017 bis 10.04.2017 (19.-22. AR)  EUR brutto	Abrechnung Porr Hochrechnung April bis November 2017 (ab 22. AR) EUR brutto
<b>Übertrag Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung</b>		<b>24.953.549,55</b>	<b>15.130.100,61</b>	<b>8.904.189,13</b>	<b>1.286.372,59</b>	<b>10.052.108,42</b>
NV 39 (NA 181)	Erst. / Überarb. Erdungspl. Block 8-13	3.145,73	869,10	0,00	153,09	716,01
NV 40 (NA 191)	Mehraufwand Erschütterungsmessung	9.007,55	2.253,18	0,00	0,00	2.253,18
NV 41 (NA 185)	Zus. Erst. Planung HDI im Abschnitt 7	5.166,86	3.853,02	0,00	2.593,63	1.259,39
NV 42 (NA 188)	Kabeldurchf. Aufkant. Bl. 8 u. Betriebsr.	17.343,46	6.858,85	0,00	0,00	6.858,85
NV 43 (NA 196)	Bes. v. Bäumen a. d. Auff. / Abfahrt MR	11.704,89	9.868,84	0,00	6.880,78	2.988,06
NV 44 (NA 156)	Erk. z. Mächtigkeit SW ab Bl. 10 NordS.	14.788,13	14.298,02	0,00	10.008,61	4.289,41
NV 45 (NA 233a)	Aust. Gehwegbelag Fluchtweg am CC	54.708,27	27.312,00	0,00	32.501,28	0,00
NV 46 (NA 238)	Mehraufw. Erschütt.mess. im Ber. CC	4.101,11	4.101,11	0,00	2.870,78	1.230,33
NV 47 (NA 219)	Kosten aus Gebührenbescheiden	7.937,62	7.937,62	0,00	2.765,79	5.171,83
NV 48 (NA 204)	kleinfl. Asphalteinb. entl. Fassade CC	19.595,69	16.402,75	0,00	9.070,60	4.051,60
NV 49 (NA 216)	Herst. Dienstweg am Fahrsimulator	9.361,54	6.480,92	0,00	4.352,33	832,40
NV 50 (NA 104a)	Bew.anschluss Bohrpf. m. Schraubverb.	315.189,48	546.616,33	0,00	0,00	491.954,69
<b>Summe Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung</b>		<b>25.425.599,89</b>	<b>15.776.952,34</b>	<b>8.904.189,13</b>	<b>1.357.569,48</b>	<b>10.573.714,17</b>

**BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee**  
**- Auftragsentwicklung / Abrechnung Porr Deutschland GmbH**  
**Los 3 - LH MD, Haushaltsjahr 2017**

Stand: 22.05.2017

Auftrag	Kurztitel Nachtragsvereinbarung (NV)	Angebot Porr  EUR brutto	Auftrag Porr (NV - Kostener- höhung gegen- über dem Hauptauftrag) EUR brutto	Abrechnung Porr bis 31.12.2016 (Stand 18. AR)  EUR brutto	Abrechnung Porr 01.01.2017 bis 10.04.2017 (19.-22. AR)  EUR brutto	Abrechnung Porr Hochrechnung April bis November 2017 (ab 22. AR) EUR brutto
	<b>Abrechnung weiterer Nachträge</b>			<b>274.275,98</b>	<b>133.511,17</b>	<b>8.000.000,00</b>
	<b>Zusammenfassung</b>					
	<b>Beauftragung erfolgt</b>					
	<b>Hauptauftrag (DS0475/14 und DS0131/15)</b>	<b>44.653.718,53</b>	<b>44.653.718,53</b>	<b>6.031.567,60</b>	<b>1.466.498,64</b>	<b>4.163.933,76</b>
	<b>Nachtragsvereinbarungen, beauftragt</b>	<b>1.953.376,05</b>	<b>1.275.292,68</b>	<b>1.070.695,73</b>	<b>-751,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Beauftragung erfolgt</b>	<b>46.607.094,58</b>	<b>45.929.011,21</b>	<b>7.102.263,33</b>	<b>1.465.747,56</b>	<b>4.163.933,76</b>
	<b>Beauftragung offen</b>					
	<b>Nachtragsvereinbarungen, in Verhandlung</b>	<b>25.425.599,89</b>	<b>15.776.952,34</b>	<b>8.904.189,13</b>	<b>1.357.569,48</b>	<b>10.573.714,17</b>
	<b>Abrechnung weiterer Nachträge</b>			<b>274.275,98</b>	<b>133.511,17</b>	<b>8.000.000,00</b>
	<b>Summe Beauftragung offen</b>	<b>25.425.599,89</b>	<b>15.776.952,34</b>	<b>9.178.465,11</b>	<b>1.491.080,65</b>	<b>18.573.714,17</b>
	<b>Summe gesamt</b>	<b>72.032.694,47</b>	<b>61.705.963,55</b>	<b>16.280.728,44</b>	<b>2.956.828,21</b>	<b>22.737.647,93</b>

