

Bauvorhaben: Neubau GS Stadtfeld Stand: 22.02.2018		KST:	VKZ:	Pro.-I.	1 1 8 3																																																							
Zeitraum	2018												2019												2020												2021												2022											
	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Vorplanung	Okt. 17 - April. 18																																																											
Erarbeitung Vorplanung	05.10.17 - 21.02.18																																																											
Prüfung u. Bestätigung Vorplanung Ausschüsse	22.02.18 - 19.04.18																																																											
EW - Bau	April. 18 - Sep. 18																																																											
Erarbeitung EW - Bau	20.04.18 - 15.06.18																																																											
Prüfung u. Bestätigung EW-Bau FB 40 + Eb KGm	17.06.18 - 30.06.18																																																											
Drucksache EW - Bau	01.07.18 - 01.08.18																																																											
Bestätigung EW - Bau durch Ausschüsse	02.08.18 - 20.09.18																																																											
Genehmigungsplanung	Sept. 18 - April 19																																																											
Erarbeitung Genehmigungsplanung / Bauantrag	21.09.18 - 12.11.18																																																											
Prüfung / Baugenehmigung BOA	12.11.19 - 17.04.19																																																											
Ausführungsplanung und Vergabe	April 19 - Sep. 20																																																											
Erarbeitung Ausführungsplanung	18.04.19 - 06.11.19																																																											
Vorbereiten der Vergabe	11.07.19 - 02.09.20																																																											
Ausschreibung und Vergabe	01.12.19 - 02.09.20																																																											
Realisierung / Abrechnung	Feb. 20 - Jan. 22																																																											
Realisierung	03.02.20 - 31.01.22																																																											
Projektabschlussrechnung / Abnahmen	01.11.21 - 31.01.22																																																											

Mittelbedarf	2017	2018	2019	2020	2021
Schule (dreizügig) und Sporthalle					
Summe (brutto): 14.900.000,00	350.000,00	900.000,00	5.500.000,00	6.500.000,00	1.650.000,00