

TERMINPLAN

08.03.2019

Bauvorhaben: Erweiterungsneubau GS Ottersleben mit Hort			KST:												VKZ:												Obj.Nr.: 117																							
	Zeitraum		2019												2020												2021												2022											
	Anfang	Ende	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov
<b>Vorplanung ES - Bau</b>	01.12.2018	09.05.2019	[Gantt bar: Dec 2018 - May 2019]																																															
Erarbeitung ES - Bau	01.12.2018	04.03.2019	[Gantt bar: Dec 2018 - Mar 2019]																																															
Erarbeitung DS, Bestätigung EW-Bau Fb 40 + EbKGm	04.03.2019	21.03.2019	[Gantt bar: Mar 2019 - Mar 2019]																																															
Bestätigung ES - Bau durch Ausschüsse	21.03.2019	09.05.2019	[Gantt bar: Mar 2019 - May 2019]																																															
<b>Entwurfsplanung EW - Bau</b>	10.04.2019	19.09.2019	[Gantt bar: Apr 2019 - Sep 2019]																																															
Erarbeitung EW - Bau	10.04.2019	01.07.2019	[Gantt bar: Apr 2019 - Jul 2019]																																															
Erarbeitung DS, Bestätigung EW-Bau FB 40 + Eb KGm	01.07.2019	01.08.2019	[Gantt bar: Jul 2019 - Aug 2019]																																															
Bestätigung EW - Bau durch Ausschüsse bis SR	01.08.2019	19.09.2019	[Gantt bar: Aug 2019 - Sep 2019]																																															
<b>Genehmigungsplanung</b>	20.09.2019	31.03.2020	[Gantt bar: Sep 2019 - Mar 2020]																																															
Erarbeitung Genehmigungsplanung / Bauantrag	20.09.2019	31.10.2019	[Gantt bar: Sep 2019 - Oct 2019]																																															
Prüfung / Baugenehmigung BOA	01.11.2019	31.03.2020	[Gantt bar: Nov 2019 - Mar 2020]																																															
<b>Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe</b>	01.11.2019	31.08.2021	[Gantt bar: Nov 2019 - Aug 2021]																																															
Erarbeitung Ausführungsplanung	01.11.2019	31.12.2020	[Gantt bar: Nov 2019 - Dec 2020]																																															
Vorbereiten der Vergabe, LV-Erstellung	02.01.2020	31.03.2021	[Gantt bar: Jan 2020 - Mar 2021]																																															
Ausschreibung und Vergabe	01.02.2020	31.08.2021	[Gantt bar: Feb 2020 - Aug 2021]																																															
<b>Realisierung / Abrechnung</b>	01.07.2021	30.06.2022	[Gantt bar: Jul 2021 - Jun 2022]																																															
Realisierung	01.07.2021	31.05.2022	[Gantt bar: Jul 2021 - May 2022]																																															
Nutzungsaufnahme		Beginn Sommerferien 2022																																																
Dokumentation, Schlussrechnung		30.08.2022																																					[Gantt bar: Jun 2022 - Aug 2022]											

Mittelbedarf	2018	2019	2020	2021	2022
	350.000,00 €	750.000 €	2.000.000 €	2.900.000 €	1.350.000 €