

Hier: Projekt 553 Sporthalle Lorenzweg Magdeburg - Übersicht Kostenkontrolle / Auftrags- und Abrechnungsübersicht

Stand: 24.04.2023

Fax 03643 / 24 75-16
e-Mail: info@hhpg.de

Los/Id. Nr.	Gewerk	Auftragnehmer	Budget aus der Umverteilung der Kosten nach EW- BAU (Stand: 2018) "nur nachrichtlich"	Budgetkosten nach 1. VE 2021 gemäß Stadtratbeschluss v. 21.10.2021 gemäß KKE-Umverteilung Stand 05/2022 "nur nachrichtlich"	Neue Budgetkosten nach zuz. FOM- Zuwendung von 12/2022 gemäß KKE-Umverteilung Stand 03/2023	noch nicht beauftragte Leistungen	beauftragte Leistungen	beauftragte Leistungen inkl. Nachträge	beauftragte Nachträge		Kommentar	Prognose Nachträge/ Minder-/Mehr- und Änderungskosten	Kommentar	Prognose Gesamtkosten [Summe Sp. 6-10]	Vergleich Prognose Gesamtkosten mit Kostenbudget + = Überschreitung - = Unterschreitung des Budgets	AZ/SR	abgerechnete Leistungen	Datum	Abrech- nungs- stand
1	2	3	4			5	6	7	8	9		10	11	12	13		14		15
Summen (Baukosten)			9.128.055,32 €	12.940.837,82 €	13.221.875,95 €	205.000,00 €	12.758.478,23 €	13.593.856,32 €	835.378,09 €			454.411,09 €		14.253.267,41 €	965.376,21 €		9.667.188,88 €		67,75%
3-00	Baustelleneinrichtung	Fa. BplusL Infratog GmbH	168.050,00 €	355.162,81 €	355.162,81 €	0,00 €	340.934,27 €	399.294,69 €	18.360,42 €	NA 01 NA 03	14.228,24 € Dachcontainer 4.120,19 € Mehrkosten für Absturzsicherungen	17.900,00 € 2.500,00 € Mehrkosten Bänklung 15.000,00 € Längervorhaltung/BZV		376.794,69 €	21.632,18 €	1. AZ 2. AZ 3. AZ 4. AZ 5. AZ 6. AZ 7. AZ 8. AZ 9. AZ 10. AZ 11. AZ 12. AZ 13. AZ 14. AZ 15. AZ 16. AZ 17. AZ 18. AZ 20. AZ 21. AZ 22. AZ 23. AZ	256.605,32 € 840,03 € 115.534,59 € 17.104,18 € 2.153,39 € 6.957,10 € 2.665,47 € 3.875,96 € 2.790,09 € 10.180,93 € 5.634,22 € 7.051,56 € 11.184,24 € 13.536,86 € 8.513,08 € 8.129,24 € 6.515,94 € 3.729,62 € 2.915,97 € 12.757,71 € 6.985,76 € 3.059,64 € 2.886,58 €		68,10%
3-00a	BE-Sicherheit (Zusatzmafn.)	Fa. Liveey	0,00 €	66.015,25 €	66.015,25 €	0,00 €	66.015,25 €	66.015,25 €	0,00 €	NA 02	0,00 €	0,00 €	Mehrkosten BZV	66.015,25 €	0,00 €		29.734,53 €		45,04%
3-01	Rohbau m. Dachtragwerk+Trapezblech	Fa. Fuchsbau GmbH	2.206.181,10 €	3.783.000,92 €	3.783.000,92 €	0,00 €	3.624.520,73 €	3.638.289,24 €	13.768,91 €	NA 01 NA 02 NA 03 NA 04	3.877,81 € Lieferung Einbauteile Aufzug 4.601,88 € Änderungen Grundteilungen/Schürfung Baugrund 0,00 € nicht beauftragt 5.288,72 € diverse Änderungsleistungen	26.824,01 € 26.824,01 € Mehr. Mindermengen		3.665.113,25 €	-117.887,27 €	1. AZ 2. AZ 3. AZ 4. AZ SR SR-Korrektur Nachzahlung	3.665.133,23 € 596.881,71 € 462.779,97 € 3.369.500,00 € 1.058.154,69 € 110.352,63 € 10.905,65 € 56.588,58 €		100,00%
3-02	Gerüstbauarbeiten	Fa. WB-Gerüstbau	81.220,00 €	26.832,10 €	26.832,10 €	0,00 €	26.832,10 €	36.832,10 €	10.000,00 €	NA MM	10.000,00 € Mengenerhöhungen/Längervorhaltung	5.000,00 € 5.000,00 €	Zusatzleistungen Tribünengerüst	41.832,10 €	15.000,00 €	1. AZ 2. AZ 3. AZ 4. AZ 5. AZ 6. AZ 7. AZ	38.165,01 € 5.087,27 € 6.296,76 € 8.969,65 € 6.828,70 € 6.732,66 € 523,60 € 596,12 € 2.846,25 €		91,23%
3-03	Dachabdichtung	Fa. Skyworker	313.714,00 €	455.101,12 €	455.101,12 €	0,00 €	455.101,12 €	599.369,32 €	144.268,20 €	NA 01 NA 02 NA 03 NA 04 NA 05 NA 06 NA 07 NA 08 NA 09 NA 10 NA 11 NA 12 NA 13	13.580,83 € Abdichtung Aufgehende Bauteile 26.487,21 € Dachsanbauen ALSE-Gewerke 0,00 € nicht beauftragt 6.558,59 € Alarisation RWA-DCL 4.526,40 € Pulverbeschichtung Altkablech 12.450,66 € Nachträge Arbeit Achse 9 2.795,50 € Rollgerüst Innen 1.723,60 € Lüftungseinbauten Achse 7 19.829,79 € diverse Mehr- und Änderungsleistungen 25.740,18 € Außentreppe 7.501,72 € Dachausstiegstreppe 1.507,73 € Widerstandung, Umarbeiten Laufwege Dach 21.249,37 € Umbau RWA-Gachklappen	36.000,00 € 31.000,00 € Mengenerhöhungen 5.000,00 €		635.369,32 €	180.268,20 €	1. AZ 2. AZ 3. AZ 4. AZ 5. AZ 6. AZ 7. AZ SR B (alsAZ)	593.391,04 € 64.605,23 € 63.092,46 € 152.012,92 € 62.785,48 € 65.054,79 € 57.167,02 € 72.396,32 € 56.282,82 € 0,00 €		93,39%
3-04	Metallbau-Fassade-Fenster	Fa. Medoch	278.403,00 €	310.808,91 €	310.808,91 €	0,00 €	310.808,91 €	323.445,83 €	12.637,92 €	NA 01 NA 02 NA 03 NA 04 NA 05	4.550,56 € Änderung Türbeschläge 1.969,45 € Größenänderung Festverglasung 1.671,00 € Mengenerhöhung Fassadenverkleidung 587,63 € Änderung Türgröße 4.479,18 € Mehrausführung Dämmung	5.000,00 € 5.000,00 € Anpassungsleistungen		328.445,83 €	17.637,92 €	1. AZ 2. AZ 3. AZ	269.999,60 € 64.500,88 € 91.421,69 € 22.705,20 € 82.371,83 €		79,47%
3-05	Metallbau-Schlösser	Fa. KGM Zerbst GmbH	216.903,00 €	355.987,79 €	355.987,79 €	0,00 €	355.987,79 €	397.197,74 €	41.209,95 €	NA 01 NA 02 NA 03 NA 04 NA 05 NA 06 NA 07 NA 08 NA 09 NA 10	6.583,08 € Änderung Geländer 3.312,95 € Klebbohrungen Holmgeländer 3.634,30 € Bleiche Aufliftschutz Tribünen 5.589,20 € Toleranzausgleich Glashalter Tribünen 3.940,32 € mechanischer Schutz Glasgeländer 1.087,78 € Mehrkosten Änderung Statikonstruktion 5.200,07 € Mehrkosten Gitterrostpodeste 4.764,64 € Ergänzungen Fluchtwegzeichen 3.942,11 € Umbau Vordach für TGA 3.235,69 € Rollwagen Tribünen	0,00 € 0,00 € Mehrkosten BZV		397.197,74 €	41.209,95 €	1. AZ 2. AZ 3. AZ 4. AZ 5. AZ 6. AZ 7. AZ 8. AZ 9. AZ 10. AZ 11. AZ 12. AZ 13. AZ	363.541,54 € 65.657,66 € 56.761,07 € 4.280,20 € 27.543,10 € 29.990,80 € 81.588,04 € 20.684,97 € 33.844,16 € 9.693,83 € 6.625,46 € 3.942,11 € 11.554,36 € 11.275,78 €		91,53%
3-06	Innenputzarbeiten	Fa. HOC Management GmbH	13.650,00 €	76.955,02 €	76.955,02 €	0,00 €	22.171,31 €	61.686,69 €	39.515,38 €	NA 01 NA 02	37.351,86 € WDVS-Außentreppe 2.163,42 € Nachträgliche Ergänzung Perimeter Sockel	2.728,63 € 2.728,63 € Mehr- und Mindermengen		64.415,32 €	-12.539,70 €	1. AZ 2. AZ (SR) 3. AZ 4. AZ (SR) SR	64.415,32 € 14.990,36 € 21.441,55 € 23.978,14 € 4.012,06 € -15,79 €		100,00%
3-07	Estricharbeiten	Fa. Andic Bau	108.721,00 €	108.361,09 €	108.361,09 €	0,00 €	65.087,61 €	66.955,02 €	1.867,41 €	NA 01	1.867,41 € Vabmaßnahmen Technikraum Lüftung	0,00 € 0,00 € Mehrkosten BZV		66.955,02 €	-41.406,07 €	1. AZ 2. AZ 3. AZ 4. AZ SR	64.884,91 € 5.471,86 € 14.117,46 € 12.523,14 € 32.772,45 € 0,00 €		96,91%

Hier: Projekt 553 Sporthalle Lorenzweg Magdeburg - Übersicht Kostenkontrolle / Auftrags- und Abrechnungsübersicht

Stand: 24.04.2023

Los / Id. Nr.	Gewerk	Auftragnehmer	Budget aus der Umverteilung der Kosten nach EW- BAU (Stand: 2018)	Budgetkosten nach 1. VE 2021 gemäß Stadtratsbeschluss v. 21.10.2021 gemäß KKE-Umverteilung Stand 03/2022	Neue Budgetkosten nach Zus. FÖM- Zuweisung von 12/2022 gemäß KKE-Umverteilung Stand 03/2023	noch nicht beauftragte Leistungen	beauftragte Leistungen	beauftragte Leistungen inkl. Nachträge	beauftragte Nachträge	Kommentar	Prognose Nachträge/ Minder-/Mehr- kosten	Kommentar	Prognose Gesamtkosten [Summe Sp. 6-10]	Vergleich Prognose Gesamtkosten mit Kostenbudget + = Überschreitung - = Unterschreitung des Budgets	AZ/SR	abgerechnete Leistungen	Datum	Abrech- nungs- stand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Summen (Baukosten)			9.128.895,32 €	12.948.837,82 €	13.221.876,99 €	205.000,00 €	12.768.478,23 €	13.593.896,32 €	838.378,09 €		454.411,09 €		14.253.267,41 €	965.376,21 €		9.887.168,88 €	67,75%	
3-08	Trockenbauarbeiten	Fa. Wallentin Ausbau GmbH	193.075,00 €	295.885,06 €	295.885,06 €	0,00 €	295.885,06 €	433.297,40 €	137.412,34 €	NA 01 12.500,00 € Änderungsleistung Durchbrüche Anarbeiten NA 02 geprüft 35.777,15 € Mehrkosten Änderungsleistungen TGA NA 03 bewertet 54.695,72 € Lohn+Stoffkostenerhöhung NA 04 bewertet 9.547,85 € BZV NA 05 geprüft 2.668,79 € Anpassungsleistungen Lamellendecke NA 06 - geprüft 22.124,83 € Polytetra-Fluorethylen F-90 NA 07 1 MF Decken Teil 1 NA 07.2 Unterdecke Umgang, Schienen BVH	25.965,65 € Entfallleistung 01.02.50 7.927,17 € Anpassung Decke Umlauf EG 7.500,00 € Nachtrag 07 Mehrkosten MF-Decken Teil 1 30.000,00 € Mehrkosten Decken Teil 2 -45.540,44 € Entfallleistungen zum Nachtrag 07.1	459.263,05 €	163.377,99 €	1 A.Z 2 A.Z 3 A.Z 4 A.Z 5 A.Z 6 A.Z 7 A.Z	240.782,38 € 21.396,77 € 6.507,91 € 9.612,06 € 46.946,00 € 120.808,27 € 35.911,43 €		52,43%	
3-09	Tischler-Innenmöbeln	Fa. Tischlerei Marko Schröder	63.950,00 €	96.508,24 €	96.508,24 €	0,00 €	136.236,83 €	136.236,83 €	0,00 €	NA 01 0,00 €	12.452,09 € BZV/Preisänderung 0,00 € Zugenanpassung 2.452,09 € Binderzwischenraum Nachtrag 10.000,00 €	148.688,92 €	92.180,96 €	1 A.Z	76.375,94 € 76.375,94 €		51,37%	
3-10	Praillwand	Fa. Diaplan	191.630,00 €	185.956,74 €	185.956,74 €	0,00 €	185.956,74 €	204.143,42 €	18.186,68 €	NA 01 16.011,12 € Änderung+Anpassungsleistungen Praillwand NA 02 2.178,56 € diverse Änderungsleistungen NA 03 0,00 € Mehrleistung nicht anerkannt NA 04 0,00 € zusätzlich Perforierung	5.000,00 € Anpassungen PW 5.000,00 €	209.143,42 €	23.186,68 €	1 A.Z 2 A.Z 3 A.Z	183.166,47 € 78.129,52 € 23.528,23 € 81.510,72 €		87,58%	
3-11	Sportboden	Fa. Ever Sports GmbH	164.857,50 €	144.880,99 €	144.880,99 €	0,00 €	144.880,99 €	144.880,99 €	0,00 €	NA 01 - 0,00 €	5.000,00 € Anpassungsleistungen Kraftraum 5.000,00 € Mehrkosten BZV 0,00 €	149.880,99 €	5.000,00 €	1 A.Z 2 A.Z 3 A.Z	144.880,99 € 56.427,41 € 32.345,71 € 25.988,27 € 30.147,87 €		96,72%	
3-12	Feste Sportgeräte	Fa. MTB GmbH	321.910,50 €	290.847,81 €	290.847,81 €	0,00 €	290.847,81 €	290.847,81 €	0,00 €	NA 01 - 0,00 €	15.000,00 € Mehrkosten BZV 15.000,00 €	305.847,81 €	15.000,00 €	1 A.Z 2 A.Z 3 A.Z	198.614,08 € 52.157,51 € 89.649,94 € 56.806,73 €		64,94%	
3-13	Fliesenarbeiten	Fa. Mund M Bau	154.580,00 €	220.974,97 €	220.974,97 €	0,00 €	143.120,92 €	145.318,39 €	2.194,47 €	NA 01 - bewertet 0,00 € Mehrkosten durch BZV-Preisänderung NA 02 - geprüft 1.538,07 € diverse Kleinanpassungen NA 03 geprüft 256,40 € Spiegelfliesen ergänzung	15.000,00 € Mehrkosten durch BZV-Preisänderung 15.000,00 €	160.315,39 €	-60.659,58 €	1 A.Z 2 A.Z 3 A.Z 4 A.Z 5 A.Z	116.356,01 € 29.609,27 € 17.869,25 € 37.088,66 € 31.760,83 €		72,58%	
3-14	Malerarbeiten	Fa. Wallentin Bau+Ausbau GmbH	65.577,50 €	63.974,62 €	63.974,62 €	0,00 €	96.053,37 €	100.935,24 €	4.881,87 €	NA 01 - geprüft 3.352,79 € Mehraufwendungen Technikräume UD NA 02 geprüft 1.529,14 € Mehraufwendungen Technikräume EG	12.000,00 € Mehrkosten durch BZV-Preisänderung 0,00 € Anpassungsleistungen 12.000,00 €	112.935,24 €	48.960,62 €	1 A.Z 2 A.Z	28.866,89 € 17.743,09 € 11.123,80 €		25,56%	
3-15	Bodenbeschichtung	Fa. FB Fußbodentechnik	107.580,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	161.148,02 €	189.034,89 €	27.886,87 €	NA 01 - geprüft 27.886,87 € Fugen/Brandschutzfugen Estrich	20.416,06 € Mehrkosten durch BZV 15.500,00 € Entfallleistungen LV -10.083,94 € Brandschutzlege Tribüne 15.000,00 €	209.450,85 €	34.450,86 €	1 A.Z	0,00 €		0,00%	
3-16	Trennvorhang	Fa. Politz	96.000,00 €	109.099,20 €	109.099,20 €	0,00 €	81.931,50 €	99.115,97 €	17.184,47 €	NA 01 - geprüft 2.320,50 € Änderung Farbe Ballfangnetze NA 02 - bewertet 14.863,97 € Mehrkosten durch Preissteigerung	0,00 € Mehrkosten durch BZV 0,00 €	99.115,97 €	-9.983,23 €	1 A.Z	0,00 €		0,00%	
3-17	WC-Trennwände	Fa. SANA Trennwandbau	17.500,00 €	57.197,96 €	57.197,96 €	0,00 €	66.768,52 €	66.768,52 €	0,00 €	NA 01 0,00 €	5.000,00 € Mehrkosten durch BZV 5.000,00 €	71.768,52 €	14.570,56 €	1 A.Z	0,00 €		0,00%	
3-18	Beschilderung	Fa. Profilus	18.540,00 €	18.540,00 €	18.540,00 €	0,00 €	5.923,82 €	5.923,82 €	0,00 €	NA 01 0,00 €	0,00 € Mehrkosten durch BZV 0,00 €	5.923,82 €	-12.616,18 €	1 A.Z	0,00 €		0,00%	
3-19	Baureinigung	Fa. Akkurat	10.000,00 €	23.712,19 €	23.712,19 €	0,00 €	42.513,77 €	45.317,30 €	2.803,53 €	NA 01 - bewertet 2.803,53 € Preissteigerung	12.000,00 € Nachrechnungen 12.000,00 €	57.317,30 €	33.605,11 €	1 A.Z	0,00 €		0,00%	
4-01	Sanitär	Fa. VTP	280.620,45 €	499.426,47 €	521.000,00 €	0,00 €	499.426,47 €	501.074,62 €	1.648,15 €	NA 01 1.648,15 € Mitteilung FP	44.307,21 € Mehrkosten BZV 15.500,00 € Anpassung Dämmung Brandschutzlinsen 5.000,00 € div. Änderungsleistungen 10.000,00 € 9.477,16 € Mitteilung FP Nachtrag 02 2.105,75 € Mitteilung FP Nachtrag 03 2.224,30 € Mitteilung FP Nachtrag 04	545.381,63 €	24.381,63 €	1 A.Z 2 A.Z 3 A.Z 4 A.Z 5 A.Z	412.174,61 € 64.229,89 € 102.006,36 € 105.707,40 € 9.552,27 € 130.678,49 €		75,58%	
4-02	Heizung	Fa. VTP	288.616,35 €	475.840,53 €	502.000,00 €	0,00 €	475.840,53 €	475.840,53 €	0,00 €	NA 01 0,00 €	0,00 € Mehrkosten BZV 0,00 €	475.840,53 €	-26.199,47 €	1 A.Z 2 A.Z 3 A.Z 4 A.Z 5 A.Z	399.240,63 € 85.623,60 € 61.889,50 € 21.357,59 € 214.074,55 € 16.295,39 €		83,95%	
4-03	Lüftung	Fa. Wutke	541.842,70 €	538.056,64 €	538.056,64 €	0,00 €	538.056,64 €	538.056,64 €	0,00 €	NA 01 0,00 €	24.168,63 € Mehrkosten Prognose 10.000,00 € 6.159,59 € Mitteilung FP NA 01 5.975,03 € Mitteilung FP NA 03 512,96 € Mitteilung FP NA 04 1.541,05 € Mitteilung FP NA 05	562.225,27 €	24.168,63 €	1 A.Z 2 A.Z 3 A.Z 4 A.Z 5 A.Z	471.568,99 € 50.884,57 € 301.636,34 € 81.297,33 € 77.797,25 € 39.670,23 € 20.681,35 €		83,88%	
4-04	Elektro+Blitzschutz	Fa. Ritter	549.953,74 €	609.423,90 €	550.000,00 €	0,00 €	589.998,47 €	646.029,59 €	57.031,12 €	NA 01 8.577,09 € gemäß Meldung FP 20.697,54 € gemäß Meldung FP NA 03 21.239,00 € gemäß Meldung FP NA 04 1.734,97 € gemäß Meldung FP NA 05 2.749,83 € gemäß Meldung FP NA 06 584,85 € gemäß Meldung FP NA 07 1.067,83 € gemäß Meldung FP	70.000,00 € Mehrkosten BZV 70.000,00 €	716.029,59 €	166.029,59 €	1 A.Z 2 A.Z 3 A.Z 4 A.Z 5 A.Z 6 A.Z 7 A.Z 8 A.Z 9 A.Z	692.774,15 € 44.292,23 € 41.594,65 € 33.713,78 € 124.217,61 € 107.985,22 € 77.797,25 € 39.670,23 € 22.662,69 € 206.940,49 €		96,75%	
4-05	Schwachstrom	Fa. SSTS	264.395,07 €	322.000,00 €	322.000,00 €	0,00 €	228.630,08 €	264.439,41 €	35.809,33 €	NA 01 31.068,83 € gemäß Meldung FP NA 03 4.710,50 €	5.000,00 € Mehrkosten BZV 5.000,00 €	269.439,41 €	-52.560,59 €	1 A.Z	32.718,62 €		12,14%	
4-06	Medientechnik	Fa. Elektroakustik Neuenhagen	293.799,10 €	396.000,00 €	396.000,00 €	0,00 €	446.113,99 €	470.902,27 €	24.788,28 €	NA 01 18.372,99 € Mitteilung FP NA 02 6.415,29 € Mitteilung FP	3.500,00 € Mehrkosten BZV 3.500,00 €	474.402,27 €	78.402,27 €	1 A.Z	0,00 €		0,00%	
4-07	Fördertechnik (Aufzug)	Fa. FB Aufzüge	119.875,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	0,00 €	176.834,00 €	193.184,42 €	16.350,42 €	NA 01 16.350,42 € Mehrleistungen Lastenaufzug	0,00 € Mehrkosten BZV 0,00 €	193.184,42 €	87.184,42 €	1 A.Z	53.050,20 € 53.050,20 €		27,46%	
4-08	MSR	Fa. Kieback& Peter	193.452,35 €	232.142,82 €	232.142,82 €	0,00 €	226.802,18 €	226.802,18 €	0,00 €		23.458,61 €		250.260,99 €	18.118,17 €		140.882,14 €	56,17%	

Hier: Projekt 553 Sporthalle Lorenzweg Magdeburg - Übersicht Kostenkontrolle / Auftrags- und Abrechnungsübersicht

Stand: 24.04.2023

Los/Id. Nr.	Gewerk	Auftragnehmer	Budget aus der Umverteilung der Kosten nach EW- BAU (Stand: 2018)	Budgetkosten nach 1. VE 2021 gemäß Stadtratbeschluss v. 21.10.2021 gemäß KKE-Umverteilung Stand 03/2022	Neue Budgetkosten nach zus. FÖM- Zuwendung von 12/2022 gemäß KKE-Umverteilung Stand 03/2023	noch nicht beauftragte Leistungen wie Budget bzw. LV-Kostenmehrschlag bzw. aktuelle "Vorgabekosten" nach Angebotsanforderung	beauftragte Leistungen Auftragssumme	beauftragte Leistungen inkl. Nachträge Auftragssumme inkl. beauftragter Nachträge	beauftragte Nachträge geplant beauftragte	Kommentar	Prognose Nachträge/ Minder-/Mehr- oder Änderungskosten ungetriggert	Kommentar	Prognose Gesamtkosten [Summe Sp. 6-10]	Vergleich Prognose Gesamtkosten mit Kostenbudget + = Überschreitung - = Unterschreitung des Budgets	AZ/SR	abgerechnete Leistungen	Datum	Abrech- nungs- stand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Summen (Baukosten)			8.128.855,32 €	12.848.837,82 €	13.221.875,95 €	205.000,00 €	12.758.478,23 €	13.593.856,32 €	835.378,09 €	NA 01	0,00 €	23.435,81 €	gemäß Meldung FP	14.253.267,41 €	965.376,21 €	1. AZ 2. AZ	9.887.188,88 €		67,75%
4-09	BOS	Fa. Malotki	0,00 €	0,00 €	71.977,15 €	0,00 €	71.977,15 €	71.977,15 €	0,00 €	NA 01	0,00 €	0,00 €	Mehrkosten BVZ	71.977,15 €	0,00 €	1. AZ 2. AZ	60.904,20 €		84,82%
5-01	Baumfällung	Los entfällt	20.875,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00%
5-02	Baufeldfreimachung	Fa. Buchheister	155.734,80 €	556.489,02 €	556.489,02 €	0,00 €	381.216,15 €	588.789,02 €	207.572,87 €	NA 01 NA 02	0,00 €	14.867,44 € div. Änderungsleistungen 192.705,43 € Entwässerungsmaßnahmen	Mehrkosten BVZ	588.789,02 €	32.300,00 €	1. AZ 2. AZ 3. AZ SR	556.547,89 €		94,52%
5-03	Erschließung und Geländeprofilierung	Fa. Buchheister	544.940,27 €	728.910,00 €	728.910,00 €	0,00 €	728.910,00 €	728.910,00 €	0,00 €	NA 01	0,00 €	31.090,00 €	Mehrkosten "Telekom...	760.000,00 €	31.090,00 €	1. AZ 2. AZ 3. AZ 4. AZ	892.708,43 €		77,99%
5-04	Außenanlagen-Freianlagen	Fa. Buchheister	881.671,24 €	900.000,00 €	1.120.751,88 €	0,00 €	1.117.214,88 €	1.117.214,88 €	0,00 €	NA 01	0,00 €	0,00 €	Mehrkosten BVZ	1.117.214,88 €	-3.537,00 €	1. AZ 2. AZ	278.832,47 €		25,02%
5-05	Außenanlagen-Pflanzungen	Fa. Grewe+Jäger	56.354,35 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	132.067,29 €	132.067,29 €	0,00 €	NA 01	0,00 €	0,00 €	Mehrkosten BVZ	132.067,29 €	-67.932,71 €	1. AZ SR	11.811,75 €		8,94%
5-06	Erdarbeiten-Archäologie	Fa. BOB Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.522,55 €	52.522,55 €	0,00 €	NA 01	0,00 €	0,00 €		52.522,55 €	52.522,55 €	SR	48.720,45 €		92,76%
6-01	Bewegliche Ausstattung		169.802,00 €	203.762,40 €	203.762,40 €	205.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NA 01	0,00 €	0,00 €	Mehrkosten BVZ	205.000,00 €	1.237,60 €	1. AZ SR	0,00 €		0,00%
6-02	Mechanische Schließanlage	Fa. Reiche Sicherheit	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	8.935,47 €	8.935,47 €	0,00 €	NA 01	0,00 €	0,00 €	Mehrkosten BVZ	8.935,47 €	-9.064,93 €	1. AZ SR	0,00 €		0,00%
XXX	Kleinaufträge (Bauleistungen)	OHM Service GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166.206,74 €	166.206,74 €	0,00 €	NA	0,00 €	32.000,00 €		198.206,74 €	198.206,74 €	SR	84.666,43 €		42,72%
	Werkdienst (KG 380)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233,05 €	233,05 €	0,00 €	NA	0,00 €	0,00 €		233,05 €	233,05 €	SR	233,05 €		0,00%
	HA-Schmutzwasser (S40)	SW-Magdeburg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.297,16 €	9.297,16 €	0,00 €	NA	0,00 €	0,00 €		9.297,16 €	9.297,16 €	SR	9.297,16 €		0,00%
	HA-Trinkwasser (S40)	SW-Magdeburg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.750,00 €	9.750,00 €	0,00 €	NA	0,00 €	0,00 €		9.750,00 €	9.750,00 €	SR	4.607,38 €		0,00%
	HA-Trinkwasser (S40)	SW-Magdeburg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	988,00 €	988,00 €	0,00 €	NA	0,00 €	0,00 €		988,00 €	988,00 €	SR	0,00 €		0,00%
	Baumwärmeverzorgung (490)	SW-Magdeburg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.104,00 €	48.104,00 €	0,00 €	NA	0,00 €	32.000,00 €	Prognose Mehrkosten Bauheizung	80.104,00 €	80.104,00 €	AZ ±	70.528,84 €		0,00%
	HA-Trinkwasser Erdkreisbau (430)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.093,78 €	5.093,78 €	0,00 €	NA	0,00 €	0,00 €		5.093,78 €	5.093,78 €	AZ ±	0,00 €		0,00%
	Hauptmelder BMA (450)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.433,95 €	1.433,95 €	0,00 €	NA	0,00 €	0,00 €		1.433,95 €	1.433,95 €	AZ ±	0,00 €		0,00%
	Brandschutzschützen (440)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	91.296,80 €	91.296,80 €	0,00 €	NA	0,00 €	0,00 €		91.296,80 €	91.296,80 €	AZ ±	0,00 €		0,00%
7-XX	Kosten aus KG 700 nachrichtlich KGM		1.799.119,21 €	2.525.146,93 €	2.525.146,93 €	0,00 €	1.886.507,71 €	1.893.647,71 €	7.140,00 €		150.000,00 €	0,00 €		2.043.647,71 €	-481.499,22 €	Stand 01.03.23	1.515.041,28 €		74,13%
	KG 700 - nachrichtlich		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.731,03 €	240.731,03 €	0,00 €	NA	0,00 €	0,00 €		240.731,03 €	240.731,03 €	Stand 01.03.23	164.335,48 €		0,00%
	KG 710 - nachrichtlich		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.528,75 €	60.528,75 €	0,00 €	NA	0,00 €	0,00 €		60.528,75 €	60.528,75 €	Stand 01.03.23	36.806,82 €		0,00%
	KG 720 - nachrichtlich		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.654,07 €	14.794,07 €	0,00 €	NA	7.140,00 €	0,00 €		14.794,07 €	14.794,07 €	Stand 01.03.23	556,80 €		0,00%
	KG 730 - nachrichtlich		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.481.768,94 €	1.481.768,94 €	0,00 €	NA	0,00 €	150.000,00 €	Nachträge BVZ/Umlanungen	1.631.768,94 €	1.631.768,94 €	Stand 01.03.23	1.267.883,92 €		0,00%
	KG 740 - nachrichtlich		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.251,42 €	20.251,42 €	0,00 €	NA	0,00 €	0,00 €		20.251,42 €	20.251,42 €	Stand 01.03.23	9.135,80 €		0,00%
	KG 770 - nachrichtlich		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.573,50 €	75.573,50 €	0,00 €	NA	0,00 €	0,00 €		75.573,50 €	75.573,50 €	Stand 01.03.23	36.322,48 €		0,00%
Kosten nach Kostengruppen			16.316.934,36 €	16.316.934,36 €	16.316.934,36 €	0,00 €	14.427.080,26 €	15.269.596,25 €	842.518,09 €		16.316.934,36 €	16.316.934,36 €		16.316.934,36 €	16.316.934,36 €		15.948.361,50 €		79,76%
KG 300			4.674.712,00 €	7.220.801,29 €	7.220.801,29 €	0,00 €	6.918.556,69 €	7.411.136,61 €	492.577,92 €		7.431.700,00 €	7.431.700,00 €		7.431.700,00 €	7.431.700,00 €		6.325.997,36 €		0,00%
KG 400			2.493.754,78 €	3.078.890,36 €	3.239.776,61 €	0,00 €	3.180.702,36 €	3.316.329,66 €	135.627,30 €		3.736.669,99 €	3.736.669,99 €		3.736.669,99 €	3.736.669,99 €		2.202.106,33 €		0,00%
KG 500			1.685.240,98 €	2.185.399,02 €	2.606.209,77 €	0,00 €	2.431.976,03 €	2.639.548,90 €	207.572,87 €		2.670.638,90 €	2.670.638,90 €		2.670.638,90 €	2.670.638,90 €		1.503.213,53 €		0,00%
KG 600			298.344,00 €	221.762,40 €	221.762,40 €	205.000,00 €	8.935,47 €	8.935,47 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		213.835,47 €	213.835,47 €		0,00 €		0,00%
KG 700			1.799.119,21 €	2.525.146,93 €	2.539.046,93 €	0,00 €	1.886.507,71 €	1.893.647,71 €	7.140,00 €		2.063.900,00 €	2.063.900,00 €		2.063.900,00 €	2.063.900,00 €		1.515.041,28 €		0,00%
GESAMTKOSTEN			16.316.934,36 €	16.316.934,36 €	16.316.934,36 €	0,00 €	14.427.080,26 €	15.269.596,25 €	842.518,09 €		16.316.934,36 €	16.316.934,36 €		16.316.934,36 €	16.316.934,36 €		15.948.361,50 €		79,76%