

Kostenverfolgungstabelle Gesamtmaßnahme

Stand 31.07.2023

Anlage 2 zu DS 0427/23

Bauvorhaben: Sanierung Sporthalle "Am Fliederhof"																												
Alle Kosten sind Bruttosummen inkl. Mehrwertsteuer.																												
Los	KG	Gewerk	Firma	Auftrags-Nr.	Auftrags-datum	Bestätigter Kostenrahmen (EW-Bau) BA Eb KGm 16.08.2016 EUR	Kosten nach Prüfung BLSA v. 16.10.19 EUR	Besonderer Kostenanschlag EUR	Grundauftrags-summe EUR	Nachträge (NT) beauftragt EUR	Anzahl NT	Gesamt-auftrags-summe EUR	NT angemeldet, noch nicht beauftragt EUR	NT von Firmen voran-gekündigt EUR	weitere notwendige NT zur Fertigstellung des Objektes EUR	NT strittig EUR	Leistungen, noch zu vergeben EUR	Kosten gesamt EUR	SR Post-eingang KGM (Datum)	SR bezahlt (Datum)	SR ungeprüft EUR	SR geprüft EUR	Kosten strittig EUR	Anteil energetische Sanierung EUR	Anteil energetisch nicht förderfähig EUR	Anteil allgemeine Sanierung EUR	Anteil keine Förderung EUR	Kontrolle EUR
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7		Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12 9+10	Spalte 13	Spalte 14	Spalte 15	Spalte 16	Spalte 17 7 oder 12+13+14+15+17	Spalte 18	Spalte 19	Spalte 20	Spalte 21	Spalte 22	Spalte 23 ggf. 21-22	Spalte 26		Spalte 26	Spalte 26	Spalte 26
	200	Rodungsarbeiten Sporthalle	RGB Rothenseer Garten- und Landschaftsbau BmbH	2021013	06.02.21			28.007,84	9.791,32			9.791,32						9.791,32		07.05.21		16.652,21					16.652,21	16.652,21
	221	Herstellung Regenwasser-anschlusskanal	SWM Städtische Werke MD GmbH & Co.KG	20213511	30.09.21				11.273,78	4.509,51	1	15.783,29						15.783,29		29.11.22		16.707,55					16.707,55	16.707,55
	222	Wasserzählerumsetzung	SWM Städtische Werke MD GmbH & Co.KG	20233505	07.03.23				460,96			460,96						460,96								460,96	460,96	
	235	Umverlegung Hausanschluss Elektro SH	SWM Städtische Werke MD GmbH & Co.KG	20213121	20.12.21	3.498,60		2.500,00	1.541,82			1.541,82						1.541,82		05.10.22		1.541,83				1.541,83	1.541,83	
		Umverlegung Hausanschluss Telekom	Telekom AG										2.500,00					2.500,00								2.500,00	2.500,00	
	Summe KG 200					3.498,60	0,00	30.507,84	23.067,88			27.577,39						30.077,39				34.901,59		0,00	0,00	0,00	37.862,55	37.862,55
3.01	391	Baustelleneinrichtung allgemein	B plus L Baunternehmen und Baulogistik GmbH	2020360-A	18.03.21	25.615,53		25.615,53	34.165,43			34.165,43						34.165,43							34.165,43		34.165,43	
	391	Baustelleneinrichtung energetisch	B plus L Baunternehmen und Baulogistik GmbH	2020360-E	18.03.21	45.243,47		45.243,47	47.943,26			47.943,26						47.943,26					47.943,26				47.943,26	
3.02	394	Abbrucharbeiten allgemein	Buna Bau GmbH	2020361-A	18.03.21	55.462,50		5.240,84	2.494,36			2.494,36						2.494,36		13.07.21		1.980,75			1.980,75		1.980,75	
	394	Abbrucharbeiten keine Förderung	Buna Bau GmbH	2020362- kF	18.03.21	0,00		50.723,93	32.526,47	13.694,85	1	46.221,32						46.221,32		13.07.21		20.964,26			20.964,26		20.964,26	
	394	Abbrucharbeiten energetisch	Buna Bau GmbH	2020361-E	18.03.21	163.422,00		118.103,70	77.803,56			77.803,56						77.803,56		13.07.21		24.473,31		24.473,31			24.473,31	
3.02	394	Abbrucharbeiten Ersatzvornahme	Cont-Trans Entosurungs GmbH	2022030-E	14.02.22			60.000,00	50.140,75	24.075,88	1	74.216,63						74.216,63		18.04.23		77.467,37		77.467,37			77.467,37	
3.03	340	Erw. Rohbauarbeiten allgemein	HB-Bau GmbH	2020362-A	18.01.21	65.731,50		35.908,64	79.150,48	17.748,58	1	96.899,06						96.899,06		09.06.23		109.939,43			109.939,43		109.939,43	
	340	Erw. Rohbauarbeiten keine Förderung	HB-Bau GmbH	2020362-KF	18.01.21	0,00		15.354,80	769,45			769,45						769,45		16.05.23		776,56			776,56		776,56	
	390	Erw. Rohbauarbeiten energetisch	HB-Bau GmbH	2020362-E	18.01.21	48.844,10		36.445,27	80.259,30	10.653,37	1	90.912,67						90.912,67		26.05.23		89.368,08		89.368,08			89.368,08	
3.04	300	Trennvorhang	Metallbau Politz GmbH	2020363-A	27.04.21	33.780,00		31.779,99	18.370,03	2.706,07	1	21.076,10						21.076,10		26.05.23		21.076,10			21.076,10		21.076,10	
3.05	392	Gerüstbauarbeiten, allgemein	Eisenberger Gerüstbau GmbH	2020364-A	05.07.21	0,00		3.056,52	0,00			0,00						0,00				0,00			0,00		0,00	
	392	Gerüstbauarbeiten, energetisch	Eisenberger Gerüstbau GmbH	2020364-E	05.07.21	56.290,00		56.787,91	46.257,70			46.257,70						46.257,70		04.07.23		155.123,01		155.123,01			155.123,01	
3.06-1	363	Sozialbereich Dachabdich-tungs- / Klempnerarbeiten	Skyworker GmbH, Magdeburg	2020365-1E	13.09.21	153.218,25		131.941,48	149.218,95	28.775,96	1	177.994,91	64.740,41	4.300,00				247.035,32					247.035,32				247.035,32	
3.06-2	363	Sporthalle Dachabdich- tungs- / Klempnerarbeiten	Skyworker GmbH, Magdeburg	2020365-2E	09.09.21			124.298,76	140.176,55	28.000,47	1	168.177,02	3.534,06	4.000,00				175.711,08					175.711,08				175.711,08	
3.07	345	Innenputzarbeiten allgemein	AKU Putz- und Fassadensanierung	2020366-A	18.01.21	12.418,00		11.831,18	8.692,74			8.692,74						8.692,74		26.05.23		7.773,40			7.773,40		7.773,40	
	345	Innenputzarbeiten keine Förderung	AKU Putz- und Fassadensanierung	2020366-kF	02.06.21	0,00		1.757,01	2.090,83			2.090,83						2.090,83		26.05.23		1.512,21				1.512,21	1.512,21	
	345	Innenputzarbeiten energetisch	AKU Putz- und Fassadensanierung	2020366-E	18.01.21	0,00		20.461,58	899,90			899,90						899,90		26.05.23		928,20		928,20			928,20	
3.08	300	Schwingtore	Richardt Tore Schunn GmbH	2020367-E	18.01.21			26.446,58	33.203,38			33.203,38						33.203,38		05.05.23		31.734,92		31.734,92			31.734,92	
3.09	334	Metallbau-Alu-Glasfassade allgemein	Metallbau Medoch GmbH	2020368-A	15.07.21	71.069,00		50.602,05	6.658,05			6.658,05						6.658,05		25.04.23		5.903,61			5.903,61		5.903,61	
	334	Metallbau-Alu-Glasfassade energetisch	Metallbau Medoch GmbH	2020368-E	15.07.21	50.402,00		58.473,78	415.843,12	5.133,07	1	420.976,19						420.976,19		23.06.23		419.704,37		419.704,37			419.704,37	
3.10	335	Fassadenbauarbeiten	Dachbau Staßfurt GmbH	2020369-E	19.01.21	231.997,10		198.440,69	115.072,17			115.072,17						115.072,17		27.06.23		132.469,05		132.469,05			132.469,05	
3.11	342	Sportboden + Prallwand, allgemein	Spoma Parkett & Ausbau GmbH	2020370-A	20.04.21	26.530,00		27.327,82	14.643,90	15.062,32	1	29.706,22						29.706,22		27.06.23		20.275,20			20.275,20		20.275,20	
	342	Sportboden + Prallwand, energetisch	Spoma Parkett & Ausbau GmbH	2020370-E	20.04.21	84.907,50		84.893,92	60.918,98	43.354,26	1	104.273,24						104.273,24		27.06.23		107.277,70		107.277,70			107.277,70	
3.12	342	Trockenbauarbeiten	bmt Tlustek GmbH	2020371-A	27.04.21	56.893,00		165.658,59	55.980,05	25.254,65	1	81.234,70						81.234,70		28.07.23		80.823,43			80.823,43		80.823,43	
3.13	344	Tischlerarbeiten Innentüren allgemein	bmt Tlustek GmbH	2020372-A	16.04.21	32.346,40		37.465,34	47.898,67	15.848,06	1	63.746,73						63.746,73							63.746,73		63.746,73	
3.14	351	Estricharbeiten allgemein	HG Bau GmbH	2020373-A	30.09.21	14.916,00		11.425,16	14.715,90			14.715,90						14.715,90		11.11.22		20.251,01			20.251,01		20.251,01	
3.15	351	Schlosserarbeiten energetisch	MMS Stahl- und Anlagenbau GmbH	2020374-E	19.01.21	204.157,00		180.271,03	234.379,54			234.379,54						234.379,54		08.11.22		254.359,33		254.359,33			254.359,33	
3.16	345	Maler- und Lackierarbeiten allgemein	Maler A.G. André Grabe	2020375-A	30.09.21	58.519,00		34.510,85	20.601,51			20.601,51						20.601,51		07.07.23		15.370,04			15.370,04		15.370,04	
	345	Maler- und Lackierarbeiten energetisch	Maler A.G. André Grabe	2020375-E	30.09.21	0,00		37.290,24	934,98			934,98						934										

Bauvorhaben: Sanierung Sporthalle "Am Fliederhof"

Alle Kosten sind Bruttosummen inkl. Mehrwertsteuer.

Los	KG	Gewerk	Firma	Auftrags-Nr.	Auftrags-datum	Bestätigter Kostenrahmen (EW-Bau) BA Eb KGm 16.08.2016	Kosten nach Prüfung BLSA v. 16.10.19	Besonderer Kostenanschlag	Grundauftrags- summe	Nachträge (NT) beauftragt	Anzahl NT	Gesamt-auftrags- summe	NT angemeldet, noch nicht beauftragt	NT von Firmen voran- gekündigt	weitere notwendige NT zur Fertigstellung des Objektes	NT strittig	Leistungen, noch zu vergeben	Kosten gesamt	SR Post- eingang KGm	SR bezahlt	SR ungeprüft	SR geprüft	Kosten strittig	Anteil energetische Sanierung	Anteil energetisch nicht förderfähig	Anteil allgemeine Sanierung	Anteil keine Förderung	Kontrolle
	390	Kleinauftrag - Bauschließung	Wehame Werkzeughandel Magdeburg	2023038	27.02.23	200,00		250,00	236,39			236,39						236,39		03.03.23		236,39				236,39		236,39
									0,00			0,00						0,00								0,00		
	Summe KG 300					1.658.812,10	0,00	1.844.792,26	1.866.115,73			2.104.408,47						2.180.982,94				1.682.595,89	0,00	1.763.835,63	0,00	475.008,82	12.353,26	2.251.197,71

Stand 07.07.2023

Bauvorhaben: Sanierung Sporthalle "Am Fliederhof"

Alle Kosten sind Bruttosummen inkl. Mehrwertsteuer.

Los	KG	Gewerk	Firma	Auftrags-Nr.	Auftrags- datum	Bestätigter Kostenrahmen (EW-Bau) BA Eb KGM 16.08.2016	Kosten nach Prüfung BLSA v. 16.10.19	Besonderer Kostenanschlag	Grundauftrags- summe	Nachträge (NT) beauftragt	Anzahl NT	Gesamt-auftrags- summe	NT angemeldet, noch nicht beauftragt	NT von Firmen voran- gekündigt	weitere notwendige NT zur Fertigstellung des Objektes	NT strittig	Leistungen, noch zu vergeben	Kosten gesamt	SR eingang	Post- KGM	SR bezahlt	SR ungeprüft	SR geprüft	Kosten strittig	Anteil energetische Sanierung	Anteil energetisch nicht förderfähig	Anteil allgemeine Sanierung	Anteil keine Förderung	Kontrolle
	731	Planung Gebäude, allgemein + energetisch	Schneider & Partner	17-204-SH				46.150,37	46.150,38			46.150,38						46.150,38			20.04.18		46.150,38		46.150,38				46.150,38
	731	Planung Gebäude, allgemein	A.BB Architekten	20-110-ALLGEMEIN		84.378,28		62.258,84	62.258,85			62.258,85						62.258,85			30.06.23		62.258,85				59.251,75	3.007,10	62.258,85
	731	Planung Gebäude, energetisch	A.BB Architekten	20-110-ENERGETISCH		150.005,82		109.964,79	109.964,79			109.964,79						109.964,79			30.06.23		109.964,79		109.964,79				109.964,79
	735	Tragwerksplanung bis EW-Bau	A.R.T. GmbH	17-205/1	27.10.17			10.053,02	10.053,02			10.053,02						10.053,02			21.03.18		10.053,02		10.053,02				10.053,02
	735	Tragwerksplanung energetisch	A.R.T. GmbH	17-205-SH-E	11.11.20	43.146,48		43.045,36	32.527,34			32.527,34						32.527,34			04.03.22		32.527,34		32.527,34				32.527,34
	735	Tragwerksplanung allgemein	A.R.T. GmbH	17-205-SH-A	11.11.20	24.269,90		39.734,00	24.371,02	1.942,10		26.313,12						26.313,12			08.11.22		26.313,12				25.042,20	1.270,92	26.313,12
	732	Planung Freianlagen allgemein	AHNER Partnerschaftsgesellschaft	17-206-SH-F-A	25.10.17	28.663,83		27.459,64	30.959,98			30.959,98	13.600,00					44.559,98									44.559,98		44.559,98
	732	Planung Freianlagen SH energetisch	AHNER Partnerschaftsgesellschaft	17-206-FA-SH	25.10.17	9.051,73			10.416,06			10.416,06						10.416,06							10.416,06				10.416,06
	734	Planung Ingenieurbauwerke, allgemein	AHNER Partnerschaftsgesellschaft	17-206-SH-I-A	25.10.17	2.990,41			3.814,77			3.814,77						3.814,77										3.814,77	3.814,77
	734	Planung Ingenieurbauwerke, energetisch	AHNER Partnerschaftsgesellschaft	17-206-SH-I-E	25.10.17	1.472,89			1.907,38			1.907,38						1.907,38							1.907,38				1.907,38
	736	Planung HLS, allgemein	IWB Ingenieure Energie GmbH & Co.KG	20173416-1-A		55.943,49			41.553,67			41.553,67						41.553,67			20.06.23		41.553,68				41.553,68		41.553,68
	736	Planung HLS, energetisch	IWB Ingenieure Energie GmbH & Co.KG	20173416-1		91.276,21			60.794,42			60.794,42						60.794,42			19.06.23		60.795,29		60.795,29				60.795,29
	736	Planung Elektro, allgemein	Ing.-Büro Hanusch	20173101-SH-A					18.392,93			18.392,93						18.392,93			16.06.23		18.399,30				18.399,30		18.399,30
	736	Planung Elektro, energetisch	Ing.-Büro Hanusch	20173101-1					26.909,88			26.909,88						26.909,88			20.06.23		26.919,17		26.919,17				26.919,17
	741	Bauphysik - Wärmeschutz	Reiwo Teuber Bauplanung und Baubetreuung			6.748,50						0,00						0,00											0,00
	749	Brandschutzgutachten	B2Ingenieure Sachverständige und Ingenieure für Brandschutz	17-218-SH	17.04.20	3.397,45			583,60			583,60						583,60			07.07.23		4.248,80				4.248,80		4.248,80
	749	Brandschutz bis EW-Bau	B2Ingenieure Sachverständige und Ingenieure für Brandschutz	17-218/1	20.02.18	10.000,00			1.149,54			1.149,54						1.149,54			27.02.18		1.149,54			1.149,54			1.149,54
	733	Planung Ausstattung	Planungsbüro ASO	17-245-SH	27.11.19	2.050,19			586,05			586,05						586,05			02.12.19		586,05			586,05			586,05
	749	SIGEKO	Ingenieurbüro Sens	20-176-SH	03.08.20	3.000,00		3.000,00	2.403,32			2.403,32						2.403,32			21.04.23		2.403,32				2.403,32		2.403,32
	721	Bauteiluntersuchung / Schadstoffgutachten	OKO Control GmbH	17-258-1	18.12.17	3.431,17			3.284,40			3.284,40						3.284,40			08.06.18		3.284,40			3.284,40			3.284,40
	779	Bauwesenversicherung	OSA Öffentliche Versicherung Sachsen-Anhalt	2020386-A	29.03.21	2.000,00			2.033,52			2.033,52						2.033,52			28.05.21		2.033,52				2.033,52		2.033,52
	771	Prüfgebühren Statik	Dipl.-Ing. TU Dieter Beyer	2020285	24.09.20	17.500,00			7.500,00			7.500,00						7.500,00			30.06.23		11.881,53				11.881,53		11.881,53
	771	Prüfgebühren Brandschutz	Dipl.-Ing. FH Henrik Bischoff	20-186	17.07.20	1.250,00			1.687,05			1.687,05						1.687,05			22.07.20		1.687,05				1.687,05		1.687,05
	749	Gebühren Änderungsbescheid	Investitionsbank Magdeburg	2022084	01.04.22				260,00			260,00						260,00			13.06.23		260,00				260,00		260,00
	774	SWM Baustrom laufend	SWM Stadtwerke Magdeburg	20223102	24.01.22	5.000,00			6.500,00			6.500,00						6.500,00			03.05.23		3.707,48				3.707,48		3.707,48
	770	Lieferung Bauwasser	SWM Stadtwerke Magdeburg	20223501	27.01.22				486,00			486,00						486,00			17.02.23		303,03				303,03		303,03
	774	Lieferung Bauwärme	SWM Stadtwerke Magdeburg	20233503	15.02.23				13.090,00			13.090,00						13.090,00			30.04.23		7.993,36				7.993,36		7.993,36
	700	Abwasserentsorgung	SWM Stadtwerke Magdeburg	20223503	27.01.22				419,97			419,97						419,97			03.05.23		112,49				112,49		112,49
		Vermessung				1.000,00																							
		Schallschutz, Raumakustik				2.000,00																							0,00
		Summe KG 700				548.576,35	0,00	341.666,02	520.057,94			522.000,04						535.600,04					474.585,51		298.733,43	5.019,99	223.437,48	8.092,80	535.283,70
		Rundung																											
		Summe				3.082.431,78	0,00	2.868.433,69	3.389.861,00	0,00	23	3.825.445,48	210.874,47	8.300,00	0,00	0,00	0,00	4.047.119,95				0,00	2.949.922,15	-49.335,23	2.633.478,86	5.019,99	1.383.752,26	108.581,58	4.130.832,69