

N°	Nr.	Vorgangsname	Anfang	Dauer	Ende	2005				2006				2007						
						1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr			
	83	Bauausführung	Mo 05.11.06	251 Tage	Mi 07.11.07															
	84	Baustelleneinrichtung/Abbruch	Mo 05.11.06	18 Tage	Mi 29.11.06															
	85	Baustelleneinrichtung	Mo 05.11.06	5 Tage	Fr 10.11.06															
	86	Abbruch Silo, Entkernung Speicher	Do 08.11.06	15 Tage	Mi 29.11.06															
	87	Silo/Verbinder Rohbau-Stützen/Riegl	Di 28.11.06	160 Tage	Di 24.07.07															
	88	Rohbau/Stütze/Riegl/MW	Di 28.11.06	109 Tage	Fr 04.05.07															
	89	Dachs	Fr 27.04.07	29 Tage	Di 29.05.07															
	90	Halle schließen/WDVS	Di 22.05.07	45 Tage	Di 24.07.07															
	91	Technik zenral Silo/Verbinder	Di 22.05.07	40 Tage	Di 17.07.07															
	92	Rohinstallation/Zentralen/Trassen Speicher	Di 22.05.07	49 Tage	Di 17.07.07															
	93	Silo/Verbinder Ausbau/Feininstallati	Mi 18.07.07	80 Tage	Mi 07.11.07															
	94	Trockenbau/Innenputz/Estrich/Maler etc.	Mi 18.07.07	89 Tage	Mi 07.11.07															
	95	Speicher Rohbau (TH, Aufzug, Fassa	Di 21.11.06	58 Tage	Di 06.02.07															
	96	Dachsanierung	Di 21.11.06	39 Tage	Di 09.01.07															
	97	Treppenhau, Aufzug	Di 05.12.06	46 Tage	Di 06.02.07															
	98	Speicher Technik	Mi 24.01.07	20 Tage	Di 29.02.07															
	99	Rohinstallation/Trockenbau	Mi 24.01.07	20 Tage	Di 29.02.07															
	100	Speicher Fassaden	Mi 21.02.07	60 Tage	Mo 21.05.07															
	101	Bänne	Mi 21.02.07	20 Tage	Di 29.03.07															
	102	Fenster Türen	Mi 14.03.07	20 Tage	Do 12.04.07															
	103	WDVS	Mi 04.04.07	30 Tage	Mo 21.05.07															
	104	Speicher Ausbau/Feininstallation	Fr 13.04.07	45 Tage	Di 19.05.07															
	105	Trockenbau/Innenputz/Estrich/Maler etc.	Fr 13.04.07	45 Tage	Di 19.05.07															
	106	Speicher Abnahmen	Mi 20.06.07	8 Tage	Fr 29.06.07															
	107	Feinreinigung, Inbetriebnahmen	Mi 20.06.07	6 Tage	Mi 27.06.07															
	108	Abnahmen	Do 28.06.07	2 Tage	Fr 29.06.07															
	109	Objektübergabe SPEICHER	Mo 02.07.07	1 Tag	Mo 02.07.07															
	110	Außenanlagen	Di 28.11.06	230 Tage	Mi 31.10.07															
	111	Erschließung RW Speicher	Di 28.11.06	20 Tage	Di 02.01.07															
	112	Erschließung RWSilo	Fr 20.04.07	20 Tage	Mo 21.05.07															
	113	unterord. Wirtschaftl Wege/Plätze	Mi 08.08.07	40 Tage	Di 02.10.07															
	114	Begrünung	Do 04.10.07	20 Tage	Mi 31.10.07															
	115	Abnahmen Silo/Verbinder/Außen	Do 08.11.07	10 Tage	Mi 21.11.07															
	116	Feinreinigung, Inbetriebnahmen	Do 08.11.07	5 Tage	Mi 14.11.07															
	117	Abnahmen	Do 15.11.07	5 Tage	Mi 21.11.07															
	118	Objektübergabe	Fr 23.11.07	1 Tag	Fr 23.11.07															
	119																			
	120																			
	121																			
	122																			
	123																			
	124																			
	125																			
	126																			
	127																			
	128																			
	129																			
	130																			
	131																			
	132																			
	133																			
	134																			
	135																			

