

FINANZPLAN

		Anfang		Ende		2009												2010												2011											
		29.05.2009		22.08.2009		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
		Bauvorhaben: Modernisierung und Umbau der Schwimmhalle		Diesdorf				HHS: 41402200												Objekt-Nr.: 829.00												Stand: 14.08.2009									
Grundsatzbeschluss durch Stadtrat		26.03.2009		22.08.2009																																					
Erstellung, Vorplanung bis Genehmigungsplanung		18.08.2009		19.08.2009		14 Wochen inkl. Aufmaß																																			
Drucksache HU-Bau						Ämter erhalten die DS zur Info, la Zeitmangel																																			
Amt 13		20.08.2009																																							
Oberbürgermeister		11.08.2009																																							
Betriebsausschuss		10.09.2009																																							
Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		10.09.2009				verkürzter Durchlauf, gemeinsamer Termin																																			
Ausschuss f. Bild., Schule und Sport		10.09.2009																																							
Finanzausschuss		10.09.2009																																							
Stadtrat		10.09.2009																																							
Fördermittelantrag inkl. Prüfung		entfällt				die EW-Bau wird erst ab 5 Mio EUR Förderhöhe LBB geprüft																																			
Genehmigungsplanung		24.08.2009		04.09.2009		14 Tage nach Abgabe EW-Bau																																			
Unterschrift Eb KGm		07.09.2009		11.09.2009		5 Tage Durchlauf																																			
Prüfung Amt 63		14.09.2009		14.12.2009														12 Wochen Prüfdauer												Amt 63 Sonderkommission bilden/Dienstanweisung des OB'S											
Ausführungsplanung		11.09.2009		19.02.2010																										*5) parallele Ausführungsplanung											
Vorbereiten der Vergabe		09.11.2009		19.02.2010																										*5) parallele Erarbeitung der Leistungsverzeichnisse											
vorzeitiger Maßnahmebeginn oder FömiBescheid																														liegt vor!											
EU-weite Ausschreibung		01.12.2009		01.06.2010																										4 Monate EU-weite Ausschreibung											
Vergabe DS Abbruch/Demontage/Freischaltung				16.02.2010																										HHM müssen zur Verfügung stehen											
Baubeginn Abbruch/Demontage/Freischaltung		01.03.2010		01.02.2010																																					
Freizug der Schwimmhalle		01.02.2010		28.02.2010																																					
Realisierung		01.03.2010		30.07.2011		17 Monate																																			
Probelauf, Abnahmen u. Mängelbeseitigung		01.08.2011		30.09.2011		8 Wochen																																			
offizielle Übergabe/Eröffnung				01.10.2011		03.10.2011 Tag der Einheit																																			
Schlussrechnungen				02.12.2011																																					
Übergabe der Dokumentation an FB 40				31.12.2011																																					

Bauherr:
Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
der Landeshauptstadt Magdeburg

Projektleiter:	Herr Schlörb	pbr
Architekt:	Herr Jäger	pbr
Fachplaner		
HLS:	Herr Müller	pbr
Badewassertechnik	Herr Gräve	pbr
Elektro:	Herr Krüger	pbr
Sondertechnik:	Herr Schulke	pbr

Projektgruppenleiter:	Herr Riedel
SB Planung:	Herr Riedel
SB HLS:	Herr Pfeifer
SB Elektro:	Herr Voss
SB Sondertechnik:	Herr Bernhoeft

Mittelfristige Planung

Sachkonto	Gesamtkosten	2009	2010	2011	in Prozent auf 4 Mio EUR	in Prozent über alles
09611002	5.230.000	559.200	3.500.000	1.170.800		
09612002	85.000	0	0	85.000		
09613002	2.610.000	0	1.000.000	1.610.000		
Gesamt	7.925.000	559.200	4.500.000	2.865.800		
Fördermittel	3.500.000	489.300	1.750.000	1.260.700	87,50%	44,16%
Bund	3.000.000	419.400	1.500.000	1.080.600	75,00%	37,85%
Land	500.000	69.900	250.000	180.100	12,50%	6,31%
Stadt	500.000	69.900	250.000	180.100	12,50%	55,84%

Verpflichtungsermächtigungen 489.300 1.750.000 1.260.700

Sachkonto	zu beauftragen im laufenden HHJ			Kassenwirksamkeit			
	2009	2010	2011 *6)	2010	2011	2012	2013
09611002	4.670.800	1.170.800		3.500.000	1.170.800		0
09612002	85.000	85.000		0	85.000		0
09613002	2.610.000	1.610.000		1.000.000	1.610.000		0
Gesamt	7.365.800	2.865.800	0	4.500.000	2.865.800	0	0

*5) Ausführungsplanung und Erstellung LV's parallel zur Prüfung des Bauantrages auf Risiko des AG, Genehmigungsfähigkeit wird vorausgesetzt, Auflagen aus der Baugenehmigung können zu Mehraufwand bei der Planung führen

*6) Bedarfs VE für HH 2007 richtet sich nach dem Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens