Projektterminplan

Projektablaufplan Figurentheater

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	2009		2010								2011								2012									
					1. Quart.		2. Quart.		3. Quart.		4. Quart.		1. Quart.		2. Quart.		3. Quart.		4. Quart.		1. Quart.											
					Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	
1	Gremien/Ausschüsse /Entscheidungsträger	55 at	08.12.2009	25.02.2010	Gremien/Ausschüsse /Entscheidungsträger																											
2	LPH 4 - Genehmigungsplanung	25 at	26.02.2010	01.04.2010	LPH 4 - Genehmigungsplanung																											
3	LPH 5 - Ausführungsplanung	35 at	06.04.2010	26.05.2010	LPH 5 - Ausführungsplanung																											
4	LPH 6 - Erstellung LV's	54 at	20.04.2010	06.07.2010	LPH 6 - Erstellung LV's																											
5	LPH 7 - Ausschreibung / Vergabe	65 at	02.07.2010	30.09.2010	LPH 7 - Ausschreibung / Vergabe																											
6	LPH 8 - Bauausführung	351 tt	06.10.2010	21.02.2012	LPH 8 - Bauausführung																											
6.1	Rohbauarbeiten	186 tt	06.10.2010	29.06.2011	Rohbauarbeiten																											
6.1.1	Abbrucharbeiten	25 at	06.10.2010	09.11.2010	Abbrucharbeiten																											
6.1.2	Rohbauarbeiten - Altbau	150 at	15.10.2010	17.05.2011	Rohbauarbeiten - Altbau																											
6.1.3	Rohbauarbeiten - Verbinder	90 at	15.10.2010	18.02.2011	Rohbauarbeiten - Verbinder																											
6.1.4	Fassadensanierung - Altbau	80 at	01.03.2011	24.06.2011	Fassadensanierung - Altbau																											
6.1.5	Dach - Verbinder	30 at	21.02.2011	01.04.2011	Dach - Verbinder																											
6.1.6	Fenster - Altbau	60 at	01.04.2011	29.06.2011	Fenster - Altbau																											
6.1.7	Fenster - Verbinder	50 at	01.02.2011	11.04.2011	Fenster - Verbinder																											
6.2	Ausbauarbeiten	148 tt	01.06.2011	30.12.2011	Ausbauarbeiten																											
6.2.1	Trockenbauarbeiten	60 at	01.06.2011	25.08.2011	Trockenbauarbeiten																											
6.2.2	Estricharbeiten	15 at	15.07.2011	04.08.2011	Estricharbeiten																											
6.2.3	Fliesenarbeiten	40 at	01.09.2011	27.10.2011	Fliesenarbeiten																											
6.2.4	Tischlerarbeiten	60 at	01.08.2011	24.10.2011	Tischlerarbeiten																											
6.2.5	Malerarbeiten	40 at	01.09.2011	27.10.2011	Malerarbeiten																											
6.2.6	Bodenbelagsarbeiten	40 at	25.10.2011	20.12.2011	Bodenbelagsarbeiten																											
6.2.7	Baureinigung / Sonstiges	11 at	15.12.2011	30.12.2011	Baureinigung / Sonstiges																											
6.3	Technische Gebäudeausrüstung	170 at	02.05.2011	30.12.2011	Technische Gebäudeausrüstung																											
6.4	Abnahmen / Inbetriebnahmen / Übergabe	27 at	16.01.2012	21.02.2012	Abnahmen / Inbetriebnahmen / Übergabe																											

Mittelfristige Planung

Sachkonto	Gesamtkosten	bisher	2009	2010	2011	2012
935 100						
940 000	940.600		0	135.000	676.600	129.000,00
940 100	271.900		60.000	65.000	100.600	46.300
950 000						
965 000	267.500				212.800	54.700
gesamt	1.480.000		60.000	200.000	990.000	230.000

erstellt mit pro-Plan 4 (4.0.0.32) Serien Nr.: 1106 Lizenz für ARC-Architekturkonzept, Magdeburg

Projektzeitrahmen von 01.10.2009 bis 30.06.2012
 Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)
 Druckdatum: 11.01.2010 14:21
 Filter:

ARC
 Mittelstraße
 39114 Magdeburg