

Anlage

Maßnahme	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012-2014	Mittel in €
Entwässerung Pechau/Zipkeleben	Schaffung eines hydraulischen Grabensystems in und um Pechau	Errichtung eines Siels am Zipkeleber Gutsteich	---	---	---	---	---	1.445.999,00
Wiederherstellung eines Weges 000- 093 als Deichzuwegung (eine zusätzliche Maßnahme zur Drucksache)	---	---	Ausbau der Kastanienallee und des Geraden Gangs als Deichzuwegung durch die Kreuzhorst	Planung der A/E „Am Rauhen Loch“	Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für den Ausbau des Weges	---	---	388.701,39 82.928,30
Ausbau Furtlaken-grabensystem bis zum Durchlass an der Lake	---	Beginn der Planung. Nach dem Hochwasser von 2006 wurde die Entwässerungskonzeption noch einmal neu überdacht !	Diskussion und Prüfung von neuen Alternativvarianten. Durchführung der Artenerfassung	Diskussion der Alternativvariante, Rohrleitung vom Kiesloch zum Durchlass an der Lake Durchführung der Artenerfassung	Geplant war: Frühjahr: Beginn Planfeststellungsverfahren Herbst: bei positivem Verlauf des Anhörungsverfahrens (keine Einwände) Umsetzung der ersten Teilmaßnahme Ausbau Grabenabschnitte E und F (Baukosten ca. 800.000 EUR) Probleme: 1. artenschutzrechtliche Betrachtung: Im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens stellte sich heraus, dass die FFH-Arten (Steinbeißer, Biber, Amphibien) mit den geplanten Ausbaumaßnahmen nicht vereinbar sind. 2. April: Erhalt erstmals <i>offizieller Abflusswerte</i> durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (bisher nur Schätzungen und Erfahrungswerte) für die Furtlake Juni: Beschluss der neuen Ausbauvarianten, welche sowohl den neuen Abflussdaten, als auch dem Artenschutz Rechnung tragen Überplanung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis 07.10.2010 Durch die o. g. zeitliche Verzögerung ist ein Baubeginn im Jahr 2010 nicht mehr möglich. Die eingeplanten Mittel von 800.000 € können somit projektbezogen nicht mehr ausgegeben werden.	je nach Verlauf des Anhörungsverfahrens im Planfeststellungsverfahren: 1. Ausbau der Gräben E und F 2. Bau Rohrleitung vom Kiesloch zum Durchlass an der Lake	Abschluss Ausbau Furtlaken-graben-system bis Durchlass an der Lake (ca. 470 betroffene Grundstücke) (nach Kostenberechnung) * Mittel ohne Planungskosten, Grunderwerb und Kosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	4.443.586,60*
Ausbau Furtlakengrabensystems ab Durchlass an der Lake bis Steingrabensiel	---	---	---	---	---	Beginn der Planung	---	---
Schaffung einer hydraulischen Durchgängigkeiten der Alten Elbe	---	---	---	Beginn der Planung	Erstellung eines digitalen Geländemodells mit der Darstellung der stationären und instationären Abflusssituationen bei Hoch- und Niedrigwasser Fördermittelantrag beim Landesverwaltungsamt am 22.06.2010 gestellt	- Vorstellung der Ergebnisse, - Ableitung von Verbesserungsmassnahmen	---	---
Ausbau des Weges 000- 030 (zusätzliche Maßnahme aus KP II)	---	---	---	---	Beginn der Planung	Ausbau des Weges von Gübser Weg zum Umflutkanal als Deichzuwegung	---	399.297,00