

Terminplan Beschleunigter Ablauf mit Umsetzung der Fömi (EFRE)

Bauvorhaben:		Areal Wasserturm Salbke		Pld. 902		Objekt-Nr.: 378.00												Stand:		Feb.2011											
		Anfang	Ende	2010				2011												2012											
				Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	Bestätigung der Freigabe d. HH-Mittel	Annahme																													
	Beauftragung der Planung	Dez. 2010	Dez. 2010																												
	Vorplanung	Jan. 2011	Apr. 2011																												
	Erarbeitung Vorplanung	Jan. 2011	Mrz. 2011																												
	Prüfung u. Bestätigung Vorpl. Kult. + Eb KGm	Mrz. 2011	Mrz. 2011																												
	Drucksache Vorplanung incl. Beschluss zur Fortführung ohne EW-Bau DS	Mrz. 2011	22.Mrz. 2011																												
	Bestätigung Vorplanung durch Betriebsausschuss Eb KGm	22.Mrz. 2011	22.Mrz. 2011																												
	Genehmigungsplanung	23.Mrz. 2011	Jul. 2011																												
	Erarbeitung Genehmigungsplanung / Bauantrag incl. Teilbaugenehmigungen	Apr. 2011	Mai 2011																												
	Prüfung / Baugenehmigung BOA	Mai 2011	Jul. 2011																												
	Ausführungsplanung und Vergabe	Apr. 2011	Feb. 2012																												
	Erarbeitung Ausführungsplanung	Apr. 2011	Feb. 2012																												
	Vorbereiten der Vergabe	Apr. 2011	Mai. 2012																												
	Realisierung / Abrechnung / Projektdokumentation	Mai. 2011	Okt. 2012																												
	Realisierung der Sicherungsmaßnahmen	Mai. 2011	Mrz. 2012																												
	Realisierung	Mrz. 2012	Okt. 2012																												
	Projektabschluss/Projektdokumentation	Jul. 2012	Okt. 2012																												
	Mittelabfluss gefordert	Summe	1.367.199,84			25.249,23									428.571,00		291.950,61			50.000,00				300.000,00			271.429,00				

letzter Termin der Rechnungsvorlage zur Abrechnung der EFRE HH-Mittel (30. Sept. 2011 u. 2012)

Kostenplan

Bewilligungen	für Haushaltsjahr	Einzahlungen	Auszahlungen
		€	
Programmjahr 08	HHJ 2008	14.379,00	21.571,00
Programmjahr 08	HHJ 2010	78.330,00	117.499,00
Programmjahr 08 u. 09	HHJ 2011	486.901,00	606.070,00
Programmjahr 2011	HHJ 2012	534.429,00	621.429,00
		1.114.039,00	1.366.569,00

HH-Mittel					
	HHM	übertr. Mittel	bisher geb. HHM	abger. HHM	Mittelabfluss
	€	€	€	€	€
Vorjahre	139.070,00		25.249,23	25.249,23	25.249,23
2011	606.070,00	114.451,61	114.560,70		720.521,61
2012	621.429,00				621.429,00
Gesamt	1.366.569,00	114.451,61	139.809,93	25.249,23	1.367.199,84