


Fachbereich Finanzservice



Maßnahmen KP II

Darstellung der Fertigstellungstermine nach Antragstellung auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes beim Fördermittelgeber sowie Investitionsbank und Umwidmung nicht benötigter finanzieller Mittel zu Gunsten anderer Maßnahmen

Stand 19.08.2011

Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41

Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Erhöhung bzw. Kürzung 87,5 % nach Prüfung des VWN insgesamt in EUR	Umwidmung der Mittel schriftlich bestätigt durch IB	Bestätigung der Verlängerung des Bew.-Zeitraumes durch LVwA bzw./ der Invest.Bank liegen schriftlich vor	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR						
	Pauschale an Kommunen DS0104/09:									
1	Gruson-Gewächshaus	1. BA	2.700.000	2.362.500	337.500	18.03.2010 31.05.2012	31.03.2011 18.08.2011			VWN am 18.08.2011 an IB geschickt
2	Soz.Zentrum B.-Brecht-Str./Soz.Zentrum		848.500	742.438	106.063	18.09.2009 31.08.2011	31.05.2011 15.10.2011	100.000		liegt noch keine Bestätigung der IB vor Mehrbedarf wurde durch die LH MD bereitgest. Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt.
3	KT Astonstr. 64		22.000	19.250	2.750	02.09.2009	30.06.2011	1.050	x	VWN am 25.07.2011 an IB
	Leitungsern./Ern.Fenster		170.000	148.750	21.250	30.06.2011	25.07.2011			Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB wurde beantragt
										aus KT V.-Jara-Str.(12)
4	KT Lutherstr. 20		140.000	122.500	17.500	07.09.2009	30.09.2010	-615		Verwendungsnachweis am 18.11.2010 geprüft und bestätigt
	Ern. Fenster					30.09.2010	30.11.2010			
5	KT Frankefelde		94.000	82.250	11.750	28.08.2009	25.05.2010			Verwendungsnachweis am 18.11.2010 geprüft und bestätigt
	Fassadensan.					25.05.2010	25.07.2010			
6	KT Kroatenwuhne		75.000	65.625	9.375	17.11.2009	06.12.2010	34.056		Verwendungsnachweis am 08.04.2011 geprüft und bestätigt/VWN beim RPA
	3 Sanitärbereiche		74.300	65.013	9.288	06.12.2010	08.04.2011			
7	KT Westernplan		70.000	61.250	8.750	10.03.2010	30.04.2011			Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt
	(Albert-Vater-Straße)					30.06.2011	31.08.2011			liegt noch keine Bestätigung der IB vor
	San. Fenster									Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt
8	KT Nachtweide 69		120.000	105.000	15.000	24.03.2010	30.04.2011			liegt noch keine Bestätigung der IB vor
	Planungsm.f.Teilsan.					31.08.2011	30.10.2011			
9	KT Walbecker Str.30 a/b		59.700	52.237	7.463	11.08.2009	06.12.2010	-2.694		Verwendungsnachweis liegt bei der IB vor, geprüft und bestätigt
	Heizungssan./Fassade		160.000	140.000	20.000	06.12.2010	02.05.2011			
10	KT Moldenstraße		72.900	63.787	9.113	07.08.2009	06.05.2010			Verwendungsnachweis am 17.11.2010 geprüft und bestätigt
	Ern.Leitungssysteme					06.05.2010	17.11.2010			
11	KT Oststr. 1		50.000	43.750	6.250	01.07.2010	06.12.2010			Verwendungsnachweis am 07.03.2011 geprüft und bestätigt
	San. Zwei Sanitäranlagen					06.12.2010	07.03.2011			
12	KT V.-Jara-Str. 18		25.000	21.875	3.125	26.10.2009	07.01.2010	-2.188	x	Verwendungsnachweis am 19.07.2010 geprüft und bestätigt
	Sanierung Sanitäranlagen		20.000	17.500	2.500	07.01.2010	07.03.2010			
	Fenstererneuerung									KT Astonstr. (3) 1.050,00 EUR

Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
 Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41

Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Erhöhung bzw. Kürzung 87,5 % nach Prüfung des VVN insgesamt in EUR	Umwidmung der Mittel schriftlich bestätigt durch IB	Bestätigung der Verlängerung des Bew.-Zeitraumes durch LVwA bzw./ der Invest.Bank liegen schriftlich vor	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Offentl. Finanz. Kommune in EUR						
13	KH R.-Koch-Str. 4 Fassadensan./Dach	68.600	60.025	8.575	13.08.2010 31.03.2011	31.03.2011 31.05.2011				Verwendungsnachweis liegt bei der IB zur Prüfung vor und wurde bestätigt
I.	Teilsomme KP II aus Pauschale an Kommunen/DS0104/09	4.770.000	4.173.750	596.250			29.610 100.000			Mehrbedarf gedeckt durch LH MD
	Schulinfrastruktur DS0104/09:									
14	P.-Neruda-Str. 13 GS Klosterwuhne Baul.Brandschutz/Renov.	850.000	743.750	106.250	30.11.2009 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011	74.375	x	liegt noch keine Bestätigung der IB vor	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt
15	Sporthalle P.-Neruda-Str.1 GS Klosterwuhne	75.000	65.625	9.375	03.05.2010 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011			Am 02.03.2011 durch IB zur Kenntnis gen.	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes beantragt
16	Frankefelde 32, Sek Wille Fenster aust.u.Sonnensch.	480.000	420.000	60.000	07.10.2009 28.02.2011	28.02.2011 02.05.2011				Verwendungsnachweis am 02.05.2011 bei der IB geprüft und bestätigt
17	Stormstr. 15/FÖSL Salzmannschule Fenster aust.u.Sonnensch. Fassade	825.000	721.875	103.125	09.09.2010 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011	10.295		liegt noch keine Bestätigung der IB vor	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt
							21.875	x		
							30.625	x		
							12.115			
							21.875			
18	Helmstedter Str. 42 Sek Goethe Fenster aust.u.Sonnensch. u.Renov.d. Sporthalle	1.200.000	1.050.000	150.000	27.08.2009 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011	-21.875	x	liegt noch keine Bestätigung der IB vor	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt
19	Burchardtstr. 5 FÖSG Am Wasserfall Fenster aust.u.Sonnensch. Fassadendämmung	735.000	643.125	91.875	07.10.2009 31.12.2010	31.12.2010 30.06.2011	-74.375			Verwendungsnachweis wurde am 30.06.2011 bei der IB geprüft und bestätigt.
							-30.625	x		

Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
 Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41

Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Erhöhung bzw. Kürzung 87,5 % nach Prüfung des VWN insgesamt in EUR	Umwidmung der Mittel schriftlich bestätigt durch IB	Bestätigung der Verlängerung des Bew.-Zeitraumes durch LVwA bzw./ der Invest.Bank liegen schriftlich vor	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Offentl. Finanz. Kommune in EUR						
20	Hans-Grade-Str. 120 Regenbogenschule Fensteraustausch Nords.	135.000	118.125	16.875	19.08.2009 06.10.2010	06.10.2010 02.12.2010	-10.295 für Salzmann-Schule (17)			Verwendungsnachweis am 02.12.2010 bei der IB geprüft und bestätigt
21	Sporthalle Witzlebener Str.1 GS Pechauer Platz Planungskosten	75.000	65.625	9.375	27.01.2010 03.12.2010	03.12.2010 16.02.2011				Verwendungsnachweis am 21.02.2011 bei der IB geprüft und bestätigt
22	Sporthalle Großer Gang 1 GS Diesdorf Planungskosten	75.000	65.625	9.375	22.10.2010 31.07.2011	31.05.2011 30.09.2011				
23	Am Vogelsang 4, GS Vogel-sang Schulgeb. U.Sporth. Fensters.u.Sonnenschutz Dach u. Fassade	750.000	656.250	93.750	01.09.2009 16.11.2010	06.12.2010 21.02.2011	-18.517 für SH GS Diesdorf (22)		IB vom 25.02.2011 bestätigt	Verwendungsnachweis am 21.02.2011 bei der IB geprüft und bestätigt
24	Sporthalle P.-Neruda-Str.13 Fenster/Dach/Fassade	1.150.000	1.006.250	143.750	01.09.2009 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011			Am 02.03.11 durch IB zur Kenntnis gen.	Verlängerung bei des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt
25	Sporthalle Witzlebener Str.1 GS Pechauer Platz Fenster, Dach, Fassade	850.000	743.750	106.250	27.01.2010 03.12.2010	03.12.2010 16.02.2011	-12.115 für Salzmann-Schule (17)			Verwendungsnachweis am 16.02.2011 bei der IB geprüft und bestätigt
26	Sporthalle Großer Gang 1 GS Diesdorf Fenster/Dach/Fassade	650.000	568.750	81.250	22.02.2010 31.07.2011	31.05.2011 30.09.2011	18.375 aus GS Am Vogelgesang (23)	x	von der IB zur Kenntnis genommen	Verlängerung bei des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt und zur Kenntnis genommen
27	Schulkomplex A.-Vater-Str. 1. BA	900.000	787.500	112.500	28.04.2010 31.08.2011	31.05.2011 31.10.2011			liegt noch keine Bestätigung der IB vor	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt
II.	Teilsumme KP II Schulinfrastruktur DS 104/09:	8.750.000	7.656.250	1.093.750			21.733			
28	DS0225/09 KP II Stadtbau Ost: Diesdorfer Schwimmhalle Kreditanteil STARK I Sanierung der SH	4.000.000 3.925.000	3.500.000	500.000 3.925.000	09.02.2010 31.12.2011 31.12.2011	31.12.2011 31.01.2012			lt. Protokoll d. Gespräches im MLV v. 09.06.2011 Vorlage d. VWN b.31.01.11	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB und Fördermittelgeber beantragt

FB Finanzservice - Investitionshaushalt


Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
 Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41

Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Erhöhung bzw. Kürzung 87,5 % nach Prüfung des VWN insgesamt in EUR	Umwidmung der Mittel schriftlich bestätigt durch IB	Bestätigung der Verlängerung des Bew.-Zeitraumes durch LVwA bzw./ der Invest.Bank liegen schriftlich vor	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Offentl. Finanz. Kommune in EUR						
	Frühkindliche Infrastruktur:									
29	KT Fliederhof I und II/Göderitz Teilsanierung	1.713.000	1.498.875	214.125	11.02.2010 31.07.2011	30.04.2011 30.09.2011			liegt noch keine Bestätigung der IB vor	Objektübergabe am 14.05.2011 Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt
30	KT Kindertraum u. Schilfbreite Brecht-Straße Teilsanierung	1.620.000	1.417.500	202.500	18.09.2010 31.08.2011	31.05.2011 15.10.2011			liegt noch keine Bestätigung der IB vor	Objektübergabe am 19.05.2011 Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt
31	KT Lennestraße 1 Teilsanierung	690.600	604.275	86.325	20.11.2009 31.07.2011	31.05.2011 30.09.2011			liegt noch keine Bestätigung der IB vor	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt
32	KT Faberstraße 31 Teilsanierung	820.000	717.500	102.500	01.02.2010 31.08.2011	31.05.2011 15.10.2011	70.000		liegt noch keine Bestätigung der IB vor	Mehrbedarf durch LH MD gedeckt. Änderungsantrag an IB gestellt und Verlängerung des Bewilligungszeitraumes beantragt
33	KT Nachtweide 69 Teilsanierung	1.700.000	1.487.500	212.500	16.03.2010 31.08.2011	30.06.2011 31.10.2011	70.000		liegt noch keine Bestätigung der IB vor	Mehrbedarf durch LH MD gedeckt Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt
	KP II - sonstige Infrastruktur									
34	Kloster UNSER LIEBEN FRAUEN	2.500.000	2.187.500	312.500	16.04.2010 31.12.2011	31.12.2011 28.02.2012			LVwA vom 07.04.2011 bestätigt	Abstimmungen über eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes wurden mit dem Fördermittelgeber geführt.
35	Kulturhistorisches Museum	4.000.000	3.500.000	500.000	27.01.2010 30.12.2011	30.12.2011 28.02.2012			LVwA vom 07.04.2011 bestätigt	Abstimmungen über eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes wurden mit dem Fördermittelgeber geführt.
	KP II Kommunale und andere Einrichtungen der Weiterbildung:									
36	Volkshochschule	704.860	616.752	88.108	08.03.2010 30.04.2011	30.04.2011 04.07.2011	-33.674,58		Bestätigung durch die IB liegt vor	Maßnahme abgeschlossen, VWN geprüft und bestätigt. Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB wurde beantragt.
	Mobiles Klassenzimmer									
37	Sek Schellheimer	24.200	21.175	3.025	kein Zuwendungsbescheid					
38	Siemens-Gymnasium	24.200	21.175	3.025	kein Zuwendungsbescheid					
39	GS Nordwest	22.600	19.775	2.825	kein Zuwendungsbescheid					
III.	Teilsumme KP II aus DS0225/09	21.744.460	15.592.027	6.152.433			-33.674,58			Mehrbedarf durch die LH MD gedeckt

Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
 Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41

Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Erhöhung bzw. Kürzung 87,5 % nach Prüfung des VWN insgesamt in EUR	Umwidmung der Mittel schriftlich bestätigt durch IB	Bestätigung der Verlängerung des Bew.-Zeitraumes durch LVwA bzw./ der Invest.Bank liegen schriftlich vor	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Offentl. Finanz. Kommune in EUR						
							140.000,00			
	Antrag liegt im FB 02 vor									
40	Thiem20 Konservatorium	95.000	83.125	11.875	23.06.2010 31.03.2011	31.03.2011 31.05.2011			Bestätigung durch LVwA vom 09.03.2011 liegt vor	
41	EB Konservatorium/Sonnenschutzrollos	55.000	48.125	6.875	10.12.2010 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011			liegt noch keine Bestätigung der IB vor	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt.
	DS0278/09 Katastrophenschutz									
	Beschaffung von 2 Fahrzeugen									
42	1 Wechselladerfahrz. mit 1 Container,	590.000	516.250	73.750	21.12.2009 22.12.2010	22.12.2010 25.02.2011				
43	1 Ersatzfahrzeug für Wasserpörderung				03.12.2009 22.12.2010	22.12.2010 25.02.2011				
IV.	Teilsumme KP II Konservatorium und DS0278/09	740.000	647.500	92.500			0,00			
	Amt 31/DS 0285/09									
44	1. Lärmsanierung nördlicher Stadteingang	3.900.000	3.412.500	487.500	16.09.2009 31.10.2011	31.10.2011 31.12.2011			LVwA vom 25.02.2011 bestätigt	Änderungsantrag über Erweiterung d. Maßn. gestellt u. Verläng. d. Bew. Zeitraumes Bauvertrag am 16.11.10 übergeben,
45	2. Wiederherst. Gewässer Breitscheidstr. in Richtung Umflutehle	440.000	385.000	55.000	kein Zuwendungsbescheid				Ablehnung liegt vor	
46	3. Ausbau Weg als Deichzuw. von der Breitscheidstraße durch den Biederitzer Busch zum Umflutkanal	461.100	403.462	57.638	kein Zuwendungsbescheid				Ablehnung liegt vor	

FB Finanzservice - Investitionshaushalt



Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
 Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41

Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	Erhöhung bzw. Kürzung 87,5 % nach Prüfung des VWN insgesamt in EUR	Umwidmung der Mittel schriftlich bestätigt durch IB	Bestätigung der Verlängerung des Bew.-Zeitraumes durch LVwA bzw./ der Invest.Bank liegen schriftlich vor	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Offentl. Finanz. Kommune in EUR						
	DS 0252/09									
49	Verkehrslage Mitteldeutschland Online-Bereitstellung									
	Umweltdaten, techn. Ausrüstung	300.000	262.500	37.500	13.10.2010 30.06.2011	30.06.2011 31.08.2011			Antwort zum Sept. 2011 vom MLV vorgesehen	
50	Verkehrslage Mitteldeutschland - Online-Bereitstellung									
	Analyse, Auswertung, Statistik	420.000	367.500	52.500	17.12.2010 31.12.2011	30.09.2011 28.02.2012			IB vom 25.07.2011 liegt vor.	
51	Internetausbau zur bess.Versorgung der Stadtteile Beyendorf/Sohlen, Randau, Calenberge u. Pechau	444.697	389.110	55.587	30.12.2010 30.10.2011	30.10.2011 31.12.2011				
	Förderung über das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt									
52	Beschaffung eines Abrollbehälters Hochwasser und Geräte zum zum Hochwasserschutz	144.400	126.400	18.000	kein Zuwendungsbescheid					
VII.	Teilsomme KP II DS0252/09 u. Internetausbau sowie Beschaf- fung Abrollcontainer	1.309.097	1.145.510	163.587			0,00			
53.	Magdeburger Hafen GmbH Ertüchtigung der Spundwand am Kanalhafen	18.000	15.750	2.250	18.12.2010 30.11.2011	30.11.2011 31.12.2011			Restmittel aus der Pauschale	
	STARK I - Kreditanteil	414.770	0,00	414.770	31.10.2011	31.12.2011				
VIII.	Teilsomme KP II Mgd. Hafen GmbH	432.770	15.750	417.020			0,00			

Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
 Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41

Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			Beginn der Maßnahme Schluss-rechn.Leg.	Ende der Maßnahme Fertigst. des VWN	Erhöhung bzw. Kürzung 87,5 % nach Prüfung des VWN insgesamt in EUR	Umwidmung der Mittel schriftlich bestätigt durch IB	Bestätigung der Verlängerung des Bew.-Zeitraumes durch LVwA bzw./ der Invest.Bank liegen schriftlich vor	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Offentl. Finanz. Kommune in EUR						
	Zusammenfassung:									
I.	Teilsumme KP II aus Pauschale an Kommunen - DS0104/09	4.770.000	4.173.750	596.250			29.610			
II.	Teilsumme KP II Schulinfrastruktur DS0104/09	8.750.000	7.656.250	1.093.750			21.733			
III.	Teilsumme KP II aus DS0225/09	21.744.460	15.592.027	6.152.433			-33.675			
IV.	Teilsumme KP II Konservatorium u. DS0278/09	740.000	647.500	92.500			0,00			
V.	Teilsumme KP II aus DS0285/09	5.200.300	4.550.262	650.038			0,00			
VI.	Teilsumme KP II SAB Altdeponie DS0316/09	1.060.724	917.286	143.439			0,00			SAB trägt Eigenanteil selbst
VII.	Teilsumme KP II DS0252/09 u. Internetausbau u. Abrollc.	1.309.097	1.145.510	163.587			0,00			
VIII.	Teilsumme KP II Mgd. Hafen-GmbH	432.770	15.750	417.020			0,00			
IX.	Gesamtsumme KP II von I - VII	44.007.351	34.698.335	9.309.016			17.668			Deckung aus der Pauschale
							240.000			Mehrbedarf durch LH MD gedeckt