

# Landeshauptstadt Magdeburg

## Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0032/14	07.02.2014
zum/zur		
F0005/14 – FDP-Ratsfraktion		
Bezeichnung		
Zoo-Haltestelle		
Verteiler		Tag
Der Oberbürgermeister		18.02.2014

### Die Stadtverwaltung möchte die Fragen der Anfrage F0005/14 wie folgt beantworten.

#### 1. Was wird als aktuell absehbarer Fertigstellungstermin angenommen?

Aufgrund der derzeitigen Witterungsverhältnisse und der Einstellung der Arbeiten wird der Fertigstellungstermin voraussichtlich Ende April 2014 sein.

#### 2. Was beeinträchtigte bislang den Baufortschritt? Wie hat man darauf seitens der Bauaufsicht und der am Bau beteiligten Firmen reagiert?

Umgehend nach erfolgter Auftragserteilung durch die MVB GmbH & Co. KG hat die beauftragte Baufirma in der 35.KW 2013 die Baustelle eingerichtet und mit den vorbereitenden Arbeiten (Verkehrssicherung, Fahrbahnverbreiterung für die geänderte Verkehrsführung) begonnen. Für die 1.Bauphase (Haltestelle stadtauswärts) waren insgesamt 12 Wochen vorgesehen (Fertigstellung in der 47. KW 2013/22.11.2013). Dies ist leider nicht gelungen. Bedingt durch Erschwernisse bei den Aufbrucharbeiten der vorhandenen Gleiseinfassung, zusätzlichen Sicherungsarbeiten des Gleisbettes, Mehraufwendungen bei der Verlegung neuer Kabel und Leitungen aufgrund von Leitungsbeständen deren Lage nicht mit den Schachtscheinen übereinstimmten, kam es zu Verzögerungen am Bau.

Um die entstandenen Verzögerungen im Bauablauf wieder aufzuholen, wurde der Arbeitskräfteeinsatz auf der Baustelle verstärkt und an Sonnabenden gearbeitet. In der 50. KW 2013 erfolgte die Fertigstellung der Haltestelle stadtauswärts. Die Verkehrsfreigabe für diesen Bauabschnitt wurde am 17.12.2013 durchgeführt.

#### 3. Welche Verkehrsregelung der zeitweilig auf eine Spur reduzierten vierspurigen Straße Am Schöppensteg ist bis zum Fertigstellungstermin geplant? In welchen Etappen?

Gemäß dem Bauablaufplan werden die noch durchzuführenden Arbeiten einen Zeitraum von ca. 10 Wochen in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit wird der Verkehr mittels Ampelregelung in beide Fahrtrichtungen über die neu gebaute Fahrspur (stadtauswärtige Fahrspur) geführt. Im Rahmen der Bauberatung am 22.01.2014 wurde auf Grund der Witterungsbedingungen die vorläufige Einstellung der Arbeiten festgelegt. Für den Zeitraum der witterungsbedingten Einstellung der Arbeiten wurde die o. g. einspurige Verkehrsführung wieder aufgehoben und in jeder Fahrtrichtung eine Fahrspur zur Verfügung gestellt. Die Wiederaufnahme der Arbeiten erfolgte ab dem 10.02.2014.

*4. Hat seit Baubeginn eine Geschwindigkeitsmessung im Baustellenbereich stattgefunden?*

Die Polizei hat keine Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierzu gab es nach Angaben der Polizei keinen Anlass.

Dr. Scheidemann  
Beigeordneter für Stadtentwicklung,  
Bau und Verkehr