

Bauvorhaben: Sanierung Stadthalle

Objekt-Nr.: 302

Stand:

Gewerk / Leistung	Anfang	Ende	KG	Kosten Tsd. EUR	2017												2018												2019											
					Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Verwaltung							DS-Vorplanung							DS- EW - Bau + LP 4										Ausschreibungen																
							Vorprüfung Förderantrag									Förderantrag								DS- Vergaben																
Planung			700	13.000	Vorplanung						Entwufsplanung								Bauantrag + LP 5 bis 7																					
							880						400		500	600					500		650			500		1.000	500	1.400			725			300				
Realisierung				52.500																											LP 8									
Gesamt					0	0	0	880	0	0	0	0	0	400	0	490	610	0	0	0	500	0	650	0	0	500	0	1.000	500	1.400	0	0	725	0	0	300	0	0	0	0
kumulativ				65.500											1.770	2.380											3.260												2.925	

Mittelfristige Planung

Tsd EUR

	KG	Gesamtkosten		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe
	200	49						49				49
	300	30.503						7.500	9.000	8.500	5.503	30.503
	400	17.976						2.000	5.000	5.000	5.976	17.976
	500	2.472						400	500	700	872	2.472
	600	1.500									1.500	1.500
	700	13.000			500	1.270	3.205	2.925	2.100	2.000	1.000	13.000
	gesamt	65.500		0	500	1.270	3.205	12.874	16.600	16.200	14.851	65.500
	200-600							9.949	14.500	14.200	13.851	52.500

DS Vorplanung

Büro OB

OB

KA

BA KGm

Umwelt

FG

StBV

SR

13.04.2017

18.04.2017

10.05.2017

16.05.2017

30.05.2017

31.05.2017

01.06.2017

08.06.2017

[illegible]

Verpflichtungsermächtigungen

KG	zu beauftragen im laufenden HH-Jahr	Kass.wirksamkeit:						2018	2019	2020	2021	2022	sum
		2016	2017	2018	2019	2020	2021						
200				30					30				30
300				27.000	2.000	1.500			7.500	8.000	7.500	7.500	30.500
400				12.000	5.976				2.000	5.000	5.000	5.976	17.976
500				500		1.972			400	500	700	872	2.472
600							1.500					1.500	1.500
700			1.390	5.725				1.390	2.300	2.100	2.000	715	7.115
gesamt		0	1.390	45.255	7.976	3.472	1.500	1.390	12.230	15.600	15.200	16.563	

30.500

17.976

2.472