

Grobzeitenplan

2020

		AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEZEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MÄRZ	APRIL	MAI	JUNI	JULI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEZEMBER
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1235-III/1	Sanierung Schulhof GS Am Pechauer Platz																	
	EW-Bau (14 Wo)	█																
	BOB 29.09.19		█															
	OB 01.10.19			█														
	Betriebsausschuss KGM. 15.10.19			█														
	Ausschuss für Bildung Schule und Sport 22.10.19			█														
	Finanz- und Grundstücksausschuss 06.11.19				█													
	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr 07.11.19				█													
	Stadtrat 14.11.19				█													
	Erstellung Bauantrag (1 Mt)				█	█												
	Genehmigungszeit BOA (3 Mt)					█	█	█										
	Erstellung AP (3 Mt)						█	█	█									
	Vorbereitung Vergabe (1½ Mt)							█	█									
	Ausschreibung & Vergabe (3 Mt)								█	█	█							
	Bauzeit (4,5 Mt) [Sommerferien vom 04.07. - 14.08.]										█	█	█	█	█	█	█	█
	BA2 zentraler Haupthof (10 Wo)										█	█	█	█	█	█	█	█
	BA3 südlicher Bereich & Westzugang am Hort (8 Wo)													█	█	█	█	█
	Schlussdokumentation und Abrechnung (1½ Mt)																█	█

Stand: 12.08.2019