

Projektterminplan LP 1-8 Sanierung und Erweiterung Grundschule Westerhüsen

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	2020												2021												2022												2023												2024												2025											
					1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.			4. Quart.			1. Quart.																							
					Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez												
1	LP 1 GRUNDLAGENERMITTLUNG	266 at	Do, 30.01.20	Fr, 12.02.21	LP 1 GRUNDLAGENERMITTLUNG																																																																							
1.1	Leistungsabruf LP2 + Übergabe Grundlagenermittlung an Architekt	1 at	Do, 30.01.20	Do, 30.01.20	◆ Leistungsabruf LP2 + Übergabe Grundlagenermittlung...																																																																							
1.2	Termin Stadtarchiv Statik	1 at	Do, 05.03.20	Do, 05.03.20	◆ Termin Stadtarchiv Statik																																																																							
1.3	Auswertung Unterlagen Stadtarchiv Statik	1 at	Fr, 27.03.20	Fr, 27.03.20	◆ Auswertung Unterlagen Stadtarchiv Statik																																																																							
1.4	Ergänzung Gutachten Bauzustand	240 at	Fr, 06.03.20	Fr, 12.02.21	Ergänzung Gutachten Bauzustand																																																																							
2	LP 2 VORPLANUNG (LS 1)	174 at	Fr, 31.01.20	Mi, 07.10.20	LP 2 VORPLANUNG (LS 1)																																																																							
2.1	Konzeptplanung Architekt	39 at	Fr, 31.01.20	Mi, 25.03.20	Konzeptplanung Architekt																																																																							
2.2	Planversand Architekt	1 at	Mi, 25.03.20	Mi, 25.03.20	◆ Planversand Architekt																																																																							
2.3	Vorplanung Statik	28 at	Do, 26.03.20	Do, 07.05.20	Vorplanung Statik																																																																							
2.4	Vorplanung TGA	28 at	Do, 26.03.20	Do, 07.05.20	Vorplanung TGA																																																																							
2.5	Vorplanung Architekt	28 at	Do, 26.03.20	Do, 07.05.20	Vorplanung Architekt																																																																							
2.6	Erstellung ES-Bau	5 at	Fr, 08.05.20	Do, 14.05.20	Erstellung ES-Bau																																																																							
2.7	Abgabe ES-Bau	1 at	Do, 14.05.20	Do, 14.05.20	◆ Abgabe ES-Bau																																																																							
2.8	Prüfzeit KGM	5 at	Fr, 15.05.20	Fr, 22.05.20	Prüfzeit KGM																																																																							
2.9	Büro OB	5 at	Mo, 25.05.20	Fr, 29.05.20	Büro OB																																																																							
2.10	Freigabe OB	1 at	Fr, 29.05.20	Fr, 29.05.20	◆ Freigabe OB																																																																							
2.11	Betriebsausschuss	1 at	Di, 16.06.20	Di, 16.06.20	◆ Betriebsausschuss																																																																							
2.12	Finanz- und Grundstücksausschuss	1 at	Mi, 08.07.20	Mi, 08.07.20	◆ Finanz- und Grundstücksausschuss																																																																							
2.13	Leistungsabruf LP3	1 at	Mi, 07.10.20	Mi, 07.10.20	◆ Leistungsabruf LP3																																																																							
3	LP 3 ENTWURFSPLANUNG (LS 1)	176 at	Mi, 07.10.20	Do, 10.06.21	LP 3 ENTWURFSPLANUNG (LS 1)																																																																							
3.1	Entwurfsplanung Architekt	102 at	Mi, 07.10.20	Fr, 26.02.21	Entwurfsplanung Architekt																																																																							
3.2	Entwurfsplanung Statik	102 at	Mi, 07.10.20	Fr, 26.02.21	Entwurfsplanung Statik																																																																							
3.3	Entwurfsplanung TGA	102 at	Mi, 07.10.20	Fr, 26.02.21	Entwurfsplanung TGA																																																																							
3.4	Prüfzeit KGM	5 at	Mo, 01.03.21	Fr, 05.03.21	Prüfzeit KGM																																																																							
3.5	Abgabe EW Bau final	1 at	Fr, 05.03.21	Fr, 05.03.21	◆ Abgabe EW Bau final																																																																							
3.6	Prüfzeit EW-Bau (Annahme)	69 at	Mo, 08.03.21	Do, 10.06.21	Prüfzeit EW-Bau (Annahme)																																																																							
4	LP 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG (LS2)	87 at	Fr, 11.06.21	Mo, 11.10.21	LP 4 GENEHMIGUNGSPLANUNG (LS2)																																																																							
4.1	Erteilung Auftrag LS 2 an Planer	1 at	Fr, 11.06.21	Fr, 11.06.21	◆ Erteilung Auftrag LS 2 an Planer																																																																							
4.2	Erstellung Bauantrag	20 at	Mo, 14.06.21	Fr, 09.07.21	Erstellung Bauantrag																																																																							
4.3	Erstellung Genehmigungsstatik	40 at	Mo, 14.06.21	Fr, 06.08.21	Erstellung Genehmigungsstatik																																																																							
4.4	Abgabe Bauantrag final	1 at	Mo, 12.07.21	Mo, 12.07.21	◆ Abgabe Bauantrag final																																																																							
4.5	Prüfzeit Bauordnungsamt (Annahme)	64 at	Di, 13.07.21	Fr, 08.10.21	Prüfzeit Bauordnungsamt (Annahme)																																																																							
4.6	Erteilung Baugenehmigung (Annahme)	1 at	Mo, 11.10.21	Mo, 11.10.21	◆ Erteilung Baugenehmigung (Annahme)																																																																							
5	LP 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG (LS 3)	201 at	Di, 12.10.21	Di, 19.07.22	LP 5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG (LS 3)																																																																							
5.1	Erteilung Auftrag LS 3 an Planer	1 at	Di, 12.10.21	Di, 12.10.21	◆ Erteilung Auftrag LS 3 an Planer																																																																							
5.2	Ausführungsplanung Architekt	200 at	Mi, 13.10.21	Di, 19.07.22	Ausführungsplanung Architekt																																																																							
5.3	Ausführungsplanung Statik	150 at	Mi, 03.11.21	Di, 31.05.22	Ausführungsplanung Statik																																																																							
5.4	Ausführungsplanung TGA	150 at	Mi, 03.11.21	Di, 31.05.22	Ausführungsplanung TGA																																																																							
5.5	Freigabe Ausführungsplanung paketweise KGM	90 at	Mi, 05.01.22	Di, 10.05.22	Freigabe Ausführungsplanung paketweise KGM																																																																							
6	LP 6 VORBEREITUNG DER VERGABE (LS 3)	185 at	Mo, 07.03.22	Fr, 18.11.22	LP 6 VORBEREITUNG DER VERGABE (LS 3)																																																																							
6.1	Vorbereitung der Vergabe (alle Leistungsbilder)	185 at	Mo, 07.03.22	Fr, 18.11.22	Vorbereitung der Vergabe (alle Leistungsbilder)																																																																							
7	LP 7 MITWIRKUNG BEI DER VERGABE (LS 3)	240 at	Mo, 25.04.22	Fr, 24.03.23	LP 7 MITWIRKUNG BEI DER VERGABE (LS 3)																																																																							
7.1	Mitwirkung bei der Vergabe (alle Leistungsbilder)	240 at	Mo, 25.04.22	Fr, 24.03.23	Mitwirkung bei der Vergabe (alle Leistungsbilder)																																																																							
7.2	Erteilung erster Bauauftrag an AN	1 at	Mo, 19.09.22	Mo, 19.09.22	◆ Erteilung erster Bauauftrag an AN																																																																							
8	LP 8 BAUÜBERWACHUNG (LS 4)	679 at	Mo, 01.08.22	Do, 06.03.25	LP 8 BAUÜBERWACHUNG (LS 4)																																																																							
8.1	Erteilung Auftrag LS 4 an Planer	1 at	Mo, 01.08.22	Mo, 01.08.22	◆ Erteilung Auftrag LS 4 an Planer																																																																							
8.2	Bauzeit	583 at	Di, 15.11.22	Do, 06.02.25	Bauzeit																																																																							
8.3	Abnahme, Inbetriebnahme, Mängelbeseitigung	20 at	Fr, 07.02.25	Do, 06.03.25	Abnahme, Inbetriebnahme, Mängelbeseitigung																																																																							
8.4	Hinweis: In der Bauzeit ist derzeit keine Zeit für eine witterungsbedingte Winterunterbrechung eingeplant.	1 at	Di, 15.11.22	Di, 15.11.22	◆ 1 at																																																																							
9	Möglicher Nutzungsbeginn	1 at	Fr, 07.03.25	Fr, 07.03.25	◆																																																																							