

KG nach DIN 276	Fachlos	Gewerk / Leistung	Kosten- berechnung 2. Bauabschnitt	Rechnung Gesamtbetrag	Auftragsrest	offene Vergaben und Nachträge	Kostenstand 2. BA
		Gesamt nach Vorsteuer (=netto+1,9%MwSt)	10.909.379,75	11.431.611,46	6.539.397,13	5.248.439,37	18.039.993,13
		Gesamt (brutto)	12.740.100,00	13.349.968,24	7.636.783,69	6.129.188,28	21.048.389,76
200		Herrichten und Erschließen	47.920,00	51.438,66	1.509,73	0,00	37.121,80
300		Bauwerk	7.340.288,00	8.481.059,96	3.568.814,39	5.164.253,00	11.890.523,09
400		Bauwerk - Techn. Anlagen	2.657.539,00	232.593,68	3.184.249,78	709.935,28	3.467.881,29
500		Außenanlagen	378.126,00	474.060,70	125.777,46	200.000,00	546.082,49
600		Ausstattung und Kunstwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Baunebenkosten	2.315.770,00	2.192.458,47	756.431,15	55.000,00	1.763.147,03