

Bauvorhaben: Sanierung Grundschule "Am Fliederhof"																												
Alle Kosten sind Bruttosummen inkl. Mehrwertsteuer.																												
Los	KG	Gewerk	Firma	Auftrags-Nr.	Auftrags-datum	Bestätigter Kostenrahmen (EW-Bau) BA Eb KGm 16.08.2016 EUR	Kosten nach Prüfung BLSA v. 16.10.19 EUR	Besonderer Kostenanschlag EUR	Grundauftrags-summe EUR	Nachträge (NT) beauftragt EUR	Anzahl NT	Gesamt-auftrags-summe EUR	NT angemeldet, noch nicht beauftragt EUR	NT von Firmen voran-gekündigt EUR	weitere notwendige NT zur Fertigstellung des Objektes EUR	NT strittig EUR	Leistungen, noch zu vergeben EUR	Kosten gesamt EUR	SR Post-eingang KGm (Datum)	SR bezahlt (Datum)	SR ungeprüft EUR	SR geprüft EUR	Kosten strittig EUR	Anteil energetische Sanierung EUR	Anteil energetisch nicht förderfähig EUR	Anteil allgemeine Sanierung EUR	Anteil keine Förderung EUR	Kontrolle EUR
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7		Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12 9+10	Spalte 13	Spalte 14	Spalte 15	Spalte 16	Spalte 17	Spalte 18 7 oder 12+13+14+15+17	Spalte 19	Spalte 20	Spalte 21	Spalte 22	Spalte 23 ggf. 21-22	Spalte 26		Spalte 26	Spalte 26	Spalte 26
	235	Umverlegung Hausanschluss Strom	Netze Magdeburg GmbH	20203101	19.05.20	2.499,00	2.499,00		5.900,92	4.910,65	1	10.811,57						10.811,57		21.02.23		8.472,73					8.472,73	8.472,73
	239	Suchsachtung FW-Kanal SWM	TKL Tief-, Kabel- und Leitungsbau GmbH	20203301	01.06.20				1.666,00			1.666,00						1.666,00		18.08.20		1.624,00					1.624,00	1.624,00
	214	Rodungsarbeiten	GATENDA Garten- und Landschaftsbau	2021012	05.02.21			12.896,27	7.899,22			7.899,22						7.899,22		23.04.21		7.899,22					7.899,22	7.899,22
	221	Rückbau Schmutzwasser- und Regenwasseranschl. Telekommunikation	SWM Stadtwerke Magdeburg	20233502	17.01.23				2.041,62			2.041,62						2.041,62								2.041,62	2.041,62	
						3.510,50	3.510,50					0,00						0,00								0,00	0,00	
	Summe KG 200					6.009,50	6.009,50	12.896,27	17.507,76			22.418,41						22.418,41				17.995,95		0,00	0,00	0,00	20.037,57	20.037,57
3.01	391	Baustelleneinrichtung allgemein	B plus L Baunternehmen und Baulogistik GmbH	2020336-A	17.02.21	31.850,00	65.260,00	65.260,00	100.207,38	2.191,31	1	102.398,69						102.398,69		28.09.22		73.642,27			73.642,27		73.642,27	73.642,27
	391	Baustelleneinrichtung energetisch				33.410,00						0,00						0,00						0,00			0,00	
	391	Baustelleneinrichtung keine Förderung	B plus L Baunternehmen und Baulogistik GmbH	2020336-KF	17.02.21			1.500,01	1.788,61			1.788,61						1.788,61				0,00			0,00		0,00	
3.02	394	Abbrucharbeiten allgemein	Cont-Trans Entsorgungs GmbH	2020337-A	02.03.21	68.223,40	70.680,00	70.184,94	65.360,71	13.487,10	1	78.847,81						78.847,81		30.09.22		83.535,35			83.535,35		83.535,35	
	394	Abbrucharbeiten energetisch	Cont-Trans Entsorgungs GmbH	2020337-E	02.03.21	118.072,60	115.616,00	44.235,42	13.171,52			13.171,52						13.171,52		21.09.22		13.161,14		13.161,14			13.161,14	
3.03	340	Erw. Rohbauarbeiten allgemein	Toepel Bauunternehmung GmbH	2020338-A	17.02.21	9.146,00	9.146,00	9.915,81	40.945,10	4.076,94	1	45.022,04						45.022,04		30.09.22		55.976,15			55.976,15		55.976,15	
	340	Erw. Rohbauarbeiten keine Förderung	Toepel Bauunternehmung GmbH	2020338-KF	17.02.21	275.521,80	251.896,80	186.161,72	262.434,84			262.434,84						262.434,84		18.04.23		204.484,03				204.484,03	204.484,03	
	390	Erw. Rohbauarbeiten energetisch	Toepel Bauunternehmung GmbH	2020338-E	17.02.21	134.451,10	158.076,10	155.725,26	132.389,77			132.389,77						132.389,77		23.09.22		139.284,71		139.284,71			139.284,71	
3.04	392	Gerüstbauarbeiten	Paul Becker GmbH	2020339-KF	26.02.21			6.438,33	12.987,69			12.987,69						12.987,69									0,00	
	392	Gerüstbauarbeiten, energetisch	Paul Becker GmbH	2020339-E	26.02.21	74.017,58	74.017,58	73.955,37	65.411,08	12.018,56	1	77.429,64	34.017,84					111.447,48		15.07.22		105.835,22		105.835,22			105.835,22	
3.05	363	Dachabdichtung / Dachklempner	Pohl Dachbau GmbH	2020340-E	17.02.21	180.696,68	180.696,68	252.054,32	330.280,55	33.757,36	1	364.037,91						364.037,91		26.09.22		360.039,45		360.039,45			360.039,45	
3.06	334	Kunststofffenster	Dähne Bau- und Möbelschlerei GmbH	2020341-E	28.01.21	47.890,00	47.890,00	49.289,88	40.732,51	20.863,08	1	61.595,59	5.933,34					67.528,93		23.09.22		76.465,70		76.465,70			76.465,70	
3.07	345	Innenputzarbeiten allgemein	Putz- und Fassadensanierung HOC Management GmbH	2020342-A	17.06.21			6.092,21	650,45			650,45						650,45				0,00					0,00	
3.07	345	Innenputzarbeiten keine Förderung	Putz- und Fassadensanierung HOC Management GmbH	2020342-KF	17.06.21	15.077,50	19.477,50	19.476,84	17.203,11			17.203,11						17.203,11		28.07.22		2.561,78			2.561,78		2.561,78	
	345	Innenputzarbeiten energetisch	Putz- und Fassadensanierung HOC Management GmbH	2020342-E	17.06.21	22.290,00	17.890,00	21.259,49	24.002,00			24.002,00						24.002,00		04.02.22		13.164,68		13.164,68			13.164,68	
3.08	334	Metallbau-Alu-Glasfassa-den keine Förderung	Metalbau Medoch GmbH	2020343-KF	15.07.21	120.528,00	120.528,00	103.448,46	87.703,00			87.703,00						87.703,00		28.09.22		87.089,09				87.089,09	87.089,09	
	334	Metallbau-Alu-Glasarbeiten energetisch	Metalbau Medoch GmbH	2020343-E	28.07.21	231.858,00	231.858,00	218.265,02	226.645,02	3.548,58	1	230.193,60						230.193,60		26.09.22		223.730,30		223.730,30			223.730,30	
3.09	338	Sonnenschutz-Verdunkelung	Sunprotect A. Heinzel	2020344-KF	17.06.21		17.080,00	3.867,50	3.286,72			3.286,72						3.286,72		17.01.23		3.265,35			3.265,35		3.265,35	
	338	Sonnenschutz-Verdunkelung energetisch	Sunprotect A. Heinzel	2020344-E	17.06.21	163.830,00	146.750,00	118.900,64	86.851,97	5.378,59	1	92.230,56						92.230,56		21.09.22		93.080,81		93.080,81			93.080,81	
3.10	335	WDVS, Ersatzvornahme	Richardt Malerwerkstätten GmbH & Co.KG	2020345-E	16.08.21	259.528,50	259.528,50	270.324,85	275.730,02	33.111,75	1	308.841,77						308.841,77		27.01.23		337.002,80		337.002,80			337.002,80	
3.11	342	Trockenbauarbeiten	BMT Tilustek GmbH	2020346-KF	09.06.21	247.814,20	247.814,20	204.194,65	154.952,82			154.952,82	70.761,56					225.714,38		30.09.22		224.236,59			224.236,59		224.236,59	
	342	Trockenbauarbeiten, energetisch	BMT Tilustek GmbH	2020346-E	09.06.21	24.540,00	24.540,00	14.792,59	13.078,05			13.078,05						13.078,05		23.09.22		13.740,70		13.740,70			13.740,70	
3.12	344	Tischler Innentüren allgemeine Sanierung	Mibrador GmbH	2020347-A	17.06.21	117.742,80	117.742,80	112.954,20	83.292,97			83.292,97	1.589,53					84.882,50		28.06.22</								

Bauvorhaben: Sanierung Grundschule "Am Fliederhof"

Alle Kosten sind Bruttosummen inkl. Mehrwertsteuer.

Los	KG	Gewerk	Firma	Auftrags-Nr.	Auftrags- datum	Bestätigter Kostenrahmen (EW-Bau) BA Eb KGm 16.08.2016	Kosten nach Prüfung BLSA v. 16.10.19	Besonderer Kostenanschlag	Grundauftrags- summe	Nachträge (NT) beauftragt	Anzahl NT	Gesamt-auftrags- summe	NT angemeldet, noch nicht beauftragt	NT von Firmen voran- gekündigt	weitere notwendige NT zur Fertigstellung des Objektes	NT strittig	Leistungen, noch zu vergeben	Kosten gesamt	SR eingang	Post- KGM	SR bezahlt	SR ungeprüft	SR geprüft	Kosten strittig	Anteil energetische Sanierung	Anteil energetisch nicht förderfähig	Anteil allgemeine Sanierung	Anteil keine Förderung	Kontrolle
4.01	410	Abwasser- und Wasser- anlagen allgem. San.	Heizung und Sanitär Neustadt GmbH	20203303	26.03.21	186.672,10	181.289,60	224.251,03	171.857,36	2.446,89	1	174.304,25						174.304,25			14.06.23		178.975,68			178.975,68		178.975,68	
	410	Abwasser- und Wasser- anlagen energetisch	Heizung und Sanitär Neustadt GmbH	20203304-E	26.03.21	11.774,87	5.020,61	5.050,61	3.778,80			3.778,80						3.778,80			28.09.22		3.199,51		3.199,51			3.199,51	
4.02	420	Wärmeversorgungsanlagen energetische San.	Schüler Haustechnik GbR	20203306-E	17.03.21	278.737,15	264.247,23	339.698,77	203.173,97	9.936,37	1	213.110,34						213.110,34			28.09.22		222.488,91		222.488,91			222.488,91	
4.03	430	Lufttechnische Anlagen allgem. Sanierung	GKK AG,	20203307	29.10.20	7.599,00	7.599,00	7.599,01	7.233,20			7.233,20						7.233,20			27.09.22		6.545,09			6.545,09		6.545,09	
	430	Lufttechnische Anlagen energetische Sanierung	GKK AG,	20203308-E	23.03.21	43.301,62	43.301,62	43.301,62	32.679,20			32.679,20						32.679,20			26.09.22		32.687,47		32.687,47			32.687,47	
4.04	440	Starkstrominstallation	Schubert GmbH	20203108	17.12.20	167.212,21	168.591,93	210.188,71	229.136,94	117.763,44	3	346.900,38						346.900,38			30.09.22		343.037,78			343.037,78		343.037,78	
	440	Starkstrominstallation, Diebstahl auf der Baustelle	Schubert GmbH	20203108-DS	25.04.22				12.174,05			12.174,05						12.174,05			14.06.22		1.438,54				1.438,54	1.438,54	
	440	Starkstrominstallation energetisch	Schubert GmbH	20203108-E	15.07.21	200.615,72	189.217,52	196.374,20	163.039,81	33.472,14	1	196.511,95						196.511,95			28.09.22		200.796,08		200.796,08			200.796,08	
4.05	450	Schwachstromanlagen	SPIE Fleischhauer GmbH NL Magdeburg	20213103	03.06.21	108.726,78	145.918,44	129.588,91	129.805,28	7.600,36	2	137.405,64						137.405,64			24.07.23		134.071,24			134.071,24		134.071,24	
	450	Schwachstromanlagen Diebstahl	SPIE Fleischhauer GmbH NL Magdeburg	20213103-DS	26.04.22				14.850,01			14.850,01						14.850,01			24.06.22		1.140,41				1.140,41	1.140,41	
	450	Schwachstromanlagen keine Förderung	SPIE Fleischhauer GmbH NL Magdeburg	20213103-K	03.06.21	45.719,16	0,00	21.446,92	25.747,47			25.747,47						25.747,47			21.09.22		9.309,22			9.309,22		9.309,22	
	450	Schwachstromanlagen energetische Sanierung	SPIE Fleischhauer GmbH NL Magdeburg	20213103-E	03.06.21	16.938,47	4.304,67	7.691,58	7.371,44			7.371,44						7.371,44			23.09.22		4.972,91		4.972,91			4.972,91	
4.06	446	Blitzschutz-/ Erdungsanlage	J. Helmecke Blitzschutz- und Erdungsanlagen	20213104	03.06.21	7.873,00	7.873,00	4.446,80	3.403,16			3.403,16						3.403,16			23.09.22		2.993,81			2.993,81		2.993,81	
4.06	446	Blitzschutz-/ Erdungs-anlage energetisch	J. Helmecke Blitzschutz- und Erdungsanlagen	20213104-E	03.06.21	9.093,54	9.093,54	33.444,53	31.507,99			31.507,99						31.507,99			23.09.22		30.685,45		30.685,45			30.685,45	
4.07	494	Demontage TGA allgemeine Sanierung	Off & Hampe GbR	20203311	23.03.21	30.824,67	30.824,67	14.604,28	21.581,12			21.581,12						21.581,12			25.02.22		23.430,86			23.430,86		23.430,86	
	494	Demontage TGA energetische Sanierung	Off & Hampe GbR	20203310-E	23.03.21	40.133,71	40.133,71	14.604,28	18.283,68			18.283,68						18.283,68			25.02.22		24.868,97		24.868,97			24.868,97	
4.08	490	Abbruchmaßnahmen Elektro / Schwachstrom	Profil GmbH	20203107	05.03.21	11.016,22	11.016,22	16.410,86	16.767,99			16.767,99						16.767,99			25.05.22		18.378,27			18.378,27		18.378,27	
4.13	460	Förderanlagen	FB-Aufzüge GmbH	20213102	21.05.21	49.944,30	49.944,30	52.446,33	70.504,93			70.504,93						70.504,93			23.09.22		69.543,61			69.543,61		69.543,61	
	460	Förderanlagen Diebstahl	FB-Aufzüge GmbH	20213102-DS	26.04.22				1.011,50			1.011,50						1.011,50			25.10.22		58,82				58,82	58,82	
	460	Förderanlagen energetische Sanierung	FB-Aufzüge GmbH	20213102-E	21.05.21	3.546,20	3.546,20	6.806,80	5.842,90			5.842,90						5.842,90			23.09.22		5.778,63		5.778,63			5.778,63	
	475	Kleinauftrag Lieferung Feuerlöscher	Werkzeug Roloff GmbH	2023055	29.03.23				2.689,73			2.689,73						2.689,73			31.03.23		2.689,73		2.689,73			2.689,73	
	456	Digitale Schließanlage	KID Magdeburg GmbH	20233102	03.03.23				11.689,25			11.689,25						11.689,25			19.07.23		16.029,83		16.029,83		16.029,83	16.029,83	
	400	Beseitigung Grundleitungsverstopfung	Onyx Rohr- und Kanalservice GmbH	20233506	28.04.23				95,44			95,44						95,44			03.05.23		95,44		95,44		95,44	95,44	
	Summe KG 400			1535569		1.219.728,72	1.161.922,26	1.327.955,24	1.184.225,22			1.340.970,00						1.355.444,42					1.333.216,26		525.477,93	2.689,73	793.101,61	11.946,99	1.330.526,53
5.01	500	Außenanlagen	STM Straßen- und Tiefbau GmbH	2020358-A	09.06.21	87.812,25	57.601,07	48.266,40	51.043,41			51.043,41	19.469,71	13.973,15	20.000,00			104.486,27								104.486,27		104.486,27	
	500	Außenanlagen (Ingenieurbauwerke)	STM Straßen- und Tiefbau GmbH	2020358 KF	09.06.21	0,00	91.090,27	90.512,35	95.723,68			95.723,68			11.000,00			106.723,68								106.723,68		106.723,68	
	500	Außenanlagen	STM Straßen- und Tiefbau GmbH	2020358-E	09.06.21	136.394,46	78.360,12	79.224,56	83.781,27			83.781,27			15.000,00			98.781,27						98.781,27			98.781,27	98.781,27	
	531	Reparatur / Umbau Schloss Eingangstor	Paul Schuster GmbH	2023059	30.03.23				775,78			775,78						775,78			02.06.23		1.584,98			1.584,98		1.584,98	
												0,00						0,00											
	Summe KG 500					224.206,71	227.051,46	218.003,31	231.324,14			231.324,14						310.767,00					1.584,98	-1.584,98	98.781,27	0,00	106.071,25	106.723,68	311.576,20
	611	Allgemeine Ausstattung	Brandschutztechnik Schlichtiger GmbH			240.404,00	240.404,00					0,00						0,00											
	612	Besondere Ausstattung				60.513,68	60.513,68					0,00						0,00											
	619	Beschriftung Brandschutzzeichen		2023050	22.03.23				170,17			170,17						170,17			28.03.23		170,17		170,17				170,17
												0,00						0,00											
	Summe KG 600					300.917,68	300.917,68	0,00	170,17			170,17						170,17					170,17	-170,17	0,00	170,17	0,00	0,00	0,00

Bauvorhaben: Sanierung Grundschule "Am Fliederhof"

Alle Kosten sind Bruttosummen inkl. Mehrwertsteuer.

Los	KG	Gewerk	Firma	Auftrags-Nr.	Auftrags-datum	Bestätigter Kostenrahmen (EW-Bau) BA Eb KGm 16.08.2016	Kosten nach Prüfung BLSA v. 16.10.19	Besonderer Kostenanschlag	Grundauftrags- summe	Nachträge (NT) beauftragt	Anzahl NT	Gesamt-auftrags- summe	NT angemeldet, noch nicht beauftragt	NT von Firmen voran- gekündigt	weitere notwendige NT zur Fertigstellung des Objektes	NT strittig	Leistungen, noch zu vergeben	Kosten gesamt	SR eingang KGm	Post- eingang KGm	SR bezahlt	SR ungeprüft	SR geprüft	Kosten strittig	Anteil energetische Sanierung	Anteil energetisch nicht förderfähig	Anteil allgemeine Sanierung	Anteil keine Förderung	Kontrolle
	731	Planung Gebäude, allgemein + energetisch	Schneider & Partner	17-204	21.11.17				88.363,89			88.363,89						88.363,89					88.363,89						88.363,89
	731	Planung Gebäude, allgemein	A.BB Architekten	20-109-ALLGEMEIN	11.02.20	204.469,94	194.799,84		144.758,84			144.758,84						144.758,84			14.10.22		150.910,96				143.621,96	7.289,00	150.910,96
	731	Planung Gebäude, energetisch	A.BB Architekten	20-109-ENERGETISCH	11.02.20	212.815,65	192.678,29		143.203,81			143.203,81						143.203,81			30.09.22		143.203,84		143.203,84				143.203,84
	735	Tragwerksplanung energetisch	A.R.T. GmbH	17-205	08.12.17	49.783,43	48.341,96		54.922,65			54.922,65						54.922,65			03.04.22		48.387,24		48.387,24				48.387,24
	735	Tragwerksplanung allgemein	A.R.T. GmbH	17-205-GS-A	10.11.20	47.831,13	48.874,25		49.220,05			49.220,05						49.220,05			07.03.22		48.912,66				46.550,18	2.362,48	48.912,66
	732	Planung Freianlagen allgemein	AHNER Partnerschaftsgesellschaft	17-206-GS-F-A	14.12.17	8.928,30	10.558,67		10.558,67			10.558,67						10.558,67			11.05.23		10.558,66				10.558,66		10.558,66
	732	Planung Freianlagen energetisch	AHNER Partnerschaftsgesellschaft	17-206	25.10.17	11.835,20	14.363,95		20.969,88			20.969,88						20.969,88			11.05.23		14.363,94		14.363,94				14.363,94
	734	Planung Ingenieurbauwerke	AHNER Partnerschaftsgesellschaft	17-206-GS-I-A	14.12.17	12.819,39	14.417,55		13.533,09			13.533,09						13.533,09			11.05.23		13.533,07					13.533,07	13.533,07
	736	Planung HLS, allgemein	IWB Ingenieure Energie GmbH & Co.KG	20173416-A		133.010,45	63.317,99		66.317,91			66.317,91						66.317,91			29.11.22		66.317,91				66.317,91		66.317,91
	736	Planung HLS, energetisch	IWB Ingenieure Energie GmbH & Co.KG	20173416	20.11.17		61.176,69		63.717,22			63.717,22						63.717,22			29.11.22		63.717,22		63.717,22				63.717,22
	736	Planung Elektro, allgemein	Ing.-Büro Hanusch	20173101-GS-A		127.794,35	60.964,22		61.331,60			61.331,60						61.331,60			27.09.22		61.331,63				61.331,63		61.331,63
	736	Planung Elektro, energetisch	Ing.-Büro Hanusch	20173101	14.11.17		58.902,52		63.834,96			63.834,96						63.834,96			27.09.22		63.834,95		63.834,95				63.834,95
	741	Bauphysik - Wärmeschutz	Reiwo Teuber Bauplanung und Baubetreuung	17-214	16.10.17	8.622,75	8.622,75		6.247,50			6.247,50						6.247,50			26.04.23		5.703,97		5.703,97				5.703,97
	721	Baugrunduntersuchung	BAULAB Ingenieure Magdeburg	17-257	06.12.17		0,00		2.017,05			2.017,05						2.017,05					2.017,05			2.017,05			2.017,05
	721	Feldversuch Versickerungsfähigkeit	BAULAB Ingenieure Magdeburg	20-123	05.03.20				2.213,40			2.213,40						2.213,40			03.06.20		2.213,40			2.213,40			2.213,40
	749	Brandschutzgutachten	B2Ingenieure Sachverständige und Ingenieure für Brandschutz	17-218-GS	17.04.20	6.794,90	6.794,90		1.167,19			1.167,19						1.167,19			06.07.23		8.497,59				8.497,59		8.497,59
	749	Brandschutzgutachten	B2Ingenieure Sachverständige und Ingenieure für Brandschutz	17-218	23.10.17				1.750,79			1.750,79						1.750,79			27.02.18		2.299,08			2.299,08			2.299,08
	733	Planung Ausstattung	Planungsbüro ASO	17-245	16.11.17	24.472,35	24.472,35		6.081,27			6.081,27						6.081,27			28.04.23		13.620,79			13.620,79			13.620,79
	749	SIGEKO	Ingenieurbüro Sens	20-176-GS	03.08.20	5.000,00	5.000,00		4.022,68			4.022,68						4.022,68			21.04.23		4.022,68				4.022,68		4.022,68
	746	F + R - Pläne, Feuerwehrplan				10.000,00			im Brandschutz enthalten			0,00						0,00											0,00
	721	Bauteiluntersuchung / Schadstoffgutachten	ÖKO Control GmbH	17-258	07.12.17	9.438,68	7.421,63		9.668,75			9.668,75						9.668,75			08.06.18		6.384,35			6.384,35			6.384,35
	721	Bauteiluntersuchung GS	ÖKO Control GmbH	20-109	18.02.20				446,25			446,25						446,25			11.03.20		446,25			446,25			446,25
	779	Bauwesenversicherung	ÖSA Öffentliche Versicherung Sachsen-Anhalt	2020359	30.03.21	2.000,00			3.285,35			3.285,35						3.285,35			21.05.21		3.285,35				3.285,35		3.285,35
	771	Prüfgebühren Statik	Dipl.-Ing. TU Dieter Beyer	20-175	26.06.20	23.500,00	23.500,00		11.540,23			11.540,23						11.540,23			27.06.23		21.374,34			21.374,34			21.374,34
	771	Prüfgebühren Brandschutz	Dipl.-Ing. FH Henrik Bischoff	20-153-GS	05.05.20				4.048,80			4.048,80						4.048,80			14.10.22		4.483,80			4.483,80			4.483,80
	749	Gebühren Änderungsbescheid	Investitionsbank Magdeburg	2022083	01.04.22				130,00			130,00						130,00			05.04.22		130,00			130,00			130,00
	774	SWM Baustrom laufend	SWM Stadtwerke Magdeburg	20213110	01.04.21	5.000,00			5.000,00			5.000,00						5.000,00			07.10.22		7.512,09			7.512,09			7.512,09
	770	Lieferung Bauwasser	SWM Stadtwerke Magdeburg	20223500	27.01.22				1.484,00			1.484,00	238,00					1.722,00			03.05.23		1.196,74			1.196,74			1.196,74
	774	Abwasserentsorgung	SWM Stadtwerke Magdeburg	20223502	27.01.22				1.508,02			1.508,02	95,00					1.603,02			03.05.23		445,55			445,55			445,55
	774	Wach+Schließ Baustellen-EMA	Magdeburger Wach- und Schließgesellschaft	20213113	29.04.21	1.250,00	500,00		3.000,00			3.000,00						3.000,00			28.04.21		419,56			419,56			419,56
		Vermessung				2.000,00	2.000,00																						
		Schallschutz, Raumakustik				3.000,00	3.000,00																						0,00
		Summe KG 700				910.366,52	849.707,56	0,00	844.343,85			844.343,85						844.676,85					857.488,56		339.211,16	115.344,81	379.748,04	23.184,55	857.488,56
		Rundung																											
Summe						5.273.194,08	5.157.573,41	4.093.357,75	4.781.585,81	0,00	21	5.284.882,63	219.979,71	13.973,15	46.000,00	33.968,57	0,00	5.579.309,91				0,00	5.133.186,08	-1.755,15	2.390.293,06	118.204,71	2.043.858,69	892.862,46	5.445.218,92