

Rahmenterminplan

Bauvorhaben:	Erweiterungsneubau Hort Sudenburg	KSt:	51511000	Objekt-Nr.:	185.00	Stand:	06.09.2023																																																
Ifd. Nr.	Titel	Anfang	Ende	2022						2023						2024						2025						2026																											
				Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März							
	Grundsatzbeschluss durch Stadtrat		07.07.2022	Drucksache 0232/22																																																			
	Vorbereitung VgV Verfahren		August 2022																																																				
	VgV Verfahren	September 2022	Februar 2023																																																				
	Beauftragung Planungsleistungen	November 2022	März 2023																																																				
	Studie / Abstimmung Denkmalbehörde	Januar 2023	April 2023																																																				
	EW-Bau - ÜBERARBEITET	Abgabe	05.10.2023																																																				
	Erstellung DS EW-Bau / Durchlauf Ämter		25.10.2023																																																				
	BOB		26.10.2023																																																				
	Oberbürgermeister		07.11.2023																																																				
	Betriebsausschuss Eb KGm		14.11.2023																																																				
	Ausschuss f. Umwelt und Energie		14.11.2023																																																				
	Finanzausschuss		22.11.2023																																																				
	Jugendhilfeausschuss		23.11.2023																																																				
	Ausschuss f. Stadtentw., Bau und Verkehr		30.11.2023																																																				
	Stadtrat		07.12.2023																																																				
	Genehmigungsplanung	08.12.2023	31.01.2024																																																				
	Prüfung und Unterschrift	01.02.2024	05.02.2024																																																				
	Prüfung Amt 63 (Baugenehmigung)	Februar 2024	Juli 2024																																																				
	Ausführungsplanung	August 2024	Dezember 2024																																																				
	Vorbereiten der Vergabe	August 2024	Dezember 2024																																																				
	Ausschreibung und Vergabe	September 2024	Februar 2025																																																				
	Realisierung	Januar 2025	Oktober 2025																																																				
	Abnahmen und Mängelbeseitigung	Oktober 2025	November 2025																																																				
	Nutzungs freigabe Amt 63		Dezember 2025																																																				
	Projektübergabe an Nutzer		Dezember 2025																																																				