

Landeshauptstadt Magdeburg - Die Oberbürgermeisterin -		Datum 08.05.2024
Dezernat VI	FB 68	Öffentlichkeitsstatus öffentlich

I N F O R M A T I O N

I0103/24

Beratung	Tag	Behandlung
Die Oberbürgermeisterin	28.05.2024	nicht öffentlich
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	30.05.2024	öffentlich
Finanz- und Grundstücksausschuss	12.06.2024	öffentlich
Stadtrat	13.06.2024	öffentlich

Thema: Bericht über den Stand der Bauarbeiten EÜ ERA

In seiner Sitzung am 07.12.2017 hat der Stadtrat im Zusammenhang mit der DS0453/17/1 die Verwaltung beauftragt, in der ersten Stadtratssitzung eines jeden Quartals dem Stadtrat über den Stand der Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee zu berichten.

Die Arbeiten am Bauvorhaben wurden, bis auf Restarbeiten, zum Jahresende 2023 abgeschlossen. Daher ist die Notwendigkeit weiterer turnusmäßiger Informationen aus Sicht der Verwaltung nicht mehr gegeben. Über gegebenenfalls wichtige Neuigkeiten informiert die Verwaltung weiterhin, hauptsächlich im Bauausschuss.

Bauablauf

Im ersten Quartal des laufenden Jahres wurde in der südlichen Tunnelröhre die Zufahrtssituation in die Tiefgarage des City Carré deutlich verbessert. Die vorhandene Fahrbahnmarkierung wurde durch zusätzliche Reflektoren besser sichtbar gemacht. Dabei handelt es sich um Glasmarker, die im Abstand von 50 cm in die Fahrbahn eingefräst und anschließend eingeklebt wurden. In einer weiteren nächtlichen Sperrung werden zwischen die transparenten Glasmarker rote Glasmarker gesetzt. Damit verbessert sich nicht nur die Sichtbarkeit der Tiefgaragenein- und ausfahrt, sondern auch die Verkehrssicherheit. In der Vergangenheit wurde die geschlossene Linie der Ausfahrtsspur oftmals von Autofahrenden verkehrswidrig überfahren. Die herausstehenden Glasmarker sollen dies nun verhindern bzw. erschweren.

Darüber hinaus wurden zur besseren Auffindbarkeit der dortigen Tiefgaragenzufahrt zusätzliche Hinweisschilder angebracht, u.a. im Bereich der Schranke an der Tunnelzufahrt aus Richtung Stadtfeld oder Magdeburger Ring kommend.

Der Infocontainer bzw. die Tunnel- und Tourist-Info wurde im März vom Willy-Brandt-Platz beräumt. Die Feuerwehr wird den Container künftig am Standort der Feuerwache Nord nutzen.

Im Mai erfolgen Restarbeiten am Geländer. Auf die Ostportale der Tunnelein- und ausfahrt werden zur Erhöhung der Absturzsicherung zusätzlich Geländer angebracht.

Zudem werden durch die Firma Strabag derzeit Restleistungen in Höhe der Fuß- und Radwegquerung im Bereich des ZOB durchgeführt, sowie an den im vergangenen Jahr gepflanzten Bäumen rund um die EÜ ERA erfolgen Pflegeleistungen.

Der Beginn der Umfeldgestaltung der Ebene 0 der Ernst-Reuter-Allee verschiebt sich in das dritte Quartal dieses Jahres. Die Pflanzkübel bzw. Pflanztröge werden aus Stahl gefertigt. Zu den Ausstattungsgegenständen gehören außerdem auch Abfallbehälter, Poller und Bänke. Die Bepflanzung erfolgt abhängig von der Witterung voraussichtlich im kommenden Frühling. Dann wird voraussichtlich auch die Bepflanzung im Bereich des ehemaligen Bahnpostdepots möglich sein. Die Arbeiten sind abhängig von der Fertigstellung des Kölner Platzes durch die DB AG.

Finanzen

In der vom Stadtrat am 05.11.2020 beschlossenen Finanzdrucksache DS0338/20 wurden die wesentlichen Zahlungsströme (voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben) im Bauprojekt zwischen den beteiligten Bauherren-Partnern (LH MD, MVB, AGM, SWM, DB AG) auf Basis der Konzessions- und Kreuzungsverträge in einer tabellarischen Übersicht dargestellt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ff. wurde für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 ein zusätzlicher Bedarf im investiven Haushalt in Höhe von 4,5 Mio. EUR angemeldet. Diese zusätzlichen Haushaltsmittel wurden mit Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2023 bestätigt.

Die Notwendigkeit der Anmeldung ergab sich hauptsächlich aufgrund erforderlich gewordener Kostenerhöhungen im Bereich der Technischen Ausrüstung, bei der Planung, insbesondere im Zusammenhang mit der Tunnelsicherheit sowie bei der Bauüberwachung. Auch die Porr GmbH hat noch erhebliche Nachtragsansprüche angemeldet. Diese werden weiterhin sehr umfassend geprüft.

Die Übersicht der geplanten Einnahmen und Ausgaben wurde entsprechend der bestätigten Haushaltsplanung aktualisiert und den bis zum 31.12.2023 realisierten IST-Einnahmen und -Ausgaben gegenübergestellt. Diese Übersicht ist als Anlage 1 beigefügt.

Rehbaum

Anlagen:

I0103/24 – Anlage 1 - Soll/Ist-Vergleich der Ausgaben und Einnahmen