

Landeshauptstadt Magdeburg
 FB Finanzservice - Investitionshaushalt Stand 31.10.2011



Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
 Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41

Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			nach Fertigstellung in Anspruch genommen			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	noch abzufordernde Fördermittel in EUR (Angaben lt. letzten Mittelabruf)	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinanspruchnahme Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR				
	Pauschale an Kommunen DS0104/09:										
1	Gruson-Gewächshaus 1. BA	2.700.000	2.362.500	337.500	2.699.112	2.361.723	337.389	18.03.2010 30.06.2012	30.06.2011 18.08.2011		geprüfter VWN vom 29.09.2011
2	Soz.Zentrum B.-Brecht-Str./Soz.Zentrum	848.500	742.438	106.063	855.926	742.438	113.488	18.09.2009 30.09.2011	31.05.2011 15.10.2011	103.488	VWN liegt zur Prüfung bei der IB
3	KT Astonstr. 64 Leitungsern./Ern.Fenster	22.000 170.000	19.250 148.750	2.750 21.250	193.153	169.009	24.144	02.09.2009 30.06.2011	30.06.2011 31.08.2011		geprüfter VWN vom 31.08.2011
4	KT Lutherstr. 20 Ern. Fenster	140.000	122.500	17.500	139.307	121.885	17.422	07.09.2009 30.09.2010	30.09.2010 30.11.2010		geprüfter VWN vom 18.11.2010
5	KT Frankefelde Fassadensan.	94.000	82.250	11.750	93.888	82.152	11.736	28.08.2009 25.05.2010	25.05.2010 25.07.2010		geprüfter VWN vom 18.11.2010
6	KT Kroatenuhne 3 Sanitärbereiche	75.000 74.300	65.625 65.013	9.375 9.288	141.574	123.878	17.696	17.11.2009 06.12.2010	06.12.2010 08.04.2011		geprüfter VWN vom 08.04.2011
7	KT Westernplan (Albert-Vater-Straße) San. Fenster	70.000	55.125	14.875	52.999	40.250	12.749	10.03.2010 30.06.2011	30.04.2011 31.08.2011		geprüfter VWN vom 04.10.2011
8	KT Nachtweide 69 Planungsm.f.Teilsan.	120.000	105.000	15.000	120.000	105.000	15.000	24.03.2010 31.08.2011	30.04.2011 30.10.2011		VWN liegt zur Prüfung bei der IB
9	KT Walbecker Str.30 a/b Heizungssan./Fassade	59.700 160.000	52.237 140.000	7.463 20.000	216.620	189.543	27.077	11.08.2009 06.12.2010	06.12.2010 06.02.2011		geprüfter VWN vom 08.04.2011
10	KT Moldenstraße Ern.Leitungssysteme	72.900	63.787	9.113	72.548	63.480	9.068	07.08.2009 06.05.2010	06.05.2010 06.07.2010		geprüfter VWN vom 17.11.2010
11	KT Oststr. 1 San. Zwei Sanitäranlagen	50.000	43.750	6.250	49.993	43.744	6.249	01.07.2010 06.12.2010	06.12.2010 06.02.2011		geprüfter VWN vom 15.03.2011
12	KT V.-Jara-Str. 18 Sanierung Sanitäranlagen Fenstererneuerung	25.000 20.000	21.875 17.500	3.125 2.500	42.500	37.188	5.312	26.10.2009 07.01.2010	07.01.2010 07.03.2010		geprüfter VWN vom 19.07.2010.

VWN (Verwendungsnachweis)
 GWU (Gesamtwertumfang)

Landeshauptstadt Magdeburg FB Finanzservice - Investitionshaushalt Stand 31.10.2011												
Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41												
Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			nach Fertigstellung in Anspruch genommen			Beginn der Maßnahme Schlussrechn.Leg.	Ende der Maßnahme Fertigst. des VWN	noch abzufordernde Fördermittel in EUR (Angaben lt. letzten Mittelabruf)	Bemerkungen	
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinanspruchnahme Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR					
13	KH R.-Koch-Str. 4 Fassadensan./Dach	68.600	60.025	8.575	67.902	59.415	8.487	13.08.2010 28.02.2011	31.03.2011 28.04.2011		geprüfter VWN vom 16.09.2011	
I.	Teilsumme KP II aus Pauschale an Kommunen/DS0104/09	4.770.000	4.167.625	602.375	4.745.522	4.139.705	605.817			103.488		
	Schulinfrastruktur DS0104/09:											
14	P.-Neruda-Str. 13 GS Klosterwuhne Baul.Brandschutz/Renov.	935.000	818.125	116.875	898.005	785.755	112.250	30.11.2009 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011		VWN liegt zur Prüfung bei der IB	
15	Sporthalle P.-Neruda-Str.14 GS Klosterwuhne	75.000	65.625	9.375	75.000	65.625	9.375	03.05.2010 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011		VWN liegt zur Prüfung bei der IB	
16	Frankefelde 32, Sek Wille Fenster aust.u.Sonnensch.	480.000	420.000	60.000	457.508	400.320	57.188	07.10.2009 28.02.2011	28.02.2011 28.04.2011		geprüfter VWN vom 02.05.2011	
17	Stormstr. 15/FÖSL Salzmannschule Fenster aust.u.Sonnensch. Fassade	825.000	721.875	103.125	930.992	814.618	116.374	09.09.2010 31.12.2011	30.09.2011 28.02.2012	54.077	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt	
18	Helmstedter Str. 42 Sek Goethe Fenster aust.u.Sonnensch. u.Renov.d. Sporthalle	1.200.000	1.050.000	150.000	1.133.863	992.130	141.733	27.08.2009 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011		VWN liegt zur Prüfung bei der IB	
19	Burchardtstr. 5 FÖSG Am Wasserfall Fenster aust.u.Sonnensch. Fassadendämmung	735.000	643.125	91.875	597.863	523.130	74.733	07.10.2009 31.12.2010	31.12.2010 28.02.2011		geprüfter VWN vom 30.06.2011	
20	Hans-Grade-Str. 120 Regenbogenschule Fenster austausch Nords.	135.000	118.125	16.875	123.233	107.829	15.404	19.08.2009 06.10.2010	06.10.2010 02.12.2010		geprüfter VWN vom 02.12.2010	
21	Sporthalle Witzlebener Str.1	75.000	65.625	9.375	75.000	65.625	9.375	27.01.2010	03.12.2010		geprüfter VWN vom 06.02.2011	

Landeshauptstadt Magdeburg FB Finanzservice - Investitionshaushalt Stand 31.10.2011											
Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41											
Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			nach Fertigstellung in Anspruch genommen			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	noch abzufordernde Fördermittel in EUR	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinanspruchnahme Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Schlussrechn.Leg.	Fertigst. des VWN	(Angaben lt. letzten Mittelabruf)	
	GS Pechauer Platz Planungskosten							03.12.2010	16.02.2011		
22	Sporthalle Großer Gang 1 GS Diesdorf Planungskosten	75.000	65.625	9.375	75.000	65.625	9.375	22.10.2010 31.07.2011	31.05.2011 30.09.2011		VWN liegt zur Prüfung bei der IB
23	Am Vogelsang 4, GS Vogel- sang Schulgeb. U.Sporth. Fensters.u.Sonnenschutz Dach u. Fassade	750.000	656.250	93.750	728.837	637.733	91.104	01.09.2009 16.11.2010	06.12.2010 21.02.2011		geprüfter VWN vom 21.02.2011
24	Sporthalle P.-Neruda-Str.13 Fenster/Dach/Fassade	1.150.000	1.006.250	143.750	1.223.975	1.070.979	152.996	01.09.2009 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011	896	VWN liegt zur Prüfung bei der IB
25	Sporthalle Witzlebener Str.1 GS Pechauer Platz Fenster, Dach, Fassade	850.000	743.750	106.250	836.153	731.634	104.519	27.01.2010 03.12.2010	03.12.2010 16.02.2011		geprüfter VWN vom 06.02.2011
26	Sporthalle Großer Gang 1 GS Diesdorf Fenster/Dach/Fassade	650.000	568.750	81.250	663.292	580.380	82.912	22.02.2010 30.09.2011	31.05.2011 30.11.2011		VWN liegt zur Prüfung bei der IB
27	Schulkomplex A.-Vater-Str. 1. BA	900.000	787.500	112.500	880.085	770.074	110.011	28.04.2010 31.08.2011	31.05.2011 31.10.2011		VWN liegt zur Prüfung bei der IB
II.	Teilsumme KP II Schulinfrastruktur DS 104/09:	8.835.000	7.730.625	1.104.375	8.698.806	7.611.457	1.087.349			54.973	
	DS0225/09 KP II Stadtbau Ost:										
28	Diesdorfer Schwimmhalle Kreditanteil STARK I Sanierung der SH	4.000.000	3.500.000	500.000	7.925.000	3.500.000	4.425.000	09.02.2010 31.12.2011	31.12.2011 31.01.2012		Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB und Fördermittelgeber beantragt Änderungsbescheid Ivom MLV liegt vor.
	Frühkindliche Infrastruktur:										
29	KT Fliederhof I und II/Göderitz Teilsanierung	2.068.000	1.498.875	214.125	2.067.912	1.498.875	214.037	11.02.2010 31.07.2011	30.04.2011 30.09.2011		VWN liegt zur Prüfung bei der IB
		davon 355.000 EUR durch Fr. Träger					355.000				
30	KT Kindertraum u. Schilfbreite	1.620.000	1.417.500	202.500	1.711.851	1.417.500	294.351	18.09.2010	31.05.2011	139.600	VWN liegt zur Prüfung bei der IB

Landeshauptstadt Magdeburg FB Finanzservice - Investitionshaushalt Stand 31.10.2011											
Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41											
Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			nach Fertigstellung in Anspruch genommen			Beginn der Maßnahme Schlussrechn.Leg.	Ende der Maßnahme Fertigst. des VWN	noch abzufordernde Fördermittel in EUR (Angaben lt. letzten Mittelabruf)	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinanspruchnahme Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR				
	Brecht-Straße Teilsanierung							31.08.2011	15.10.2011		
31	KT Lennestraße 1 Teilsanierung	690.600	604.275	86.325	687.703	601.740	85.963	20.11.2009 31.07.2011	31.05.2011 30.09.2011		geprüfter VWN vom 17.10.2011
32	KT Faberstraße 31 Teilsanierung	820.000	717.500	102.500	872.000	717.500	154.500	01.02.2010 31.08.2011	31.05.2011 15.10.2011	77.400	VWN liegt zur Prüfung bei der IB
33	KT Nachtweide 69 Teilsanierung	1.700.000	1.487.500	212.500	1.691.218	1.479.816	211.402	16.03.2010 31.08.2011	30.06.2011 31.10.2011	7.684	VWN liegt zur Prüfung bei der IB
	KP II - sonstige Infrastruktur										
34	Kloster UNSER LIEBEN FRAUEN	2.500.000	2.187.500	312.500	2.500.000	2.187.500	312.500	16.04.2010 31.12.2011	31.12.2011 28.02.2012	981.539	Bestätigung vom Fördermittelgeber über Verlängerung des Bewilligungszeitraumes liegt vor.
35	Kulturhistorisches Museum	4.000.000	3.500.000	500.000	4.000.000	3.500.000	500.000	27.01.2010 30.12.2011	30.12.2011 28.02.2012	948.909	Bestätigung vom Fördermittelgeber über Verlängerung des Bewilligungszeitraumes liegt vor.
	KP II Kommunale und andere Einrichtungen der Weiterbildung:										
36	Volkshochschule	704.860	616.752	88.108	666.375	583.079	83.296	08.03.2010 30.04.2011	30.04.2011 04.07.2011		geprüfter VWN vom 04.07.2011
	Mobiles Klassenzimmer										
37	Sek Schellheimer	24.200	21.175	3.025	0	0	0	kein Zuwendungsbescheid			
38	Siemens-Gymnasium	24.200	21.175	3.025	0	0	0	kein Zuwendungsbescheid			
39	GS Nordwest	22.600	19.775	2.825	0	0	0	kein Zuwendungsbescheid			
III.	Teilsumme KP II aus DS0225/09	22.099.460	15.592.027	6.152.433	22.122.059	15.486.010	6.636.049			2.155.132	Mehrbedarf durch die LH MD gedeckt
	Antrag liegt im FB 02 vor										
40	Thiem20 Konservatorium	95.000	83.125	11.875	65.459	57.277	8.182	23.06.2010 31.03.2011	31.03.2011 31.05.2011	31.076	VWN zur Prüfung im RPA

Landeshauptstadt Magdeburg
 FB Finanzservice - Investitionshaushalt Stand 31.10.2011



Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
 Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41

Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			nach Fertigstellung in Anspruch genommen			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	noch abzufordernde Fördermittel in EUR (Angaben lt. letzten Mittelabruf)	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinanspruchnahme Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR				
41	EB Konservatorium/Sonnenschutzrollos	55.000	48.125	6.875	49.025	42.897	6.128	10.12.2010 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011		VWN zur Prüfung im RPA
	DS0278/09 Katastrophenschutz										
	Beschaffung von 2 Fahrzeugen										
42	1 Wechselladerfahrz. mit 1 Container,	300.000	262.500	37.500	300.000	262.500	37.500	21.12.2009 22.12.2010	22.12.2010 25.02.2011		
43	1 Ersatzfahrzeug für Wasserförderung	290.000	253.750	36.250,0	290.000	253.750	36.250	03.12.2009 22.12.2010	22.12.2010 25.02.2011		
IV.	Teilsumme KP II Konservatorium und DS0278/09	740.000	647.500	92.500	704.484	616.424	88.060			31.076	
	Amt 31/DS 0285/09										
44	1. Lärmsanierung nördlicher Stadteingang	3.900.000	3.412.500	487.500	3.435.831	3.006.352	429.479	16.09.2009 31.10.2011	31.10.2011 31.12.2011	34.272	Änderungsantrag über Erweiterung d. Maßn. gestellt u. Verläng. d. Bew. Zeitraumes Bauvertrag am 16.11.10 übergeben,
45	2. Wiederherst. Gewässer Breitscheidstr. in Richtung Umflutehle	440.000	385.000	55.000	0	0	0	kein Zuwendungsbescheid			
46	3. Ausbau Weg als Deichzuw. von der Breitscheidstraße durch den Biederitzer Busch zum Umflutkanal	461.100	403.462	57.638	0	0	0	kein Zuwendungsbescheid			
47	4. Ausbau eines Weges als Deichzuwegung vom Puppendorfer Weg/ Gübser Weg zum Umflutkanal	340.000	297.500	42.500	307.009	268.633	38.376	10.12.2010 27.10.2011	30.11.2011 27.12.2011	28.867	
V.	Teilsumme KP II aus DS 0285/09:	5.141.100	4.498.462	642.638	3.742.840	3.274.985	467.855			63.139	

Landeshauptstadt Magdeburg
 FB Finanzservice - Investitionshaushalt Stand 31.10.2011



Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
 Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41

Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			nach Fertigstellung in Anspruch genommen			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	noch abzufordernde Fördermittel in EUR (Angaben lt. letzten Mittelabruf)	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinanspruchnahme Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR				
	SAB/DS 0316/09										
48	Oberflächenabdichtung der Altdeponie Hängelsberge	1.048.328	917.287	131.041	1.048.328	917.287	131.041	16.09.2009 08.11.2010	08.11.2010 20.01.2011		Verwendungsnachweis ohne Beanstandung
VI.	Teilsomme KP II SAB Altdeponie DS0316/09	1.048.328	917.287	131.041	1.048.328	917.287	131.041				
	DS 0252/09										
49	Verkehrslage Mitteldeutschland Online-Bereitstellung										
	Umweltdaten, techn. Ausrüstung	300.000	262.500	37.500	306.212	267.935	38.277	13.10.2010 15.12.2011	30.11.2011 30.01.2012	137.935	
50	Verkehrslage Mitteldeutschland - Online-Bereitstellung										
	Analyse, Auswertung, Statistik	412.329	360.788	51.541	413.788	362.065	51.723	17.12.2010 15.12.2011	24.11.2011 24.01.2012	106.788	Die Abnahme der Leistung erfolgt am 23.11.2011
51	Internetausbau zur bess.Versorgung										

VWN (Verwendungsnachweis)
 GWU (Gesamtwertumfang)

Landeshauptstadt Magdeburg FB Finanzservice - Investitionshaushalt Stand 31.10.2011											
Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41											
Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			nach Fertigstellung in Anspruch genommen			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	noch abzufordernde Fördermittel in EUR <small>(Angaben lt. letzten Mittelabruf)</small>	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinanspruchnahme Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Schluss-rechn.Leg.	Fertigst. des VWN		
	der Stadtteile Beyendorf/Sohlen, Randau, Calenberge u. Pechau	444.697	389.110	55.587	444.697	389.110	55.587	30.12.2010 23.11.2011	30.10.2011 31.12.2011	124.383	
	Förderung über das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt										
52	Beschaffung eines Abrollbehälters Hochwasser und Geräte zum Hochwasserschutz	144.400	126.400	18.000	0	0	0	kein Zuwendungsbescheid			
VII.	Teilsumme KP II DS0252/09 u. Internetausbau sowie Beschaffung Abrollcontainer	1.301.426	1.138.798	162.628	1.164.697	1.019.110	145.587			369.107	
53.	Magdeburger Hafen GmbH Ertüchtigung der Spundwand am Kanalhafen	18.000	15.750	2.250	18.000	15.750	2.250	18.12.2010 30.11.2011	30.11.2011 31.12.2011		
	STARK I - Kreditanteil	414.770	0,00	414.770	414.770	0,0	414.770	30.11.2011	31.12.2011		
VIII.	Teilsumme KP II Mgd. Hafen GmbH	432.770	15.750	417.020	432.770	15.750	417.020				

Landeshauptstadt Magdeburg
 FB Finanzservice - Investitionshaushalt Stand 31.10.2011



Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
 Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41

Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			nach Fertigstellung in Anspruch genommen			Beginn der Maßnahme Schlussrechn.Leg.	Ende der Maßnahme Fertigst. des VWN	noch abzufordernde Fördermittel in EUR (Angaben lt. letzten Mittelabruf)	Bemerkungen
		Mittel beantragt Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelanspruchnahme Gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50% in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR				
	Zusammenfassung:										
I.	Teilsumme KP II aus Pauschale an Kommunen - DS0104/09	4.770.000	4.167.625	602.375	4.745.522	4.139.705	605.817			103.488	
II.	Teilsumme KP II Schulinfrastruktur DS0104/09	8.835.000	7.730.625	1.104.375	8.698.806	7.611.457	1.087.349			54.973	
III.	Teilsumme KP II aus DS0225/09	22.099.460	15.592.027	6.152.433	22.122.059	15.486.010	6.636.049			2.155.132	
IV.	Teilsumme KP II Konservatorium u. DS0278/09	740.000	647.500	92.500	704.484	616.424	88.060			31.076	
V.	Teilsumme KP II aus DS0285/09	5.141.100	4.498.462	642.638	3.742.840	3.274.985	467.855			63.139	
VI.	Teilsumme KP II SAB Altdeponie DS0316/09	1.048.328	917.287	131.041	1.048.328	917.287	131.041			0	SAB trägt Eigenanteil selbst
VII.	Teilsumme KP II DS0252/09 u. Internetausbau u. Abrollc.	1.301.426	1.138.798	162.628	1.164.697	1.019.110	145.587			369.107	
VIII.	Teilsumme KP II Mgd. Hafen-GmbH	432.770	15.750	417.020	432.770	15.750	417.020			0	
IX.	Gesamtsumme KP II von I - VII	44.368.084	34.708.073	9.305.009	42.659.506	33.080.728	9.578.778			2.776.914	Deckung aus der Pauschale Mehrbedarf durch LH MD gedeckt
			Ant. Freier Träger 355.000								