

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0087/15	05.05.2015
zum/zur		
F0061/15 Fraktion CDU/FDP/BfM		
Bezeichnung		
Umsetzung LED-Pilotprojekt		
Verteiler	Tag	
Der Oberbürgermeister	26.05.2015	

Die Stadtverwaltung möchte die Fragen der Anfrage F0061/15 wie folgt beantworten:

1. Wie ist der aktuelle Bearbeitungsstand zur Umsetzung des Pilotprojektes?

Im Rahmen der Festlegungen der Lenkungsgruppe DENA wurde die Umsetzung des Pilotprojektes Straßenbeleuchtung im Rahmen eines Energieeinsparcontractings auf der Grundlage einer Anregung der Leitungsebene ausgesetzt. Der Orientierungsschwerpunkt liegt jetzt auf dem pilothaften Einsatz von LED- und Dimmtechnik des Magdeburger Rings.

Das zu realisierende Objekt „Umrüstung MD-Ring auf LED Beleuchtung zwischen Pfahlberg und Salbker Chaussee mit Auf- und Abfahrten (868 Leuchten)“ ist zur Ausschreibung vorbereitet. Der Bereich Magdeburger Ring/Ostseite zwischen B 1 Albert-Vater-Straße und Ausfahrt Ebdorfer Straße ist bereits realisiert.

2. Warum ist bisher nichts geschehen?

Da bisher die Finanzierung der o. g. Fortführungsmaßnahme noch nicht gesichert ist, ist eine Realisierung noch nicht möglich. Für die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel hat die Verwaltung Fördermittelanträge an das

- Bundeswirtschaftsministerium Berlin,
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
- Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft
- Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt und
- Landesverwaltungsamt

gestellt, leider wurden die Fördermittelanträge abgelehnt.

Eine Kostendeckung konnte bisher leider noch nicht erzielt werden. Dabei werden zwei Möglichkeiten diskutiert:

- Die Finanzierung erfolgt beginnend im HH-Jahr 2015 mit gegebenenfalls frei werdenden Haushaltsmitteln.
- In den HH-Plan 2016 ff werden ab dem kommenden Jahr Haushaltsmittel eingestellt.

3. Warum wurde der Stadtrat nicht entsprechend informiert?

Letztmalig wurde der Stadtrat mit der I0187/14 „Umsetzung Grundsatzbeschluss Energie- und Klimaschutzprogramm der Landeshauptstadt Magdeburg 2013-2015“ am 04.09.2014 im Rahmen der jährlichen Berichterstattung durch das Amt 31 informiert.

4. Welche Zeitschiene ist nun vorgesehen, den bestehenden Beschluss umzusetzen?

Nach Bereitstellung der Haushaltsmittel ist folgende Umsetzung geplant:

- Ausschreibung und Zuschlag (Zeitraum ca. 12 Wochen),
- Lieferung der Leuchten (Zeitraum ca. 14 Wochen) und
- Montage der Leuchten nach Lieferung in Eigenleistung.

Die investiven Mittelanmeldungen zum Haushalt 2016 werden gegenwärtig vorbereitet. Mittelfristig besteht für 2016 und 2017 ein Investitionsbedarf von jeweils 217 Tsd. Euro jährlich.

Dr. Scheidemann
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr