

Bauvorhaben: Sanierung Editha-Gymnasium		KST: 41400500	VKZ: I 154140005	Obj.Nr.: 260.00																																																								
Zeitraum	2016												2017												2018												2019												2020											
	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug				
<b>EW - Bau</b>	März 16 - März 17																																																											
Erarbeitung EW - Bau	11.03. - 17.06.																																																											
Prüfung u. Bestätigung EW-Bau FB 40 + Eb KGm	20.06. - 15.07.																																																											
Drucksache EW - Bau	20.06. - 28.07.																																																											
Bestätigung EW - Bau durch Ausschüsse bis SR	29.07. - 18.08.																																																											
Fördermittelantrag / Bewilligungsbescheid	19.08. - 31.03.17																																																											
	<b>weiterer Ablauf abhängig von Erteilung des Fördermittelbescheides, Annahme Erteilung bis 03/2017</b>																																																											
<b>Genehmigungsplanung</b>	April 17 - Juli 17																																																											
Erarbeitung Genehmigungsplanung / Bauantrag	01.04 - 30.04.																																																											
Prüfung / Baugenehmigung BOA	01.05. - 31.07.																																																											
<b>Ausführungsplanung und Vergabe</b>	August 17 - August 18																																																											
Erarbeitung Ausführungsplanung	01.08. - 30.11.																																																											
Vorbereiten der Vergabe	01.10. - 31.05.18																																																											
Ausschreibung und Vergabe	01.10. - 31.08.18																																																											
<b>Realisierung / Abrechnung</b>	Januar 18 - März 20																																																											
Realisierung	01.01. - 31.12.19																																																											
Projektabrechnung / Abnahmen	01.03. - 30.03.20																																																											
<b>Projektdokumentation / Verendungsnachweis</b>	Januar 20 - Juni 20																																																											
Dokumentation	01.01. - 30.04.																																																											
Verwendungsnachweis	01.01. - 30.06.																																																											