

Maßnahmen KP II

Darstellung der Fertigstellungstermine nach Antragstellung auf Verlängerung des Bewilligungszeitraumes beim Fördermittelgeber und der Investitionsbank sowie Umwidmung nicht benötigter finanzieller Mittel zu Gunsten anderer Maßnahmen

Stand 31.12.2011

Landeshauptstadt Magdeburg
 FB Finanzservice - Investitionshaushalt Stand 31.12.2011



Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
 Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41


Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			nach Fertigstellung in Anspruch genommen			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	restliche abgeforderte Fördermittel in 2012, die noch nicht eingegangen sind per 31.12.2011	Bemerkungen
		Mittel beantragt gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinanspruchnahme gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR				
	Pauschale an Kommunen DS0104/09:										
1	Gruson-Gewächshaus 1. BA	2.700.000	2.362.500	337.500	2.699.112	2.361.723	337.389	18.03.2010 30.06.2012	31.03.2011 18.08.2011		geprüfter VVN von der IB vom 29.09.2011 liegt vor
2	Soz.Zentrum B.-Brecht-Str./Soz.Zentrum	848.500	742.438	106.063	855.926	742.438	113.488	18.09.2009 30.09.2011	31.05.2011 11.10.2011		VVN liegt zur Prüfung bei der IB
3	KT Astonstr. 64	22.000	19.250	2.750	193.153	169.009	24.144	02.09.2009	30.06.2011		geprüfter VVN von der IB vom 31.08.2011 liegt vor
	Leitungsern./Ern.Fenster	170.000	148.750	21.250				30.06.2011	31.08.2011		
4	KT Lutherstr. 20	140.000	122.500	17.500	139.307	121.885	17.422	07.09.2009	30.09.2010		geprüfter VVN von der IB vom 18.11.2010 liegt vor
	Ern. Fenster							30.09.2010	30.11.2010		
5	KT Frankefelde	94.000	82.250	11.750	93.888	82.152	11.736	28.08.2009	25.05.2010		geprüfter VVN von der IB vom 18.11.2010 liegt vor
	Fassadensanierung							25.05.2010	25.07.2010		
6	KT Kroatenwuhne	75.000	65.625	9.375	141.574	123.878	17.696	17.11.2009	06.12.2010		geprüfter VVN von der IB vom 08.04.2011 liegt vor
	3 Sanitärbereiche-Erneuerung	74.300	65.013	9.288				06.12.2010	08.04.2011		
7	KT Westernplan							10.03.2010	30.04.2011		geprüfter VVN von der IB vom 04.10.2011 liegt vor
	(Albert-Vater-Straße)	70.000	61.250	8.750	52.999	40.250	12.749	30.06.2011	31.08.2011		
	San. Fenster										
8	KT Nachtweide 69	120.000	105.000	15.000	120.000	105.000	15.000	24.03.2010	30.04.2011		VVN liegt zur Prüfung bei der IB
	Planungsm.f.Teilsan.							31.08.2011	30.10.2011		
9	KT Walbecker Str.30 a/b	59.700	52.238	7.463	216.620	189.543	27.077	11.08.2009	06.12.2010		geprüfter VVN von der IB vom 08.04.2011 liegt vor
	Heizungssan./Fassade	160.000	140.000	20.000				06.12.2010	06.02.2011		
10	KT Moldenstraße	72.900	63.788	9.113	72.548	63.480	9.068	07.08.2009	06.05.2010		geprüfter VVN von der IB vom 17.11.2010 liegt vor
	Ern.Leitungssysteme							06.05.2010	06.07.2010		
11	KT Oststr. 1	50.000	43.750	6.250	49.993	43.744	6.249	01.07.2010	06.12.2010		geprüfter VVN von der IB vom 15.03.2011 liegt vor
	San. Zwei Sanitäranlagen							06.12.2010	06.02.2011		
12	KT V.-Jara-Str. 18	25.000	21.875	3.125	42.500	37.188	5.312	26.10.2009	07.01.2010		geprüfter VVN von der IB vom 19.07.2010. liegt vor
	Sanierung Sanitäranlagen	20.000	17.500	2.500				07.01.2010	07.03.2010		
	Fenstererneuerung										

Landeshauptstadt Magdeburg
 FB Finanzservice - Investitionshaushalt Stand 31.12.2011




Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden
 Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41

Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			nach Fertigstellung in Anspruch genommen			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	restliche abgeforderte Fördermittel in 2012, die noch nicht eingegangen sind per 31.12.2011	Bemerkungen
		Mittel beantragt gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinanspruchnahme gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR				
13	KH R.-Koch-Str. 4 Fassadensan./Dach	68.600	60.025	8.575	67.902	59.415	8.487	13.08.2010 28.02.2011	31.03.2011 28.04.2011		geprüfter VWN von der IB vom 16.09.2011 liegt vor
I.	Teilsomme KP II aus Pauschale an Kommunen/DS0104/09	4.770.000	4.173.750	596.250	4.745.522	4.139.705	605.817				
	Schulinfrastruktur DS0104/09:										
14	P.-Neruda-Str. 13 GS Klosterwuhne Baul.Brandschutz/Renov.	935.000	818.125	116.875	898.005	785.755	112.250	30.11.2009 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011		VWN liegt zur Prüfung bei der IB vor
15	Sporthalle P.-Neruda-Str.13 Planung GS Klosterwuhne	75.000	65.625	9.375	75.000	65.625	9.375	03.05.2010 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011	124.228	VWN liegt zur Prüfung bei der IB vor
16	Frankefelde 32, Sek Wille Fenster aust.u.Sonnensch.	480.000	420.000	60.000	457.508	400.320	57.188	07.10.2009 28.02.2011	28.02.2011 28.04.2011		geprüfter VWN von der IB vom 02.05.2011 liegt vor
17	Stormstr. 15/FÖSL Salzmannschule Fenster aust.u.Sonnenschutz Fassade	825.000	721.875	103.125	930.992	814.618	116.374	09.09.2010 31.12.2011	30.09.2011 28.02.2012	145.836	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB beantragt und genehmigt VWN bis zum 31.01.2012 beim RPA zur Prüfung letzte Rate wurde 2011 abgefordert
18	Helmstedter Str. 42 Sek Goethe Fenster aust.u.Sonnensch. u.Renov.d. Sporthalle	1.200.000	1.050.000	150.000	1.133.863	992.130	141.733	27.08.2009 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011	98.748	VWN liegt zur Prüfung bei der IB vor
19	Burchardstr. 5 FÖSG Am Wasserfall Fenster aust.u.Sonnensch. Fassadendämmung	735.000	643.125	91.875	597.863	523.130	74.733	07.10.2009 31.12.2010	31.12.2010 28.02.2011		geprüfter VWN von der IB vom 30.06.2011 liegt vor
20	Hans-Grade-Str. 120 Regenbogenschule Fenster austausch Nords.	135.000	118.125	16.875	123.233	107.829	15.404	19.08.2009 06.10.2010	06.10.2010 02.12.2010		geprüfter VWN von der IB vom 02.12.2010 liegt vor
21	Sporthalle Witzlebener Str.1 GS Pechauer Platz	75.000	65.625	9.375	75.000	65.625	9.375	27.01.2010 03.12.2010	03.12.2010 16.02.2011		geprüfter VWN von der IB vom 06.02.2011 liegt vor

Landeshauptstadt Magdeburg FB Finanzservice - Investitionshaushalt		Stand 31.12.2011									
Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41											
Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			nach Fertigstellung in Anspruch genommen			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	restliche abgeforderte Fördermittel in 2012, die noch nicht eingegangen sind per 31.12.2011	Bemerkungen
		Mittel beantragt gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinanspruchnahme gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Schlussrechnungslage	Fertigstellung des VWN		
	Planungskosten										
22	Sporthalle Großer Gang 1 GS Diesdorf Planungskosten	75.000	65.625	9.375	75.000	65.625	9.375	22.10.2010 31.07.2011	31.05.2011 30.09.2011		VWN liegt zur Prüfung bei der IB vor
23	Am Vogelsang 4, GS Vogel- sang Schulgeb. U.Sporth. Fensters.u.Sonnenschutz Dach u. Fassade	750.000	656.250	93.750	728.837	637.733	91.104	01.09.2009 16.11.2010	06.12.2010 21.02.2011		geprüfter VWN von der IB vom 21.02.2011 liegt vor
24	Sporthalle P.-Neruda-Str.13 Fenster/Dach/Fassade	1.150.000	1.006.250	143.750	1.223.975	1.070.979	152.996	01.09.2009 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011		VWN liegt zur Prüfung bei der IB vor
25	Sporthalle Witzlebener Str.1 GS Pechauer Platz Fenster, Dach, Fassade	850.000	743.750	106.250	836.153	731.634	104.519	27.01.2010 03.12.2010	03.12.2010 16.02.2011		geprüfter VWN von der IB vom 06.02.2011 liegt vor
26	Sporthalle Großer Gang 1 GS Diesdorf Fenster/Dach/Fassade	650.000	568.750	81.250	663.292	580.380	82.912	01.06.2009 30.09.2011	31.05.2011 30.11.2011	123.806	VWN liegt zur Prüfung bei der IB vor
27	Schulkomplex A.-Vater-Str. 1. BA	900.000	787.500	112.500	880.085	770.074	110.011	28.04.2010 31.08.2011	31.05.2011 31.10.2011		geprüfter VWN von der IB vom 22.09.2011 liegt vor
II.	Teilsumme KP II Schulinfrastruktur DS 104/09:	8.835.000	7.730.625	1.104.375	8.698.806	7.611.457	1.087.349			145.836	
28	DS0225/09 KP II Stadtumbau Ost: Diesdorfer Schwimmhalle Kreditanteil STARK I Sanierung der SH	4.000.000 3.925.000	3.500.000	500.000 3.925.000	7.925.000	3.500.000	4.425.000	09.02.2010 31.12.2011	31.12.2011 31.01.2012	175.000	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bei der IB und Fördermittelgeber beantragt Änderungsbescheid vom MLV liegt vor.
29	Frühkindliche Infrastruktur: KT Fliederhof I und II/Göderitz Teilsanierung	2.068.000 davon 355.000 EUR durch Fr. Träger	1.498.875	214.125	2.067.912	1.498.875	214.037 355.000	11.02.2010 31.07.2011	30.04.2011 30.09.2011		geprüfter VWN von der IB vom 30.11.2011 liegt vor
30	KT Kindertraum u. Schilfbreite Brecht-Straße Teilsanierung	1.620.000	1.417.500	202.500	1.711.851	1.417.500	294.351	18.09.2010 31.08.2011	31.05.2011 15.10.2011	76.100	VWN liegt zur Prüfung bei der IB vor letzte Rate wurde 2011 abgefordert

Landeshauptstadt Magdeburg FB Finanzservice - Investitionshaushalt		Stand 31.12.2011		2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel		nach Fertigstellung in Anspruch genommen		Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	restliche abgeforderte Fördermittel in 2012, die noch nicht eingegangen sind per 31.12.2011	Bemerkungen
Pos.	Maßnahme	Mittel beantragt gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR			Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelan-spruchnahme gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR		
31	KT Lennestraße 1 Teilsanierung	690.600	604.275	86.325	687.703	601.740	85.963	20.11.2009 31.07.2011	31.05.2011 30.09.2011	153	geprüfter VWN von der IB vom 17.10.2011 liegt vor
32	KT Faberstraße 31 Teilsanierung	820.000	717.500	102.500	872.000	717.500	154.500	01.02.2010 31.08.2011	31.05.2011 15.10.2011	66.100	VWN liegt zur Prüfung bei der IB vor letzte Rate wurde 2011 abgefordert
33	KT Nachtweide 69 Teilsanierung	1.700.000	1.487.500	212.500	1.691.218	1.479.816	211.402	16.03.2010 31.08.2011	30.06.2011 31.10.2011		VWN liegt zur Prüfung bei der IB vor
	KP II - sonstige Infrastruktur										letzte Rate wurde 2011 abgefordert Bestätigung vom Fördermittelgeber über Verlängerung des Bewilligungszeitraumes liegt vor.
34	Kloster UNSER LIEBEN FRAUEN	2.500.000	2.187.500	312.500	2.500.000	2.187.500	312.500	16.04.2010 31.12.2011	31.12.2011 28.02.2012	873.366	letzte Rate wurde 2011 abgefordert Bestätigung vom Fördermittelgeber über Verlängerung des Bewilligungszeitraumes liegt vor.
35	Kulturhistorisches Museum	4.000.000	3.500.000	500.000	4.000.000	3.500.000	500.000	27.01.2010 30.12.2011	30.12.2011 28.02.2012	942.687	letzte Rate wurde 2011 abgefordert Bestätigung vom Fördermittelgeber über Verlängerung des Bewilligungszeitraumes liegt vor.
	KP II Kommunale und andere Einrichtungen der Weiterbildung:										
36	Volkshochschule	704.860	616.753	88.107	666.375	583.079	83.296	08.03.2010 30.04.2011	30.04.2011 04.07.2011		geprüfter VWN von der IB vom 04.07.2011 liegt vor
	Mobiles Klassenzimmer										
37	Sek Schellheimer	24.200	21.175	3.025	0	0	0	kein Zuwendungsbescheid			
38	Siemens-Gymnasium	24.200	21.175	3.025	0	0	0	kein Zuwendungsbescheid			
39	GS Nordwest	22.600	19.775	2.825	0	0	0	kein Zuwendungsbescheid			
III.	Teilsumme KP II aus DS0225/09	22.099.460	15.592.028	6.152.432	22.122.059	15.486.010	6.636.049			1.958.253	
	EA Fr. Träger			355.000							
	Antrag liegt im FB 02 vor										
40	Thiem20 Konservatorium	95.000	83.125	11.875	65.459	57.277	8.182	23.06.2010 31.03.2011	31.03.2011 31.05.2011		VWN liegt in der IB zur Prüfung vor
41	EB Konservatorium/Sonnenschutzrollos	55.000	48.125	6.875	49.025	42.897	6.128	10.12.2010 30.09.2011	30.09.2011 30.11.2011		VWN liegt in der IB zur Prüfung vor

Landeshauptstadt Magdeburg FB Finanzservice - Investitionshaushalt		Stand 31.12.2011		2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel		nach Fertigstellung in Anspruch genommen		Beginn	Ende der	restliche <u>abgeforderte</u> Fördermittel in 2012, die noch nicht eingegangen sind per 31.12.2011	Bemerkungen
Pos.	Maßnahme	Mittel beantragt gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR			Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinan- spruchnahme gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR		
	DS0278/09 Katastrophenschutz										
	Beschaffung von 2 Fahrzeugen										
42	1 Wechselladerfahrz. mit 1 Container,	300.000	262.500	37.500	300.000	262.500	37.500	21.12.2009 22.12.2010	22.12.2010 25.02.2011		
43	1 Ersatzfahrzeug für Wasserförderung	290.000	253.750	36.250	290.000	253.750	36.250	03.12.2009 22.12.2010	22.12.2010 25.02.2011		
IV.	Teilsomme KP II Konservatorium und DS0278/09	740.000	647.500	92.500	704.484	616.424	88.060				
	Amt 31/DS 0285/09										
44	1. Lärmsanierung nördlicher Stadt- eingang	3.900.000	3.412.500	487.500	3.435.831	3.006.352	429.479	16.09.2009 26.10.2011	25.08.2011 15.12.2011	136.843	letzte Rate wurde 2011 abgefordert Änderungsantrag über Erweiterung d. Maßn. gestellt u. Verläng .d.Bew. Zeitraumes Bauvertrag am 16.11.10 übergeben,
45	2. Wiederherst.Gewässer Breitscheid- str. in Richtung Umflutehle	440.000	385.000	55.000	0	0	0	kein Zuwendungsbescheid			
46	3. Ausbau Weg als Deichzuw.von der Breitscheidstraße durch den Biederitzer Busch zum Umflutkanal	461.100	403.462	57.638	0	0	0	kein Zuwendungsbescheid			
47	4. Ausbau eines Weges als Deichzu- wegung vom Puppendorfer Weg/ Gübser Weg zum Umflutkanal	340.000	297.500	42.500	307.009	268.633	38.376	10.12.2010 25.10.2011	30.11.2011 08.12.2011	4.889	Der VWN wurde am 08.12.2011 der IB übergeben. letzte Rate wurde 2011 abgefordert
V.	Teilsomme KP II aus DS 0285/09:	5.141.100	4.498.462	642.638	3.742.840	3.274.985	467.855			141.732	

Landeshauptstadt Magdeburg FB Finanzservice - Investitionshaushalt		Stand 31.12.2011									
Maßnahmen, die aus dem Konjunkturpaket II finanziert werden Bezüglich der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem EB KGm Position 1 - 41											
Pos.	Maßnahme	2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel			nach Fertigstellung in Anspruch genommen			Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	restliche abgeforderte Fördermittel in 2012, die noch nicht eingegangen sind per 31.12.2011	Bemerkungen
		Mittel beantragt gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinanspruchnahme gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR				
	SAB/DS 0316/09										
48	Oberflächenabdichtung der Altdeponie Hängelsberge	1.048.328	917.287	131.041	1.048.328	917.287	131.041	16.09.2009 08.11.2010	08.11.2010 20.01.2011		Verwendungsnachweis ohne Beanstandung
VI.	Teilsumme KP II SAB Altdeponie DS0316/09	1.048.328	917.287	131.041	1.048.328	917.287	131.041				
	DS 0252/09										
49	Verkehrslage Mitteldeutschland Online-Bereitstellung Umweltdaten, techn. Ausrüstung	300.000	262.500	37.500	305.584	267.386	38.198	13.10.2010 15.12.2011	30.11.2011 06.02.2012	137.935	Übergabe des VWN am 06.02.2012 an die Bewilligungsbehörde letzte Rate wurde 2011 abgefordert
50	Verkehrslage Mitteldeutschland - Online-Bereitstellung Analyse, Auswertung, Statistik	412.329	360.788	51.541	413.721	362.059	51.715	17.12.2010 15.12.2011	24.11.2011 06.02.2012	106.788	Die Abnahme der Leistung erfolgt am 23.11.2011 letzte Rate wurde 2011 abgefordert
51	Internetausbau zur bess.Versorgung der Stadtteile Beyendorf/Sohlen, Randau, Calenberge u. Pechau	444.697	389.110	55.587	444.697	389.110	55.587	30.12.2010 03.11.2011	30.10.2011 30.01.2012	124.383	Prüfung des VWN bis zum 20.01.2012 vom RPA - Übergabe an die IB bis zum 26.01.2012 letzte Rate wurde 2011 abgefordert

Landeshauptstadt Magdeburg FB Finanzservice - Investitionshaushalt		Stand 31.12.2011		2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel		nach Fertigstellung in Anspruch genommen		Beginn der Maßnahme	Ende der Maßnahme	restliche <u>abgeforderte</u> Fördermittel in 2012, die noch nicht eingegangen sind per 31.12.2011	Bemerkungen
Pos.	Maßnahme	Mittel beantragt gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR			Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinan- spruchnahme gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR		
	Förderung über das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt										
52	Beschaffung eines Abrollbehälters Hochwasser und Geräte zum zum Hochwasserschutz	144.400	126.350	18.050	0	0	0	kein Zuwendungsbescheid			
VII.	Teilsumme KP II DS0252/09 u. Internetausbau sowie Beschaf- fung Abrollcontainer	1.301.426	1.138.748	162.678	1.164.002	1.018.555	145.500			369.107	
53.	Magdeburger Hafen GmbH Ertüchtigung der Spundwand am Kanalhafen STARK I - Kreditanteil	18.000 414.770	15.750 0,00	2.250 414.770	18.000 414.770	15.750 0,0	2.250 414.770	18.12.2010 30.11.2011 30.11.2011	30.11.2011 31.12.2011 31.12.2011		Der Zuwendungsbescheid wird dem RPA kurzfristig übergeben und bis zum 28.02.2012 der IB übergeben.
VIII.	Teilsumme KP II Mgd. Hafen GmbH	432.770	15.750	417.020	432.770	15.750	417.020				

Landeshauptstadt Magdeburg FB Finanzservice - Investitionshaushalt		Stand 31.12.2011		2009 - 2011 beantragte/beanspruchte Mittel		nach Fertigstellung in Anspruch genommen		Beginn	Ende der	restliche <u>abgeforderte</u> Fördermittel in 2012, die noch nicht eingegangen sind per 31.12.2011	Bemerkungen
Pos.	Maßnahme	Mittel beantragt gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR			Öffentl. Finanz. Kommune in EUR	Mittelinan- spruchnahme gesamt in EUR	Mittel Bund/Land 87,50 % in EUR	Öffentl. Finanz. Kommune in EUR		
	Zusammenfassung:										
I.	Teilsumme KP II aus Pauschale an Kommunen - DS0104/09	4.770.000	4.173.750	596.250	4.745.522	4.139.705	605.817			0	
II.	Teilsumme KP II Schulinfrastruktur DS0104/09	8.835.000	7.730.625	1.104.375	8.698.806	7.611.457	1.087.349			145.836	
III.	Teilsumme KP II aus DS0225/09	22.099.460	15.592.028	6.152.432	22.122.059	15.486.010	6.636.049			1.958.253	
IV.	Teilsumme KP II Konservatorium u. DS0278/09	740.000	647.500	92.500	704.484	616.424	88.060			0	
V.	Teilsumme KP II aus DS0285/09	5.141.100	4.498.462	642.638	3.742.840	3.274.985	467.855			141.732	
VI.	Teilsumme KP II SAB Altdeponie DS0316/09	1.048.328	917.287	131.041	1.048.328	917.287	131.041			0	SAB trägt Eigenanteil selbst
VII.	Teilsumme KP II DS0252/09 u. Internetausbau u. Abrollc.	1.301.426	1.138.748	162.678	1.164.002	1.018.555	145.500			369.107	
VIII.	Teilsumme KP II Mgd. Hafen-GmbH	432.770	15.750	417.020	432.770	15.750	417.020			0	
IX	Gesamtsumme KP II von I - VII	44.368.084	34.714.149	9.298.934	42.658.811	33.080.173	9.578.691			2.614.928	
			Ant. Freier Träger	355.000 9.653.934							