

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Datum 26.04.2016
Dezernat II	Amt II/01	Öffentlichkeitsstatus öffentlich

I N F O R M A T I O N

I0115/16

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	03.05.2016	nicht öffentlich
Stadtrat	19.05.2016	öffentlich

Thema: Projektstatus Hochwasser

Aufgrund des Antrages 0111/13 hat der Stadtrat am 14.10.2013 beschlossen, dass monatlich über die Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 bei der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB), insbesondere über die Wiederinbetriebnahme der Straßenbahn nach Rothensee/Barleber See und Herrenkrug zu berichten ist. Da der Straßenbahnbetrieb auf allen Strecken wieder aufgenommen wurde, wird zukünftig nur noch eine vierteljährliche Berichterstattung erfolgen (siehe dazu I0313/14). Mit dieser Information wird Ihnen der Projektstatus „Hochwasser“ zum 31.03.2016 vorgelegt.

In der Anlage wurde von der MVB der aktuelle Projektstatus „Hochwasser“ dargestellt. Die Tabelle „Projektstatus Hochwasser“ zeigt die Fortschritte und Maßnahmen aller Schäden der MVB auf. Es werden insgesamt 11 Schwerpunkte ausgewiesen, von denen die Maßnahmen „Präventivmaßnahmen“, „Schienenersatzverkehre“, „Provisorische Inbetriebnahme Betriebshof Nord“ und „Gleisanlage Alt Salbke“ aktuell abgeschlossen sind.

Für die Maßnahme „Erneuerung Strombrückenzug“ wurde der Fördermittelantrag der MVB zurückgezogen, da die Planung über die Landeshauptstadt Magdeburg läuft und die Kosten für die Signalisierung des geforderten Begegnungsverbots auf der Anna-Ebert-Brücke ins Hauptprojekt der Stadt übernommen wurden.

Der Fördermittelantrag für den Gleisbau August-Bebel-Damm wurde am 17.11.2014 gestellt, den Bescheid erhielt die MVB am 11.06.2015. Aufgrund einer Planungsfortschreibung stellte die MVB mit Datum vom 10.03.2016 einen Änderungsantrag. Die ersten Fördermittel wurden an die MVB ausgezahlt. Die Planungsleistungen wurden beauftragt.

Mittels eines mobilen Gleichrichterunterwerks ist derzeit ein regulärer 10-Minuten-Takt in Richtung Herrenkrug bis zum Betriebshof Nord sichergestellt. Der Fördermittelantrag für die Gesamtmaßnahme Herrenkrug wurde am 16.10.2014 gestellt. Die MVB hat am 27.01.2015 einen Fördermittelbescheid erhalten. Mit Datum vom 29.02.2016 wurde aufgrund einer Planungsfortschreibung ein Änderungsantrag gestellt. Die ersten Fördermittel wurden an die MVB ausgezahlt. Das Projekt befindet sich aktuell in der planmäßigen Umsetzung.

Für alle Projekte wurden Fördermittel beantragt, für acht Maßnahmen erhielt die MVB einen Fördermittelbescheid, für sechs sind bereits Fördermittel geflossen. Ein Fördermittelantrag wurde abgelehnt.

Zimmermann

Anlage

Projektstatus Hochwasser bis 31.03.2016 – nicht öffentlich