

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Datum 02.10.2018
Dezernat VI	Amt 66	Öffentlichkeitsstatus öffentlich

I N F O R M A T I O N

I0243/18

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	23.10.2018	nicht öffentlich
Stadtrat	01.11.2018	öffentlich

Thema: Bericht über den Stand der Bauarbeiten EÜ ERA

In seiner Sitzung am 07.12.2017 hat der Stadtrat im Zusammenhang mit der DS0453/17/1 die Verwaltung beauftragt, in der ersten Stadtratssitzung eines jeden Quartals dem Stadtrat über den Stand der Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee zu berichten.

Planungsmangel (Entwurfsplanung)

Die Versicherung befindet sich momentan in Prüfung der durch die Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) bzw. die DB Netz AG (DB AG) angemeldeten Mängel und entsprechenden Schadensersatzansprüche. Ein Prüfergebnis liegt weiterhin noch nicht vor.

Bauablauf

Die Übergabe an den Spurplan (Überbauten Gleise 1 bis 5) erfolgte planmäßig zum 03.08.2018. Die Herstellung der Bohrpfähle wurde Ende Juni 2018 abgeschlossen. Die Herstellung der Tunneldecken Nordseite im Bereich des Kölner-Platzes und bis Portal Richtung Damaschkeplatz ist erfolgt (siehe Anlage Bautenstand). Damit ist die Tunneldecke bis auf den Bereich Alte Feuerwache bis Portal Ost (Nordröhre) fertiggestellt. Dieser letzte Bereich wird bis ca. 05/2019 komplettiert.

Gleichzeitig wurde mit dem Aushub und der Herstellung der zukünftigen Zufahrt Tiefgarage City-Carré begonnen (Achse 110). Die Fertigstellung ist unabhängig vom Haupt-Tunnel bis 03/2019 geplant. Der Beginn des Aushubs unter Deckel in den Tunnelröhren aus Richtung West (Damaschkeplatz) ist ab 03/2019 geplant.

Gebäudesicherung ERA 38 bis 42

Die Unterfangungsarbeiten für die Gebäude ERA 38, 40 und 42 sind abgeschlossen.

Schnittstelle mit der 2. NS-Verbindung MVB

Aufgrund des aktuellen Planfeststellungsbeschlusses der MVB zur 2. NS-Verbindung ergeben sich im Bereich Damaschkeplatz Schnittstellen zum Bauvorhaben Ernst-Reuter-Allee. Hier ergeben sich sowohl technische als auch terminliche Abhängigkeiten. Hierzu gab und gibt es Abstimmungen mit der MVB zu den Leistungsgrenzen und der Bauphasenplanung.

Entscheidungen Stadtrat zur (Nicht)Umsetzung Masterplan (Umfeldgestaltung)

- Naturstein-Belag – Umsetzung/Ausführung wird derzeit abschließend in Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt geprüft
- Beleuchtung unterhalb der EÜ's – ein Ing-Büro wurde mit der Prüfung einer neuen Variante des Lichtbandes beauftragt, welche im Hinblick des fortgeschrittenen Bautenstandes realisierbar ist
- Gestaltung Portale – ein Architektur- und Landschaftsbüro wurde mit der „Ideenfindung“ beauftragt

Dr. Scheidemann
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr

Anlage:

Anlage 1 Übersicht Decken