

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0265/21	21.06.2021
zum/zur		
F0167/21		
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz Stadtrat Guderjahn		
Bezeichnung		
Beleuchtung Dom, Sachstand		
Verteiler	Tag	
Der Oberbürgermeister	29.06.2021	

Zu den in der Stadtratssitzung am 10.06.2021 gestellten Fragen in der Anfrage F0167/21 möchte die Stadtverwaltung wie folgt antworten.

1. Wie ist der aktuelle Sachstand, wurde die Planung beauftragt? Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht und wann ist damit zu rechnen?

Im Januar 2020 erfolgte eine Angebotsabfrage bei 4 Lichtplanern. Die Aufgabenstellung für die Planer wurde zuvor in Abstimmung zwischen der Verwaltung (Bg VI, Amt 61, Amt 66) und Vertretern der Domgemeinde, des LDA Sachsen-Anhalt, der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und der Dombaukommission erarbeitet und abgestimmt.

Lediglich 2 Büros gaben ein Angebot ab. Die anderen beiden Büros haben mündlich abgesagt. Die Auswertung der beiden Angebote erfolgte durch das gleiche Gremium, welches die Aufgabenstellung erarbeitet hat. Das Büro *Hanke + Partner* wurde mit großer Mehrheit ausgewählt, da es sich besser an die Aufgabenstellung gehalten hat. Der Zuschlag an das Büro *Hanke + Partner* erfolgte im September 2020.

Die 1. Probeanstrahlung im Januar 2021 musste aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Einschränkungen (Corona-Pandemie) verschoben werden. Sie wurde dann im April 2021 erfolgreich durchgeführt. Da die Aufgabenstellung bestmöglich berücksichtigt wurde, kann auf eine weitere Probeanstrahlung verzichtet werden. Derzeit erfolgt die Erstellung der Entwurfsplanung.

2. Wann ist mit der Inbetriebnahme der Beleuchtung des Magdeburger Dom zu rechnen?

Die ursprünglich geplante Fertigstellung und Inbetriebnahme der Beleuchtung des Magdeburger Domes zur Lichterwelt 2021/2022 ist aufgrund der pandemiebedingten Verzögerungen nicht mehr haltbar. Aktuell ist eine Fertigstellung im II. Quartal 2022 realistisch.

Rehbaum