

Stand der Ausgaben und Einnahmen (SOLL/IST-Vergleich)

Projekt Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee

Stichtag 31.08.2021

I0186/21 - Anlage 3

Landeshauptstadt Magdeburg					
Hochrechnung bis Bauzeitende (DS0338/20)			IST: Stand zum 31.08.2021		
Gesamt	davon Ausgaben	davon Einnahmen	davon Ausgaben	davon Einnahmen	
Bauvolumen (inkl. Nebenkosten)	153,94 Mio. €	153,94 Mio. €	110,71 Mio. €		
Konzessionspartner Verrechnung an LH MD	26,42 Mio. €	26,42 Mio. €	20,13 Mio. €		
Nachteilsausgleich	4,20 Mio. €	4,20 Mio. €	3,90 Mio. €		
Einnahmen LH MD von Konzessionspartnern	-0,32 Mio. €	-0,32 Mio. €			-0,20 Mio. €
Zwischensumme nach Verrechnung zwischen den Konzessionspartnern	<u>184,24 Mio. €</u>	<u>184,56 Mio. €</u>	<u>134,74 Mio. €</u>		<u>-0,20 Mio. €</u>
k.b. Anteil LH MD verrechnet an DB (41,32%)	-72,25 Mio. €	-72,25 Mio. €			-41,77 Mio. €
k.b. Anteil DB verrechnet an LH MD (58,68%)	13,14 Mio. €	13,14 Mio. €	7,45 Mio. €		
Vorteilsausgleich	-8,72 Mio. €	-8,72 Mio. €	nach Projektabschluss		
Zwischensumme nach Verrechnung zwischen den Kreuzungspartnern	<u>116,40 Mio. €</u>	<u>197,70 Mio. €</u>	<u>142,19 Mio. €</u>		<u>-41,97 Mio. €</u>
Fördermittel	-37,08 Mio. €	-37,08 Mio. €			-23,58 Mio. €
LH MD Verrechnung an Sonstige	-0,02 Mio. €	-0,02 Mio. €			-0,02 Mio. €
Summe Städtischer Haushalt	<u>79,30 Mio. €</u>	<u>197,70 Mio. €</u>	<u>142,19 Mio. €</u>		<u>-65,58 Mio. €</u>