

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b>					
	Hochrechnung bis Bauzeitende (DS0338/20)			IST: Stand zum 31.12.2021	
	<b>Gesamt</b>	davon Ausgaben	davon Einnahmen	davon Ausgaben	davon Einnahmen
Bauvolumen (inkl. Nebenkosten)*	153,94 Mio. €	153,94 Mio. €		119,10 Mio. €	
Konzessionspartner Verrechnung an LH MD	26,42 Mio. €	26,42 Mio. €		22,70 Mio. €	
Nachteilsausgleich	4,20 Mio. €	4,20 Mio. €		3,90 Mio. €	
Einnahmen LH MD von Konzessionspartnern	-0,32 Mio. €		-0,32 Mio. €		-0,24 Mio. €
<b>Zwischensumme nach Verrechnung</b>	<b>184,24 Mio. €</b>	<b>184,56 Mio. €</b>	<b>-0,32 Mio. €</b>	<b>145,70 Mio. €</b>	<b>-0,24 Mio. €</b>
k.b. Anteil LH MD verrechnet an DB (41,32%)	-72,25 Mio. €		-72,25 Mio. €		-46,70 Mio. €
k.b. Anteil DB verrechnet an LH MD (58,68%)	13,14 Mio. €	13,14 Mio. €		9,16 Mio. €	
Vorteilsausgleich	-8,72 Mio. €		-8,72 Mio. €	nach Projektabschluss	
<b>Zwischensumme nach Verrechnung</b>	<b>116,40 Mio. €</b>	<b>197,70 Mio. €</b>	<b>-81,30 Mio. €</b>	<b>154,86 Mio. €</b>	<b>-46,94 Mio. €</b>
Fördermittel	-37,08 Mio. €		-37,08 Mio. €		-28,08 Mio. €
LH MD Verrechnung an Sonstige	-0,02 Mio. €		-0,02 Mio. €		-0,02 Mio. €
<b>Summe Städtischer Haushalt</b>	<b>79,30 Mio. €</b>	<b>197,70 Mio. €</b>	<b>-118,40 Mio. €</b>	<b>154,86 Mio. €</b>	<b>-75,04 Mio. €</b>