

Stand der Ausgaben und Einnahmen (SOLL/IST-Vergleich)

Projekt Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee

Stichtag 31.03.2022

I0068/22 - Anlage 2

Landeshauptstadt Magdeburg					
	Hochrechnung bis Bauzeitende (DS0338/20)		IST: Stand zum 31.03.2022		
	Gesamt	<u>davon</u> <u>Ausgaben</u>	<u>davon</u> <u>Einnahmen</u>	<u>davon</u> <u>Ausgaben</u>	<u>davon</u> <u>Einnahmen</u>
Bauvolumen (inkl. Nebenkosten)*	153,94 Mio. €	153,94 Mio. €		123,53 Mio. €	
Konzessionspartner Verrechnung an LH MD	26,42 Mio. €	26,42 Mio. €		22,70 Mio. €	
Nachteilsausgleich	4,20 Mio. €	4,20 Mio. €		3,90 Mio. €	
Einnahmen LH MD von Konzessionspartnern	-0,32 Mio. €		-0,32 Mio. €		-0,24 Mio. €
Zwischensumme nach Verrechnung zwischen den Konzessionspartnern	<u>184,24 Mio. €</u>	184,56 Mio. €	-0,32 Mio. €	150,13 Mio. €	-0,24 Mio. €
k.b. Anteil LH MD verrechnet an DB (41,32%)	-72,25 Mio. €		-72,25 Mio. €		-47,72 Mio. €
k.b. Anteil DB verrechnet an LH MD (58,68%)	13,14 Mio. €	13,14 Mio. €		9,16 Mio. €	
Vorteilsausgleich	-8,72 Mio. €		-8,72 Mio. €	nach Projektabschluss	
Zwischensumme nach Verrechnung zwischen den Kreuzungspartnern	<u>116,40 Mio. €</u>	197,70 Mio. €	-81,30 Mio. €	159,29 Mio. €	-47,96 Mio. €
Fördermittel	-37,08 Mio. €		-37,08 Mio. €		-28,08 Mio. €
LH MD Verrechnung an Sonstige	-0,02 Mio. €		-0,02 Mio. €		-0,02 Mio. €
Summe Städtischer Haushalt	<u>79,30 Mio. €</u>	<u>197,70 Mio. €</u>	<u>-118,40 Mio. €</u>	<u>159,29 Mio. €</u>	<u>-76,06 Mio. €</u>