

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> - Die Oberbürgermeisterin -		Datum 30.01.2023
Dezernat IV	Amt FB 42	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich

**INFORMATION**

**I0026/23**

Beratung	Tag	Behandlung
Die Oberbürgermeisterin	07.02.2023	nicht öffentlich
Kulturausschuss	22.02.2023	öffentlich
Finanz- und Grundstücksausschuss	08.03.2023	öffentlich
Stadtrat	16.03.2023	öffentlich

Thema: Zwischeninformation zur DS0150/21 "Neue Dauerausstellung Schulgeschichte im Kulturhistorischen Museum"

Das Projekt umfasst eine vollständig neu konzipierte und neu gestaltete Präsentation der Dauerausstellung Schulgeschichte in den vier durch EFRE-Mittel sanierten Räumen R101-104 und dem Raum 105 im Kulturhistorischen Museum.

Der vor Projektbeginn in der Drucksache avisierte Fertigstellungstermin November 2022 ist durch erhebliche coronabedingte Verzögerungen zunichte gemacht worden, worauf eine Eröffnung im Juni 2023 als Planungsziel festgelegt wurde.

Die konzeptionellen, gestalterischen und inhaltlichen Planungen sind sehr weit fortgeschritten. Seit Mai 2022 werden diese durch einen Beirat begleitet, der mit Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Seniorinnen besetzt ist, und so die generationsübergreifenden Zielgruppen der Ausstellung repräsentiert.

Eine große Herausforderung stellten die enormen Preissteigerungen im vergangenen Jahr dar. Bereits weit fortgeschrittenen Planungen mussten angepasst werden und fest eingeplante Elemente gestrichen werden. Trotz dieser Anpassungen und laufend aktualisierter Kostenschätzungen durch das Planungsbüro hatte die größte Ausschreibung des Projekts, die der Tischlerleistungen, im Dezember 2022 ein nicht mit dem Budget vereinbares Ergebnis und musste aufgehoben werden. Aufgrund der daraufhin nötigen neuerlichen Umplanungen zur Kostenersparnis und neuer Ausschreibung der Tischlerleistungen ist der Eröffnungstermin Juni 2023 nicht zu halten. Die Eröffnung ist nun für den 10.09.2023 vorgesehen.

Stieler-Hinz