

Stand der Ausgaben und Einnahmen (SOLL/IST-Vergleich)

Projekt Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee

Stichtag 13.04.2023

10095/23 - Anlage 2

	Landeshauptstadt Magdeburg				
	Hochrechnung bis Bauzeitende (DS0338/20)			IST: Stand zum 13.04.2023	
	Gesamt	davon Ausgaben	davon Einnahmen	davon Ausgaben	davon Einnahmen
Bauvolumen (inkl. Nebenkosten)*	153,94 Mio. €	153,94 Mio. €		140,05 Mio. €	
Konzessionspartner Verrechnung an LH MD	26,42 Mio. €	26,42 Mio. €		23,74 Mio. €	
Nachteilsausgleich	4,20 Mio. €	4,20 Mio. €		3,90 Mio. €	
Einnahmen LH MD von Konzessionspartnern	-0,32 Mio. €		-0,32 Mio. €		-0,24 Mio. €
Zwischensumme nach Verrechnung zwischen den Konzessionspartnern	184,24 Mio. €	184,56 Mio. €	-0,32 Mio. €	167,69 Mio. €	-0,24 Mio. €
k.b. Anteil LH MD verrechnet an DB (41,32%)	-72,25 Mio. €		-72,25 Mio. €		-65,10 Mio. €
k.b. Anteil DB verrechnet an LH MD (58,68%)	13,14 Mio. €	13,14 Mio. €		9,79 Mio. €	
Vorteilsausgleich	-8,72 Mio. €		-8,72 Mio. €		-7,85 Mio. €
Zwischensumme nach Verrechnung zwischen den Kreuzungspartnern	116,40 Mio. €	197,70 Mio. €	-81,30 Mio. €	177,48 Mio. €	-73,19 Mio. €
Fördermittel	-37,08 Mio. €		-37,08 Mio. €		-28,90 Mio. €
LH MD Verrechnung an Sonstige	-0,02 Mio. €		-0,02 Mio. €		-0,02 Mio. €
Summe Städtischer Haushalt	79,30 Mio. €	197,70 Mio. €	-118,40 Mio. €	177,48 Mio. €	-102,11 Mio. €