

KG nach DIN 276	Gewerk / Leistung	Kosten-berechnung	Auftrags - summe	Nachtrags - summe	Gesamtauftrag einschl.NA	Rechnung Gesamtbetrag (netto+1,14%MW St)	Auftragsrest	offene Vergaben und Nachträge	Kostenstand	Vergleich mit Kostenrahmen (+) Minderbedarf (-) Mehrbedarf	Bemerkung
	GESAMT (netto+1,14% MWSt)	70.113.000,00	50.515.013,63	3.881.875,28	54.412.399,74	19.372.355,25	37.524.395,53	37.205.577,82	91.641.279,47	-21.528.279,47	da Vorsteuerabzug: Kosten=netto+1,14%MWSt
100	Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	Herrichten und Erschließen	37.000,00	44.707,67	12.318,91	57.026,58	47.100,65	799,94	29.000,00	71.611,72	-35.166,72	
210	Herrichten	8.000,00	12.474,06	10.088,95	22.563,01	21.659,64	0,00	0,00	21.415,50	8.000,00	
	Kampfmittelsondierung										
	Gehölzrückschnitte										
220	Öffentliche Erschließung	29.000,00	799,94	0,00	799,94	0,00	799,94	29.000,00	25.041,97	-799,94	
230	Nichtöffentliche Erschließung	0,00	31.433,67	2.229,96	33.663,63	25.441,00	0,00		25.154,25	0,00	
	Rückbau Trinkwasser-HA alt										
	Ausschleifung Trafostation										
	Umverlegung Kabel Vodafone										
	Erneuerung RW-Anschlusskanal						0,00				
300	Bauwerk	34.390.343,63	30.525.386,34	4.061.905,65	34.587.291,99	9.911.469,23	24.323.856,30	24.477.373,84	49.631.430,28	-16.765.516,43	
310	Baugrube	433.389,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.389,67	
							0,00				
							0,00				
320	Gründung	3.496.830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	168.067,23	3.328.763,29	
	Fußboden Wandelgänge EG										
330	Außenwände	5.394.245,49	19.067.281,52	3.609.598,57	22.676.880,09	7.333.789,18	15.343.090,91	5.375.713,88	23.573.608,38	-18.179.362,89	
	Rohbau (+Rückbau,Baugrube,Gründung)										kompletter Rohbau einschl. Wände und Decken
	Betonsanierung - Sanierung Stahlbau										
	Fassadenarbeiten Bestand-San. Klinker										
	Fassade - Türen, Fenster Holz										
	Metallfassade - Stahl - Glas,Fenster,Türen										
	Aluminiumfassade										
	Saalfenster										
	Klempnerarbeiten Fassade										
	Blend- und Sonnenschutz										
	Reliefverglasung Wandelgangfenster										
340	Innenwände	6.619.625,31	1.953.464,09	0,00	1.953.464,09	0,00	1.953.464,09	9.935.142,68	9.990.425,86	-3.370.800,55	
	Rohbaurestleistungen										
	Innenputz										
	Trockenbau incl. HoBo, DoBo-Konstr.										
	Trockenbau Säle										
	Innentüren Metall										
	Innentüren Holz										
	Malerarbeiten										
	Schlosserarbeiten										
	Metallwandverkleidung										
	Mobile Trennwände										
350	Decken	5.709.698,93	526.129,15	0,00	526.129,15	0,00	526.129,15	4.599.579,87	4.307.318,51	1.402.380,42	
	Estrich und Beschichtungen										
	Elastischer Bodenbelag										
	Bodenbelag Parkett										
	Bodenbelag Naturstein										
	Fliesenarbeiten										
	Leichter Bodenaufbau/Trockenestrich										
360	Dächer	4.914.985,97	4.709.789,62	73.272,80	4.783.062,42	20.672,54	4.762.389,88	0,00	4.019.380,18	895.605,79	
	Stahlbau Dach										
	Dachabdichtungen und - bekleidungen										
	Provis. Dachabdichtungen										
370	Baukonstruktive Einbauten	967.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670.781,10	3.084.690,00	-2.117.315,20	
390	Sonst. Maßnahmen f. Baukonstrukt.	6.854.192,94	4.268.721,96	379.034,28	4.647.756,24	2.557.007,51	1.738.782,27	696.156,30	4.487.940,13	2.366.252,81	
	Bauschild										
	Baustelleneinrichtung										
	Gerüstbau										
	Rückbau,Schadstoffsanierung										
	Baureinigung										
	Schließanlage mechanisch										

KG nach DIN 276	Gewerk / Leistung	Kosten-berechnung	Auftrags - summe	Nachtrags - summe	Gesamtauftrag einschl.NA	Rechnung Gesamtbetrag (netto+1,14%MW St)	Auftragsrest	offene Vergaben und Nachträge	Kostenstand	Vergleich mit Kostenrahmen (+) Minderbedarf (-) Mehrbedarf	Bemerkung
400	Bauwerk - Techn. Anlagen	20.077.943,18	14.776.405,11	153.098,57	14.929.503,68	691.296,16	14.194.800,36	14.233.487,81	24.504.701,12	-4.883.239,45	
410	Abwasser-,Wasser-,Gasanlagen	946.239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.000,00	2.001.680,67	-1.055.441,46	
420	Wärmeversorgungsanlagen	1.114.502,83	2.460.806,91	0,00	2.460.806,91	0,00	2.460.806,91	0,00	2.067.904,97	-953.402,14	
430	Lufttechnische Anlagen	2.661.552,22	3.141.047,17	0,00	3.141.047,17	0,00	3.141.047,17	1.628.151,38	4.007.729,87	-1.346.177,65	
440	Starkstromanlagen	3.581.558,45	3.738.140,32	0,00	3.738.140,32	0,00	3.738.140,32	1.311.117,01	4.243.073,39	-661.514,94	
	Starkstromanlagen										
	Beleuchtung repräsentat. Bereiche										
	Blitzschutz und Erder										
450	Fernmelde- u. inform.techn.Anlagen	3.211.423,54	1.696,82	0,00	1.696,82	0,00	1.696,82	4.155.472,71	3.493.419,77	-281.996,23	
	Schließsysteme elektronisch										
	Audio-/ Videotechnik										
	Natürliche RWA-Anlagen										
	Gefahrenmeldeanlagen u. Zutrittskontrolle										
	BOS-Funkanlage										
	IT-Anlagen										
460	Förderanlagen	298.203,53	544.544,00	0,00	544.544,00	138.844,99	405.699,01	0,00	457.600,00	-159.396,47	
470	Nutzungsspezifische Anlagen	7.562.422,90	4.382.968,83	0,00	4.382.968,83	0,00	4.382.968,83	3.567.809,14	6.681.326,03	881.096,87	
	Küchentechnik										
	Feuerlöschanlagen										
	Bühnenbeleuchtung										
	Bühnenmaschinerie										
	Enhancement System (Lautsprecher)						0,00				
480	Gebäudeautomation	702.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.937,57	999.107,20	-297.066,70	
490	Sonstige Maßnahmen f.Techn.Anl.		507.201,06	153.098,57	660.299,63	552.451,17	64.441,30	0,00	552.859,22	-552.859,22	
	Demontagen HLS und ELT										
	Bauvorbereitende Maßnahmen ELT										
500	Außenanlagen	2.398.661,86	1.375.105,89	5.719,11	1.380.825,00	338.382,47	977.892,37	1.905.350,94	2.757.461,93	-358.800,07	
520	Befestigte Flächen	1.161.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.350,94	1.533.908,35	-372.480,25	
530	Baukonstrukt. in Außenanlagen	580.993,95	371.230,02	0,00	371.230,02	315.514,32	0,00	0,00	311.958,00	269.035,95	
540	Techn.Anlagen in Außenanlagen	334.839,67	1.003.875,87	5.719,11	1.009.594,98	22.868,15	977.892,37	80.000,00	911.595,58	-599.631,40	
600	Ausstattung und Kunstwerke	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.490,51	1.421.420,60	17.308,81	
610	Ausstattung	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.490,51	1.421.420,60	-225.420,60	
700	Baunebenkosten	12.000.000,00	12.713.698,75	334.321,40	13.066.269,99	8.384.106,74	4.653.363,59	1.438.892,71	12.224.677,12	-1.959.579,51	
710	Bauherrenaufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	Vorbereitung der Objektplanung	30.000,00	80.188,54	56.220,06	136.408,60	105.811,57	28.392,69	0,00	114.884,76	-84.884,76	
	Baugrunduntersuchungen										
	Schadstoffanalysen										
	Bestandsuntersuchungen										
730	Architekten- u. Ingenieurleistungen	9.787.655,00	11.657.478,74	96.324,09	11.753.802,83	7.516.208,69	4.235.467,62	1.130.000,00	10.828.664,72	-1.676.817,55	
740	Gutachten und Beratung	309.205,00	205.465,87	26.224,18	249.939,89	162.066,03	85.385,07	85.892,71	282.290,50	26.914,50	
770	Allgemeine Baunebenkosten	1.849.340,00	723.191,70	155.553,07	878.744,77	559.756,61	304.118,21	213.000,00	950.169,95	899.170,05	
	Div. Gebühren, Prüfgebühren										
	Kosten Archäologie										
	Baustellenbewachung										
	Baumuster (Fassade, Saalfenster)										
	Bauwasser / Bauabwasser										
	Baustrom										
790	Sonstige Baunebenkosten	23.800,00	47.373,90	0,00	47.373,90	40.263,83	0,00	10.000,00	48.667,20	-24.867,20	
	Versicherung										