

Anlage 1

Dringlichkeitsliste zur Verbesserung der Barrierefreiheit in der Landeshauptstadt Magdeburg - Stand: November 2010

Stand der Umsetzung bis Dezember 2012

Tabelle 1: Kommunale Gebäude

Objekt	Priorität (A,B,C)*	Zuständigkeit	Stand der Umsetzung (12/2012)
IGS „Willi Brandt“	B	LH MD, EB KGM	Barrierefreier Umbau erfolgte im 4. PPP-Paket, Abschluss Dezember 2011.
Weitere Schulgebäude, soweit lt. Schulentwicklungsplan zu erhalten	B	LH MD, EB KGM	Abschluss PPP-Paket 3 mit 5 Schulen 2010/2011. Abschluss PPP-Paket 4 mit 5 Schulen bis Anfang 2012. Alle Objekte wurden barrierefrei gestaltet.
Verwaltungsgebäude G.-Hauptmann-Str. 24-26 (KGM/FB40)	B	LH MD	Bisher keine Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit

* A: hohe Dringlichkeit, möglichst schnelle Lösung
 B: mittlere Dringlichkeit, mittelfristige Lösung nötig
 C: Probleme die langfristig gelöst werden sollten

Tabelle 2: Notwendige Detailverbesserungen in kommunalen Einrichtungen

Objekt	Priorität (A,B,C)	Zuständigkeit	Stand der Umsetzung (12/2012)
Bürgerbüro Mitte	C	LH MD	Noch kein Hublift realisiert
Trauerhallen West- und Südfriedhof	A, B	LH MD	Stand Westfriedhof: Transportable Rampe bei Bedarf. 2013 wird eine DIN-gerechte Rollstuhlrampe errichtet. Südfriedhof: Aufzug soll 2013 geplant und 2014 realisiert werden.
Klosterberggarten/ Sternbrücke	B	LH MD	Barrierearme Abgänge mit Gefälle von bis 7 % wurden 2009 realisiert bisher keine Toilettenanlage.
Feuerwache Sudenburg	B	LH MD, Verein	EB KGM errichtete Aufzug (GF 1,40 x 1,40 m) mit 90° versetzten Türen. Übergabe Juli 2012.
Verwaltungsgebäude Julius-Bremer-Str. 8-10	A	LH MD EB KGM	Ersatz eines Hublifts an Nr. 8 durch Rampe nach DIN 18024-2 erfolgte bis Januar 2012.

Tabelle 3: Gebäude und Einrichtungen anderer Träger

Objekt	Priorität (A,B,C)	Zuständigkeit	Stand der Umsetzung (12/2012)
Wasserstraßenkreuz, Schleuse Hohenwarthe: Aussichtspunkt	B	Wasserstraßenverwaltung	Bisher keine barrierefreie Erreichbarkeit des Aussichtspunktes.
„Urania“, Nicolaiplatz	B	Verein	Barrierefreier Eingang, Lift, Behinderten-WC bisher nicht realisiert.
Aussichtsterrasse auf dem Parkdeck des ECE-Alleecenters	B	ECE	Die Terrasse wird nach wie vor nur über eine Treppe erschlossen.
Campus Tower, Universitätsplatz	A	Privater Investor	Anbau eines Hublifts zur barrierefreien Erschließung gemäß Baugenehmigung erfolgte Ende 2010.
Forum Gestaltung, Brandenburger Straße 9-10 (Ausstellungs- und Veranstaltungsort)	B	Träger	Barrierefreier Zugang bisher nicht realisiert.
Arztpraxen/Ärztelhäuser (z.B. Schönebecker Str. 11-13 und 68, Tränsberg)	B	Zumeist private Eigentümer/Vermieter	Unveränderter Zustand (Fehlende barrierefreie Zugänge und Sanitäreinrichtungen in zahlreichen Arztpraxen. Generelle längerfristige Aufgabe in Zusammenarbeit mit KVSA)

Tabelle 4: Öffentlicher Verkehrsraum/Tiefbaumaßnahmen

Objekt	Priorität (A,B,C)	Zuständigkeit	Stand der Umsetzung (12/2012)
Weiterer Ausbau von behindertengerechten Lichtsignalanlagen mit akust. Signalisierung	A, B	LH MD	Bisher sind nur knapp 45 % der Knoten/Übergänge mit akust. Signalisierung für Blinde und Sehbehinderte ausgestattet. Neu 2011/2012: Übergang Gr. Diesdorfer/GS Schmeilstr., Halberstädter Str./Sudenburger Wochenmarkt
Hauptbahnhof MD	A	Deutsche Bahn AG	Bahnsteige 2, 3, 4 sind noch nicht über Aufzüge barrierefrei erschlossen, Einbeziehung in Maßnahmen zum Ausbau des Eisenbahnknotens. Realisierung vorauss. nach 2017. Neues Fahrgastinformationssystem und taktiele Handlaufbeschriftungen wurden 2011 bzw. 2012 installiert. Barrierefreies Aufrufsystem im Reisecenter seit 2011.
Willy-Brandt-Platz	B	LH MD	Bisher keine Beseitigung der Barrieren durch grobes Pflaster und dessen Rasterung. ggf. im Zusammenhang mit dem Tunnelbau zu realisieren.
Fußgängerbrücke Magdeburger Ring, Höhe S.-Allende-Str. ("Lindwurmbrücke")	B	LH MD	Barrierefreie Rampen bisher nicht realisiert. Planung wird bis Februar 2013 abgeschlossen. Baubeginn voraussichtlich Mai 2013.

Tabelle 5: Haltestellen der MVB

Objekt	Priorität	Grobkosten (T€) gemäß d. Investplan der MVB (7.7.10)	Zeithorizont gemäß dem Investplan der MVB (7.7.10)	Grundzüge der Finanzierung - Bemerkungen
2. Nord/Süd-Verbindung				Sonderförd. GVFG Bund/Land/MVB
BA 2a - Kirschweg / Schilfbreite, Brenneckestraße, Fermersleber Weg	A	19.492,2*	2010 – 2013	Bund/Land/MVB (Planfestst. eingeleit.)
BA 2 - Hertzstraße, Südring	B	13.012,6*	2011 – 2014	Bund/Land/MVB
BA 3 - Leipziger Chaussee, Bördepark	B	22.222,1*	2010 – 2013	Bund/Land/MVB (Planfestst. Liegt vor)
BA 4 - Am Stadtblick	B	43.312,1*	2013 – 2017	Bund/Land/MVB
BA 5 - Milchweg (stadtauswärts)	B	11.091,6*	2015 – 2018	Bund/Land/MVB
BA 6 - Milchweg (stadteinwärts)	B	7.304,3*	2017 – 2018	Bund/Land/MVB

* Kostenangaben für die Gesamtmaßnahme im Rahmen von Strecken- bzw. Straßenausbauvorhaben

** ggf. Anpassung des Zeitraumes bei Vorziehen des BA 7 (wird z. Zt. Von der MVB GmbH untersucht)

BA 7 - Warschauer Straße	B	7.924,5*	2018 – 2019 **	Bund/Land/MVB
Sonstige Maßnahmen				
Zoo	A	1.012,7	2011 – 2012	Land/EFRE/MVB
Kroatenweg (Ausbau Endstelle)	A	4.580,0*	2017 – 2019	Land/Stadt/MVB Förderbescheid für Entw.-plg. in Bearb.
Damaschkeplatz, Kölner Platz, Weinarkade (Neubau EÜ ERA)	B	6.159,1*	2011 – 2015 ***	Land/EFRE/Schnittst.- progr./LH MD/ MVB
Domplatz	B	173,0	2012	Stadtumbau/MVB
Turmpark	B	170,0	2012	Soziale Stadt/MVB
Haeckelstraße / Museum, Verkehrsbetriebe (Ausb. O.v.G-Str.)	B	5.050,2*	2012 – 2013	Land/MVB
Zollhaus, Am Cracauer Tor (Verlängerung Strombrückenweg)	B	8.420,0*	2013 – 2014	Land/EFRE/MVB
Am Fuchsberg (Ausb. Leipz. Str.)	B	7.773,0*	2015 – 2018	Land/MVB
Arndtstraße, G.-Hauptmann-Straße, Westfriedhof (Ausb. Gr.Diesd. Str.)	B	6.300,0*	2017 – 2020	LH MD/MVB
Agnetenstraße, Neustädter Friedhof	B	keine Ang. vorhanden	nicht eingearbeitet	nicht eingearbeitet
Nicolaiplatz	B	315,0	nicht eingearbeitet	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, für 2015 beantragt
Braunlager Str., Ambrosiusplatz, Eiskellerplatz, Jordanstr. (Ausbau Halberstädter Str.)	B	keine Ang. vorhanden	nicht eingearbeitet	nicht eingearbeitet
Buckau (Wasserwerk)	B	keine Ang. vorhanden	nicht eingearbeitet	nicht eingearbeitet
Thiemstraße	B	301,0	nicht eingearbeitet	Sanierung Buckau, Finanz. Ungesichert
Olvenstedter Platz (stadteinw.)	B	keine Ang. vorhanden	nicht eingearbeitet	nicht eingearbeitet

Zu Tabelle 5 – Stand der Umsetzung (12/2012)

Realisiert:

- BA 2a - Kirschweg / Schilfbreite, Brenneckestraße, Fermersleber Weg (2010/2013)
- BA 3 - Leipziger Chaussee, Bördepark (2011/2012)
- Haeckelstraße / Museum (2012)

Derzeit in Umsetzung

- Zoo (Planfeststellungsverfahren 2012 abgeschlossen, Realisierung ist für 2013)
- Domplatz/ Danzstraße (Umsetzung 2012/2013)vorgesehen)
- Otto-von-Guericke-Straße/ Verkehrsbetriebe (Umsetzung 2013)

** Anpassung des Zeitraumes wegen Zeitverzögerungen bei Erneuerung der Eisenbahnbrücken