

Anlage 1

Dringlichkeitsliste zur Verbesserung der Barrierefreiheit in der Landeshauptstadt Magdeburg - Stand: Februar 2013

Stand der Umsetzung bis 2015

Tabelle 1: Kommunale Gebäude

Objekt	Priorität (A,B,C)*	Zuständigkeit	Stand der Umsetzung
Verwaltungsgebäude G.-Hauptmann-Str. 24-26 (KGM/FB40)	B	LH MD	Bisher erfolgten keine Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit.
Kolleg/ Abendgymnasium Brandenburger Str. 8	B	LH MD	Bisher keine barrierefreie Gestaltung. Verlegung an den Standort Helmstedter Str. geplant (Objekt Gemeinschaftsschule J.W.v. Goethe.

Tabelle 2: Notwendige Detailverbesserungen in kommunalen Einrichtungen

Objekt	Priorität (A,B,C)	Zuständigkeit	Stand der Umsetzung
Bürgerbüro Mitte	C	LH MD	Keine Verbesserung der barrierefreien Zugänglichkeit seit 2013.
Trauerhallen West- und Südfriedhof	A, B	LH MD	Westfriedhof: Realisierung einer behindertengerechten Rampenlösung und Einbau von Sanitäranlagen einschließlich WC für Behinderte wurde 2015 abgeschlossen. Südfriedhof: Mit Verweis auf den Denkmalschutz wurde der für 2014 avisierte Einbau eines Aufzuges nicht realisiert.
Klosterberggarten/ Sternbrücke	B	LH MD	Die Toilettenanlage wurde bisher nicht realisiert.
Sehbehinderten- und seniorenfreundliche Informationen	B	LH MD	Verbesserungen erfolgten in den Bürgerbüros. Größere Maßnahmen zugunsten der Orientierung für Sehbehinderte fanden jedoch nicht statt.

* A: hohe Dringlichkeit, möglichst schnelle Lösung
 B: mittlere Dringlichkeit, mittelfristige Lösung nötig
 C: Probleme die langfristig gelöst werden sollten

Tabelle 3: Öffentlicher Verkehrsraum/Tiefbaumaßnahmen – Landeshauptstadt Magdeburg

Objekt	Priorität (A,B,C)	Zuständigkeit	Stand der Umsetzung
Weiterer Ausbau von behindertengerechten Lichtsignalanlagen mit akustischer Signalisierung	A,B	LH MD	Ende 2014 waren 104 von 236 Knoten/Übergängen an einzelnen Furten mit akustischer Signalisierung ausgestattet (44 %). Seit 2012/2013 gab es keine Veränderung.
Willy-Brandt-Platz	B	LH MD	Der Zustand ist unverändert, die Pflasterung und das Fehlen von Bodenindikatoren beeinträchtigen die Barrierefreiheit. Die Haltestellen der MVB bedürfen einer Überarbeitung zur Verbesserung der Barrierefreiheit.
Fußgängerbrücke Magdeburger Ring, Höhe S.-Allende-Str. ("Lindwurmbrücke")	B	LH MD	Die Neuanlage von beidseitigen Rampen mit reduziertem Gefälle mit Handläufen wurde Anfang 2014 abgeschlossen.

Tabelle 4: Gebäude und Einrichtungen anderer Träger

Objekt	Priorität (A,B,C)	Zuständigkeit	Stand der Umsetzung
Wasserstraßenkreuz, Schleuse Hohenwarthe: Aussichtspunkt	B	Wasserstraßenverwaltung	Der Zustand ist unverändert, ein Lift wurde nicht angebaut.
„Urania“, Nicolaiplatz	B	Verein	Der Zustand ist unverändert, eine barrierefreie Zugänglichkeit besteht nicht.
Aussichtsterrasse auf dem Parkdeck des ECE-Alleecenters	B	ECE	Der Zustand ist unverändert, kein barrierefreier Zugang.
Forum Gestaltung, Brandenburger Str. 9-10	B	Seit 2014 KGM/GWM	Der Zustand ist unverändert. Ein barrierefreier Zugang zu den Veranstaltungs-/Ausstellungsräumen und zum Behinderten-WC bleibt erforderlich.
Arztpraxen/Ärztelhäuser (z.B. Schönebecker Str. 11-13 und 68, Tränsberg	B	Zumeist private Eigentümer/Vermieter	Die Situation hat sich insofern verbessert, als sich viele Arztpraxen in nach 1990 errichteten oder sanierten Objekten angesiedelt haben. Trotz verstärkter Bemühungen gab es bei den beispielhaft genannten Häusern bisher keine Veränderung.
Theater an der Angel Zollstraße 19	B	Privater Betreiber	Bisher kein barrierefreier Zugang

Tabelle 5: Öffentlicher Verkehrsraum– andere Träger

Objekt	Priorität (A,B,C)	Zuständigkeit	Stand der Umsetzung
Hauptbahnhof MD	A	Deutsche Bahn AG	Bisher erfolgte keine Verbesserung. Die Bahnsteige sollen im Zusammenhang mit der Maßnahme EÜ E.-Reuter-Allee barrierefrei gestaltet und mit Aufzügen ausgestattet werden (2018/2019?). Die Situation im Hinblick auf Behinderten-WC soll ebenfalls verbessert werden (evtl. Verlegung in Fußgängertunnel).
Verbesserung von Fahrgastinformationen für Blinde, Sehbehinderte und Senioren	B	MVB	Die MVB richten seit 2014 sukzessive neue digitale Fahrgastinformationssysteme ein, die auch über akustische Ausgaben verfügen.

Tabelle 6: Haltestellen der MVB

Objekt	Priorität	Grobkosten (T€) gemäß d. Investplan der MVB (13.06.12)	Zeithorizont gemäß dem Investplan der MVB (13.06.12)	Grundzüge der Finanzierung - Bemerkungen zur Umsetzung
2. Nord/Süd-Verbindung				Sonderförd. GVFG Bund/Land/MVB Umsetzung erfolgt planmäßig.
BA 2 - Hertzstraße, Südring	B	18.369,8*	2013 - 2015	Bund/Land/MVB. Der Streckenabschnitt befindet sich in Bau.
BA 4 - Am Stadtblick	B	43.312,1*	2014 - 2017	Bund/Land/MVB. Das Planfeststellungsverfahren läuft derzeit.
BA 5 - Milchweg (stadtauswärts)	B	11.091,6*	2016 – 2018.	Bund/Land/MVB. Planung und Bürgerbeteiligung haben begonnen.
BA 6 - Milchweg (stadteinwärts)	B	7.304,3*	2017 – 2018	Bund/Land/MVB
BA 7 - Warschauer Straße	B	7.924,5*	2014 - 2015	Bund/Land/MVB. Planungen laufen.

* Kostenangaben für die Gesamtmaßnahme im Rahmen von Strecken- bzw. Straßenausbauvorhaben

Sonstige Maßnahmen				
Zoo	A	417,4	2013	Land/EFRE/MVB. Umbau wurde mit Verzögerung bis 2014 abgeschlossen.
Kroatenweg (Ausbau Endstelle)	A	6.830,0*	2017 – 2019	Land/Stadt/MVB. Offen.
Damaschkeplatz, Kölner Platz, Weinarkade (Neubau EÜ ERA)	B	6.159,1*	2014 – 2017	Land/EFRE/Schnittst.-progr./LH MD/ MVB. Die Baumaßnahmen haben 2015 begonnen.
Domplatz	B	310,8	2013	Stadtumbau/MVB. Die Maßnahme wurde wie geplant 2013 umgesetzt.
Turmpark	B	170,0	2013	Soziale Stadt. Noch offen, geplant für 2016.
Verkehrsbetriebe (Ausbau O.-v.-Guericke-Straße)	B	5.510,0*	2013	Land/MVB. Umbau der Haltestelle wurde 2014 abgeschlossen.
Zollhaus, Am Cracauer Tor (Verlängerung Strombrückenzug)	B	8.420,0*	2015 - 2016	Land/EFRE/MVB Noch offen, Herstellung im Zusammenhang mit Verlängerung der Strombrücke.
Am Fuchsberg (Ausb.- Leipz. Str.)	B	10.160,0*	2016 - 2019	Land/MVB Noch offen.
Arndtstraße, G.-Hauptmann-Straße, Westfriedhof (Ausb. Gr. Diesd. Str.)	B	6.300,0*	2017 – 2020	LH MD/MVB
Agnetenstraße, Neustädter Friedhof	B	keine Ang. vorhanden	nicht eingeordnet	nicht eingeordnet
Nicolaiplatz	B	315,0	nicht eingeordnet	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, für 2015 beantragt
Braunlager Str., Ambrosiusplatz, Eiskellerplatz, Jordanstr. (Ausbau Halberstädter Str.)	B	keine Ang. vorhanden	nicht eingeordnet	nicht eingeordnet
Buckau (Wasserwerk)	B	keine Ang. vorhanden	nicht eingeordnet	nicht eingeordnet
Thiemstraße	B	371,0	2015 - 2016	Stadtumbau. Realisierung geplant für 2016.
Olvenstedter Platz (stadteinw.)	B	keine Ang. vorhanden	nicht eingeordnet	nicht eingeordnet
Sohlener Straße (stadteinw.)	B	390,0	2013	Soziale Stadt. Ausschreibung der Maßnahme ist 2015 erfolgt, Baubeginn voraussichtlich Oktober 2015.