

Fachbereich
Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

30.06.2017



Übersicht über die Ist-Erfüllung der geplanten investiven Fördermittel 2017

Investitionsnummer	Vorhaben	Plan 2017		davon Fördermittel	Eigenmittelanteil	bewilligte Fördermittel per 30.06.2017	Ist per 30.06.2017	Bewilligungsbescheid vom	voraussichtliches Ist per 31.12.2017	Bemerkungen
		Auszahlungen	Einzahlungen							
Dezernat II										
I162123002	Ersatzneubau Wissenschaftshafen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	407.951,20	48.449,78	26.09.2016	70.000,00	
I162123003	Neubau Garagen mit Werkstatt - Magdeburger Rennwiesen	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	205.383,69	0,00	10.04.2017	192.594,87	
gesamt Dezernat II:		186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	613.334,89	48.449,78		262.594,87	
Dezernat IV										
I134140003	STARK III - Förderprogramm IT-Technik Schulen	300.000,00	210.000,00	210.000,00	90.000,00	0,00	0,00	liegt noch nicht vor	0,00	
I154140005	Sanierung/Neubau 4-zügiges Gymnasium "Lorenzweg" inkl. Sporthalle - STARK III (70 % Fördermittel)	677.000,00	26.000,00	26.000,00	651.000,00	0,00	0,00	liegt noch nicht vor	0,00	
I154140010	Allgemeine und energetische Sanierung GemS/ Sek "Ernst Wille" inkl. Sporthalle u. Außenanlage - STARK III (70% Fördermittel)	450.000,00	161.300,00	161.300,00	288.700,00	0,00	0,00	liegt noch nicht vor	0,00	
I154140011	Sanierung BbS "Hermann Beims" inkl. Sporthalle und Außenanlagen - STARK III (70 % Fördermittel)	520.000,00	288.300,00	288.300,00	231.700,00	0,00	0,00	liegt noch nicht vor	0,00	
I164140009	Hochwasserschäden 2013 TMP K06 Sportstätten, Ruderbootshaus/ Achterruderkasten	1.669.500,00	915.500,00	915.500,00	754.000,00	915.000,00	100.733,05	25.04.2016	500.000,00	vollst. Abarbeitung der Maßnahme in 2017 vorauss. nicht mehr möglich
I164140010	Hochwasserschäden 2013 TMP K06 Sportstätten, Seiler Wiesen	1.016.000,00	788.700,00	788.700,00	227.300,00	788.700,00	0,00	20.04.2016	400.000,00	vollst. Abarbeitung der Maßnahme in 2017 vorauss. nicht mehr möglich
I164140011	Hochwasserschäden 2013 TMP K06 Sportstätten, Bootshaus USC	240.100,00	239.000,00	239.000,00	1.100,00	239.000,00	168.075,61	08.12.2015	239.000,00	
I164140012	Hochwasserschäden 2013 TMP K06 Sportstätten, Bootshaus MSV 90	408.600,00	394.000,00	394.000,00	14.600,00	394.000,00	0,00	11.05.2016	300.000,00	vollst. Abarbeitung der Maßnahme in 2017 vorauss. nicht mehr möglich
I164140013	Hochwasserschäden 2013 TMP K06 Sportstätten, Bootshaus Sturmvogel	283.500,00	283.300,00	283.300,00	200,00	283.300,00	85.765,07	29.12.2015	283.000,00	
I164140014	Hochwasserschäden 2013 TMP K06 Sportstätten, Kegelsportanlage ESV Lok	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	30.06.2016	0,00	Maßnahmebeginn vorr. nicht mehr in 2017
I144141001	(KULF): Sammelposten/ BGA	116.200,00	109.000,00	109.000,00	7.200,00	109.000,00	106.378,00	21.06.2016 07.10.2015 24.06.2015 31.03.2015	109.000,00	
I174002001	"Telemania - Von Magdeburg in die Welt"	42.500,00	29.000,00	29.000,00	13.500,00	0,00	0,00		0,00	Fördermittel wurden konsumtiv erbracht
I174140010	Elbeschwimmhalle - Strömungskanal	230.000,00	161.000,00	161.000,00	69.000,00	0,00	0,00	liegt noch nicht vor	0,00	
gesamt Dezernat IV:		6.453.400,00	4.105.100,00	4.105.100,00	2.348.300,00	3.229.000,0	460.951,73		1.831.000,00	
Dezernat V										
I165151002	Anbau/Sanierung Kita Ostrowskistraße 96	1.212.300,00	607.900,00	607.900,00	604.400,00	607.900,00	0,00	08.02.2016	0,00	
I165151007	Umbau/ Sanierung der Kita "Quittenfrüchtchen", Teilsanierung KJH "Banane"	1.650.000,00	531.700,00	531.700,00	1.118.300,00	531.700,00	0,00	08.02.2016	531.700,00	
gesamt Dezernat V:		2.862.300,00	1.139.600,00	1.139.600,00	1.722.700,00	1.139.600,0	0,0		531.700,00	

Übersicht über die Ist-Erfüllung der geplanten investiven Fördermittel 2017

Investitions- nummer	Vorhaben	Plan 2017		davon Fördermittel	Eigenmittel- anteil	bewilligte Fördermittel per 30.06.2017	Ist per 30.06.2017	Bewilligungs- bescheid vom	voraussicht- liches Ist per 31.12.2017	Bemerkungen
		Auszahlungen	Einzahlungen							
<u>Dezernat VI</u>										
<u>Amt 61</u>										
I136161007	Barrierefreie Haltestelle Westfriedhof	268.900,00	179.200,00	179.200,00	89.700,00	141.330,00	0,00	14.10.2013	141.330,00	
I156161004	Elbuferpromenade, 3. BA (Hammersteinweg, Wegebau u. Freiflächen-gestaltung)	72.600,00	48.400,00	48.400,00	24.200,00	48.400,00	0,00	04.12.2017	48.400,00	
I156161006	Neubau Sportplatzfunktionsgebäude Jahnsportplatz	391.000,00	260.600,00	260.600,00	130.400,00	260.660,00	0,00	04.12.2014	260.660,00	
I156161014	Qualifizierung Fuß-/Radwegeverbindungen - Gehwegsanie rung u. Umfeldgestaltung V.-Jara-Str., Am Seeufer, Dr. Grosz.Str., A.-Schweitzer-Str., Heideweg	180.000,00	82.000,00	82.000,00	98.000,00	82.000,00	0,00	04.12.2014	82.000,00	
I156161012	Sanierung von Straßen Beimssiedlung, Hötensleber Str.	143.400,00	66.200,00	66.200,00	77.200,00	66.260,00	0,00	01.12.2014	66.260,00	
I166161010	Grundhafter Ausbau Neue Straße	262.900,00	175.000,00	175.000,00	87.900,00	33.890,00	0,00	12.11.2015	33.890,00	
I176161007	Maybachstraße- Ravellin 2, Sanierung Eskarpenmauer	244.560,00	163.040,00	163.040,00	81.520,00	163.040,00	0,00	07.12.2016	163.040,00	
I176161008	Grundhafter Ausbau Bernburger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	07.12.2016	168.000,00	
I166161011	Umgestaltung Harnackstr., Fahrbahn, Seitenbahn	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	04.11.2015	20.000,00	
I166161003	Maßnahmensammler Stadtbau Ost/Aufwertung PJ 2016	788.040,00	496.560,00	496.560,00	291.480,00	0,00	0,00		0,00	
I166161004	Maßnahmensammler Sanierung historischer Stadtkern PJ 2016	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	
I166161013	Erneuerung Zuwegung Turmgelände inkl. Neuerrichtung einer Außenbeleuchtung	171.800,00	114.500,00	114.500,00	57.300,00	114.500,00	0,00	09.11.2015	114.500,00	
I156161018	KJFE "Knast"	47.100,00	31.400,00	31.400,00	15.700,00	31.400,00	0,00	06.12.2016	31.400,00	
I156161019	Fuß- und Radwegeverbindung Schroteradweg	67.100,00	44.733,00	44.733,00	22.367,00	44.733,00	0,00	20.06.2017	44.733,34	ÜPL-Verschiebung von I156161020
I166161006	Maßnahmensammler SST Neustadt PJ 2016	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	ÜPL-Verschiebung zu I156161019
I166161007	Maßnahmensammler ASO-Neustadt PJ 2016	49.500,00	32.900,00	32.900,00	16.600,00	0,00	0,00		0,00	
I176161003	Maßnahmensammler SST Kannenstieg	14.700,00	9.800,00	9.800,00	4.900,00	0,00	0,00		0,00	
I126161005	Elbebahn-hof westl. Zufahrt 2. BA (Sanierung Mauer/Geländer) und 3. BA (grundhafter Ausbau Fuß- und Radweg)	100.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	27.09.2013	80.000,00	
I136161022	Qualifiz. Fuß-/Radwegeverbindung Pablo-Neruda-Str.	73.100,00	32.700,00	32.700,00	40.400,00	32.700,00	0,00	30.09.2013	32.700,00	
I166161018	Qualifizierung Fuß-/Radwegeverbindungen - Gehwegsanie rung u. Umfeldgestaltung Ziolkowskistr.	85.000,00	46.600,00	46.600,00	38.400,00	46.666,34	0,00	20.11.2015	46.666,34	
I116161038	Sportkompl. Tonschacht - Abriss u. Ersatzneubau Sozialtrakt	166.700,00	67.500,00	67.500,00	99.200,00	67.500,00	0,00	09.11.2015	67.500,00	

Übersicht über die Ist-Erfüllung der geplanten investiven Fördermittel 2017

Investitions- nummer	Vorhaben	Plan 2017		davon Fördermittel	Eigenmittel- anteil	bewilligte Fördermittel per 30.06.2017	Ist per 30.06.2017	Bewilligungs- bescheid vom	voraussicht- liches Ist per 31.12.2017	Bemerkungen
		Auszahlungen	Einzahlungen							
I136161019	Bolzplatz Gröninger Straße/Sanierung	39.200,00	26.100,00	26.100,00	13.100,00	26.100,00	0,00	30.09.2013	26.100,00	
I156161016	Sanierung Gröninger Bad, 2. BA	111.000,00	74.000,00	74.000,00	37.000,00	74.000,00	0,00	04.12.2014	74.000,00	
I156161020	alten- u. behindertengerecht Gestaltung des öffentl. Freiraumes	135.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.266,66	0,00	04.12.2014	45.266,66	
I126161010	Freiraumaufwertung entlang der Lübecker Straße	159.000,00	106.000,00	106.000,00	53.000,00	106.000,00	0,00	06.12.2016	106.000,00	
I146161014	Aufwertung Nicolaiplatz	372.500,00	248.300,00	248.300,00	124.200,00	248.330,00	0,00	30.09.2013	248.330,00	
I176161015	Barrierefreie Haltestelle Nicolaiplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600,00	0,00	06.12.2016	132.600,00	
I166161014	Erweiterung Reha- und Behindertensportbereich des VSB	585.000,00	390.000,00	390.000,00	195.000,00	390.000,00	0,00	04.11.2015	390.000,00	
I176161018	Sanierung von Fuß- und Radwegen im Bereich östl. d. Westfreidhofes (Seehäuser Straße)	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	06.12.2016	101.000,00	
I166161015	Umgestaltung Eiskellerplatz	99.000,00	66.000,00	66.000,00	33.000,00	66.000,00	0,00	04.11.2015	66.000,00	
Amt 66										
I116166001	Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	14.904.500,00	9.135.500,00	9.135.500,00	5.769.000,00	2.192.400,00	0,00	-	9.135.500,00	Kreuzungsvereinbarung DB AG, Pauschalzuweisung nach EntflechtG
I126166028	Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	24.06.2016	5.000.000,00	Änderungsbescheid in Arbeit
I126166030	Anna-Ebert-Brücke (Hochwasserprogramm)	7.000.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00	-50.000,00	4.407.760,00	0,00	24.06.2016	7.050.000,00	Änderungsbescheid in Arbeit
I166166026	Ufermauer rechtes Elbufer südlich alte Schleuseneinfahrt/ Kleiner Stadtmarsch	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	64.826,83	18.05.2017	900.000,00	Änderungsbescheid in Arbeit
I166166027	Ufermauer Zollstraße Nord und Süd (Hochwasserschäden)	755.000,00	755.000,00	755.000,00	0,00	755.000,00	0,00	31.05.2017	755.000,00	Änderungsbescheid in Arbeit
I166166028	Ufermauer Turmschanzenstraße Nord (Hochwasserschäden)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	26.05.2017	130.000,00	Änderungsbescheid in Arbeit
I166166029	Steinkopfsinsel - Hochwasserschäden	401.500,00	401.500,00	401.500,00	0,00	450.344,60	0,00	07.11.2016	466.500,00	Änderungsbescheid in Arbeit
gesamt Dezernat VI:		36.818.200,00	29.393.633,00	29.393.633,00	7.424.567,00	19.475.880,60	64.826,83		26.027.376,34	
Gesamtsumme Maßnahmen 2017 mit Fördermitteln:		46.319.900,00	34.824.333,00	34.824.333,00	11.495.567,00	24.457.815,49	574.228,34		28.652.671,21	

Von 34.824.333 EUR geplanten Fördermitteln sind per 30.06.2017 insgesamt 24.457.815 EUR bewilligt. Dies entspricht einer Bewilligungsquote von 70,23 %.

Von 34.824.333 EUR geplanten Fördermitteln sind per 30.06.2017 insgesamt 574.228 EUR eingegangen. Dies entspricht einer "Fließquote" von 1,65 %.