

**Großbauobjekte der letzten 2 1/2 Jahre
ab 1,0 Mio EUR
des EbKGm**

lfd. Nr.	Objekt/Titel	Kosten geplant ² EUR	bestätigter Kosten- rahmen EUR	Kosten- feststellung EUR	% vom Kosten- rahmen EUR	Bau- beginn	Fertig- stellung	Bemerkungen
1	BbS II	6.345.700,00	6.290.000,00	6.174.929,74	98,17	07/05	12/07	Maßnahme z.Z. noch nicht komplett schlussgerechnet, es handelt sich hier um die beauftragte Summe bei der Kostenfeststellung
2	Stadion Magdeburg 1. BA Nebenplätze	2.186.781,50	2.186.781,50	2.169.578,42	99,21	02/07	12/07	
3	Ausichtsturm	2.556.500,00	3.081.900,00	3.081.600,00	99,99	10/03	07/06	Mit Beschluss-Nr. 541-16(IV)05 zur DS0281/045 wurde der KostenRahmen mit 3.081.900,00 € bestätigt.
4	Moritzhof	2.603.800,00	2.432.700,00	2.120.869,76	87,18	10/04	08/06	
5	Literaturhaus	1.711.500,00	1.227.000,00	1.273.022,75	103,75	06/05	05/06	Mit Info I0257/05 wurde der Kostenrahmen von 1.118,00,- € auf 1.227.000,00,- € festgelegt.
6	Feuerwache Buckau	1.281.750,00	1.282.000,00	1.242.952,14	96,95	04/05	03/06	

² Recherche Hhplan oder Ratsinfo.