

<b>Landeshauptstadt Magdeburg</b> - Der Oberbürgermeister -		Datum 05.04.2013
Dezernat V	Amt V/02	<b>Öffentlichkeitsstatus</b> öffentlich

**I N F O R M A T I O N**

**I0084/13**

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	16.04.2013	nicht öffentlich
Stadtrat	02.05.2013	öffentlich

Thema: Stand Erweiterung Kita-Platzkapazitäten 2012 bis 2014

Die zur Sicherung des Rechtsanspruchs notwendige Erweiterung von Platzkapazitäten ist für den Zeitraum von 2012 bis 2015 mit den Drucksachen DS 0002/12 (Grundsatzbeschluss zur Errichtung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern - Beschluss-Nr. 1234-45(V)12) und DS 0091/12 (Grundsatzbeschluss zur Erweiterung von Kapazitäten zur Tagesbetreuung von Kindern unter 7 Jahren - 2012 bis 2014 - Beschluss-Nr. 1292-47(V)12) durch den Stadtrat beschlossen worden. Mit diesen Beschlüssen sind die Voraussetzungen für die Schaffung von weiteren 1269 Betreuungsplätzen in Krippen und Kindergärten gegeben. Die Verwaltung setzt diese Beschlüsse planmäßig um.

Mit der Information I 0276/12 hat der Stadtrat am 06.12.2012 erstmalig den Stand der Umsetzung der Beschlüsse zur Kenntnis genommen.

Zur langfristigen Sicherung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung von Kindern ab 01.01.2012 sind im Einzelnen folgende vier Zielstellungen vorgegeben:

1. Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten an vorhandenen Kita/ Hort-Standorten 2012 - 180 Plätze
2. Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten durch die Errichtung von Einrichtungen 2012/13 – DS 0002/2012 - 216 Plätze
3. Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten Haushaltsmitteln durch die LH Magdeburg 2012 - 423 Plätze
4. Neubau von Einrichtungen durch die LH Magdeburg bzw. Zulassung/ Errichtung von Kindertageseinrichtungen durch Dritte/ Investoren 2014 - 450 Plätze.

Zum 05.04.2013 ist folgender Umsetzungsstand zu konstatieren:

### zu 1.) Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten an vorhandenen Kita-/ Hort-Standorten – 2012

Träger, Einrichtung, Standort	Zielstellung Kapazität Plätze	Termin Betriebser- laubnis (BE) lt. DS 0002/12 / DS 0091/12	Realisierung Erteilung Betriebserlaubnis (BE)	Bemerkungen
Au claire de la lune e. V., Kita « Au claire de la lune », Bandwikerstraße 17	5KK/5KG	01.01.2012	BE erteilt zum 01.01.2012	
Int. zur Förd. akt. u. frei. Päd., Montessori Kinderhaus, Harsdorfer Str. 33	4 KK/10 KG	01.01.2012	BE erteilt zum 01.01.2012	
Kinderförderwerk MD e. V., Int. Kita „Kuschelhaus“, B.-Kellermann-Str. 3	5 KK/ 5 KG	01.08.2012	BE erteilt zum 01.08.2012	
Independent Living e. V., Kita „Bussi Bär“, Ferchlander Weg 1	7KK/ 6 KG	01.01.2012	BE erteilt zum 01.01.2012	
AWO KV MD e. V., Kita „Quittenfrüchtchen“, Quittenweg 52	(15 KK/ 30 KG)	01.02.2012	BE erteilt zum 01.02.2012	Eine Kapazitätserhöhung wurde durch die flexible Nutzung von 15 KK- Plätzen durch 30 KG- Plätze bei Bedarf möglich.
AWOKV MD e. V., Kita „Bummi“, H.- Weigel-Str. 1/ Kannenstieg 1	45 KG	01.03.2012	BE erteilt zum 01.03.2012	
Mandala Kinderbetreuung gGmbH, Kita „Mandala!, Hegelstraße 35	6 KK/ 18 KG	01.02.2012	BE erteilt zum 01.02.2012	
Kindertagesstätten Am Salbker See e.V., Kita „Am Salbker See“, Am Unterhorstweg 28	1 KK/ 9 KG	01.02.2012	BE erteilt zum 01.02.2012	
Die Johanniter e.V. , Kita „Fridolin“, G.-Hauptmann-Str. 42	18 KG	01.06.2012	BE erteilt zum 01.06.2012	
Stiftung Ev. Jugendhilfe St. John. Bernbg., Hort/Kita „Pechauer Platz“, Pechauer Str. 21	36 KG	01.10.2012	BE erteilt zum 03.09.2012	Kapazität 40 KG

Quelle: V/02 Stand 05.04.2013

Das Ziel, 180 Plätze an vorhandenen Kita-/Hort-Standorten zu schaffen, ist mit 184 Plätzen erfüllt.

Mit dem Beschluss des Stadtrates (Beschluss-Nr.: 1457-53 (V) 12/ DS 0330/12) steht die Realisierung von zusätzlich 27 Plätzen am Standort G.-Hauptmann-Str. 42 a nach Abschluss der Sanierungen der Einrichtungen „Nesthäkchen“ und „Spielstübchen“ bevor (voraussichtlich Mai 2013).

Damit werden insgesamt 211 Plätze an vorhandenen Kita-/Hort-Standorten errichtet. Durch die verzögerte Fertigstellung der Einrichtung G.-Hauptmann-Straße 42 a ist es im ersten Halbjahr 2013 zu zeitweiligen Engpässen bei der Versorgung mit Betreuungsplätzen gekommen.

## zu 2.) Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten durch die Errichtung von Einrichtungen - 2012/13

Mit dem Beschluss der Drucksache 0002/12 – Grundsatzbeschluss zur Errichtung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern ist ein weiterer Teil der Zielsetzungen zur Sicherung des Rechtsanspruchs zur Tagesbetreuung von Kindern ausgelöst worden. Die Träger als Bauherren und die Verwaltung bereiten auf der Grundlage des Grundsatzbeschlusses die Errichtung der geplanten Einrichtungen vor.

Träger, Standort	Zielstellung Kapazität Plätze	Beabsichtigte späteste Eröffnung nach Information der Träger (Stand November 2012)	Bemerkungen
Kleine Riesen gemeinnützige UG, Hansapark 5	24 KK/ 21 KG	Dezember 2012	Baugenehmigung zum 15.11.2012 erteilt; abschließende Prüfungen Finanzierung A 51 offen; Eröffnung 2013 in Abhängigkeit Prüfung A 51
Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e.V., Hesekestraße 1	25 KG	September 2012	Träger hat nach Erteilung der Baugenehmigung zum Juli 2012 den Baufortschritt eingeschätzt – Eröffnung frühestens Mai 2013
Die Johanniter e.V., An der Steinkuhle	40 KK/ 40 KG	4.Quartal 2013	Baugenehmigung ist erteilt – Eröffnung frühestens 04/2014
Studentenwerk Magdeburg A.ö.R., J.-Gottlob-Nathusius-Ring 5	28 KK/ 18 KG	September 2012	BE erteilt zum 03.09.2012 34 KK/ 16 KG bzw. 40 KK/ 4 KG
Spielwagen e.V., Torweg/Gneisenauring	20 KG	2013	Konzeptänderung durch Träger vorgenommen – Antragsunterlagen zur Neubeantragung (bauliche Umsetzung und Finanzierung) liegen der Verwaltung seit 03.12.2012 vor, Zusendung Einrichtungskonzeption durch Träger an Verwaltung erfolgte am 12.02.2013
<b>zusätzliche Plätze durch Errichtung (in Abhängigkeit der Erteilung der Betriebserlaubnisse):</b>	<b>92 KK/ 124 KG = 216 Plätze</b>		

Quelle: V/02 - DS 0002/2012 – Stand 05.04.2013

50 Plätze der hier als Zielstellung festgelegten 216 Plätze sind bisher geschaffen worden. Bis auf den Naturkindergarten des Trägers Spielwagen e.V. können nach derzeitigem Kenntnisstand alle Einrichtungen durch die Träger realisiert werden. Aufgrund der Konzeptänderung des Trägers Spielwagen e.V. muss ein neuer Antrag zur Errichtung einer entsprechenden Einrichtung bewertet werden. Dieser Sachstand ist mit dem Träger Spielwagen e.V. einvernehmlich festgestellt worden. Ein neuer Antrag liegt vor, weicht aber in den Kosten erheblich von dem im Stadtrat bestätigten finanziellen Aufwand ab. Die Verwaltung bereitet hierzu für den Monat Mai 2013 eine gesonderte Stellungnahme vor.

### zu 3.) Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten mit Haushaltsmitteln durch die LH Magdeburg - 2012

Träger, Standort	Zielstellung Kapazität Plätze	Beabsichtigte späteste Eröffnung nach Information der Träger (Stand November 2012)	Bemerkungen
Kinderbildungswerk, Kita V.-Jara-Straße 19	32 KK / 72 KG	01.08.2012	BE erteilt zum 03.09.2012
Kinderkasten e. V, Kita Wiener Straße 34	20 KG	01.08.2012	BE erteilt zum 01.11.2012 11 KK/ 6 KG bzw. 13 KK 2 KG
Freier Waldorfkindergarten MD e. V., Astonstraße 64	6 KK / 12 KG	2012 (in Abhängigkeit Angebote)	Variante „Umbau im Bestand“ wird noch geprüft, Rückmeldung durch Träger zum April 2013 avisiert
Stiftung Ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg, ehemaliges Hortgebäude GS Pechauer Platz. Witzlebenstr. 1	44 KK / 55 KG	01.12.2012	BE erteilt zum 10.12.2012
Stiftung Ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg, Kita Pechauer Platz 1	5 KK / 27 KG	2012 (in Abhängigkeit Angebote)	BE erteilt zum 08.01.2013
Die Johanniter e.V., GS Nachtweide (Nachnutzung bisheriges Umzugsobjekt)	40 KK / 110 KG	2012 (in Abhängigkeit der Bereitstellung Haushaltsmittel zur Erstausrüstung)	Renovierungsaufwand/Baumaßnahme am 06.12.2012 ermittelt; Eröffnung frühestens 01.07.13; in Abhängigkeit Nachnutzung Umzug ausgelagerte Kita vom Standort Nachtweide 68 a zurück zur G.-Hauptmann-Str. 42 a
<b>zusätzliche Plätze mit Investitionen (in Abhängigkeit der Erteilung der Betriebserlaubnisse):</b>	<b>127 KK / 296 KG = 423 Plätze</b>		

Quelle: V/02 Stand 05.04.2013

252 Plätze der hier als Zielstellung festgelegten 423 Plätze sind bisher geschaffen worden.

### zu 4. ) Neubau von Einrichtungen durch die LH Magdeburg Zulassung/ Errichtung von Kindertageseinrichtungen durch Dritte/ Investoren

Zur langfristigen Sicherung des Rechtsanspruchs zur Tagesbetreuung von Kindern sollen in der Landeshauptstadt Magdeburg bis 2014 drei neue Einrichtungen errichtet werden.

Auf den stadteigenen Liegenschaften Wiener Str. 36, Kleine Schulstr. 24, Stormstr. 13 (Beschluss-Nr. 1292-47(V)12) sollen bis zum 1. Quartal 2014 Kindertageseinrichtungen durch einen Neubau der LH Magdeburg mit jeweils einer Zielkapazität von rund 150 Plätzen (40 KK/110 KG- Plätzen) entstehen.

Am 08. November sind durch den Stadtrat die entsprechenden Drucksachen (DS 0401/12, DS 0402/12, DS 0403/12) mit einer Kapazität von 471 Plätzen zur Vergabe der Bauleistung beschlossen worden (Beschluss-Nr. 1527-55(V)12; Beschluss-Nr. 1528-55(V)12; Beschluss-Nr. 1529-55(V)12).

### Umsetzung Zielkonzept

Zur Schaffung zusätzlicher Kapazitäten sind bezogen auf das Zielkonzept 2012 bis 2014 (01/2012 bis 1.Q. 2014 Soll: 1.269 Plätze) durch die beteiligten Träger vom 01.01.2012 bis zum 05.04.2013 **486 Plätze** zusätzlich geschaffen worden.

Bei der Realisierung der zusätzlichen Plätze hat die Stadtverwaltung im Rahmen ihrer Aufgaben alle Träger ohne Verzögerungen unterstützt. Offen ist der Abschluss der Prüfung der Finanzierungsanträge des Trägers Kleine Riesen gemeinnützige UG für den Standort Hansapark 5 durch die Verwaltung des Jugendamtes.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die weiteren beschlossenen zusätzlichen Platzkapazitäten im angegebenen Zeitrahmen durch die Träger realisiert werden:

Mai	2013	77 Plätze (Kita G.- Hauptmann-Str. 24/26; Kita Hansapark 5/ Kita Hesekei-Str. 1.)
Juli	2013	150 Plätze (Kita - Gebäude GS Nachtweide)
Dezember	2013	98 Plätze (1 Kita-Neubau GETEC AG; Kita Astonstr. )
März	2014	471 Plätze (3 Kita-Neubauten LH Magdeburg.)

### Fazit

Das Zielkonzept zur Schaffung zusätzlicher Platzkapazitäten (DS 0002/12 und DS 0091/12) in der LH Magdeburg sieht die Schaffung von 1.269 Plätzen vor. Davon sind bisher 486 Plätze geschaffen worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand können von den noch ausstehend zu realisierenden Plätzen des Zielkonzeptes:

1. 245 Plätze nur zeitlich verzögert durch die Träger in 2013 umgesetzt werden.
2. 551 Plätze planmäßig bis 2014 realisiert werden.

Die Verzögerung der Errichtung einer Einrichtung durch den Träger Spielwagen e. V. wurde dem Jugendhilfeausschuss dargestellt. Durch die Konzeptänderung des Trägers wäre ein zusätzlicher Investitionsbedarf von bis zu 300 TEUR anzunehmen.

Noch nicht abschließend bewertbar ist, ob die zusätzlich beabsichtigten 16 Plätze des Trägers Waldorfkindergarten e.V. am Standort Astonstr. im derzeitigen Gebäudebestand zu entwickeln sind. Auch hier ist Zielstellung der Verwaltung bei Ausschluss der Realisierung im Bestand des vorhandenen Gebäudes die Kapazität aus dem Zielkonzept durch andere Kapazitäten zu ersetzen oder an anderen Standorten auszugleichen.

Als weitere Antragsteller stehen die Angebote folgender Anbieter bei Bedarf als Reserve zur Verfügung:

Bezeichnung	Standort	Träger	Plätze	KK	KG
Waldkindergarten „Sieben Winde“	Herrenkrugpark	Inturia e.V	18	0	18
„Kindertagesstätte des Sächsischen Bildungszentrums“	Sieverstorstraße 5	Sächsisches Bildungszentrum e.V.	30	10	20
Integrative Kindertagesstätte	Leipziger Straße / Helle Straße	Lebenshilfe-Werk Magdeburg gGmbH	90	30	60

<b>Bezeichnung</b>	<b>Standort</b>	<b>Träger</b>	<b>Plätze</b>	<b>KK</b>	<b>KG</b>
Kindertagesstätte „Abenteuerwelt“	J.-R.-Becher- Straße 51	Sozialwerk der Pfingstgemeinde „Vaters Haus“	35	9	26
Waldorfkindergarten	Sieverstorstraße 5	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e.V.	33	7	26
Kindertagesstätte „Pfiffikus“	Lübecker Str.	Internationaler Bund	80	40	40

Zu beachten ist weiterhin, dass aufgrund des Stadtratsbeschlusses Beschluss-Nr. 1403-50(V)12 zum Antrag 0006/12 - Kinderbetreuungskapazitäten erweitern – Aktivitäten der Stadtverwaltung entwickelt wurden, die die Errichtung betriebsnaher Kindertageseinrichtungen durch Magdeburger Unternehmen ermöglichen könnten.

Das Dezernat III hatte dazu Unternehmen in der Landeshauptstadt Magdeburg befragt.

Auf der Grundlage der Rückmeldungen fand eine Informationsveranstaltung am 20.03.2013 mit den Dezernaten III und V für 8 interessierte Unternehmen statt.

Es ist möglich, dass interessierte Unternehmen Einrichtungen baulich errichten bzw. mit bestehenden Kindertageseinrichtungen und Trägern kooperieren wollen. Ein abschließendes Ergebnis ist noch nicht darstellbar.

Bearb.: Herr Dr. Gottschalk  
Tel.: 540 3104

Brüning