

Stand Erweiterung Kita-Platzkapazitäten 2012 bis 2014 (Quelle V/02 – Stand 31.01.2014)

Die zur Sicherung des Rechtsanspruchs zur Tagesbetreuung von Kindern notwendige Erweiterung von Platzkapazitäten für den Zeitraum von 2012 bis 2015 ist seit 01.01.2012 folgend erfüllt worden (1.269 Plätze bis 2014):

**1. Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten an vorhandenen Kita/ Hort-Standorten
2012 180 Plätze**

Zum 31.01.2014 ist folgender Umsetzungsstand zu konstatieren:

Bei geplanten 180 Plätzen sind an vorhandenen Kita-/Hort-Standorten 184 Plätze (4 zusätzlich) geschaffen worden. Auf der Grundlage des Beschlusses des Stadtrates (Beschluss-Nr.: 1457-53 (V) 12/ DS 0330/12) sind zusätzlich 27 Plätze am Standort G. -Hauptmann Straße 42 a nach Abschluss der Sanierungen der Einrichtungen „Nesthäkchen“ und „Spielstübchen“ zum 01. Juli 2013 geschaffen worden. Damit wurden insgesamt 211 Plätze an vorhandenen Kita-/Hort-Standorten errichtet.

**2. Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten durch Errichtung von Einrichtungen
2012/13 216 Plätze**

Zum 31.01.2014 ist folgender Umsetzungsstand festzustellen: Mit dem Beschluss der Drucksache 0002/12 – Grundsatzbeschluss zur Errichtung von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern ist ein weiterer Teil der Zielsetzungen zur Sicherung des Rechtsanspruchs zur Tagesbetreuung von Kindern beschlossen worden.

Träger, Standort	Zielstellung Kapazität Plätze	Bemerkungen
Kleine Riesen gemeinnützige UG, Hansapark 5	24 KK/ 21 KG	Baugenehmigung zum 15.11.2012 erteilt; Umsetzung Baumaßnahmen; Eröffnung frühestens Mai 2014; Voraussichtlich 30KK/ 27KG
Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e. V., Hesekielstraße 1	25 KG	BE erteilt zum 09.09.2013 – 26 KG Plätze
Die Johanniter e. V., An der Steinkuhle	40 KK/ 40 KG	Baugenehmigung ist erteilt – Umsetzung Baumaßnahme Eröffnung frühestens April 2014
Studentenwerk Magdeburg A. ö. R., J.-Gottlob-Nathusius-Ring 5	28 KK/ 18 KG	BE erteilt zum 03.09.2012 34 KK/ 16 KG bzw. 40 KK/ 4 KG
Spielwagen e.V., Torweg/Gneisenauring	20 KG	Konzeptänderung durch Träger vorgenommen – daraufhin Rücknahme Beschluss durch Stadtrat (DS 0200/13)
zusätzliche Plätze durch Errichtung (in Abhängigkeit der Erteilung der Betriebserlaubnisse):	92 KK/ 124 KG = 216 Plätze	

76 Plätze der hier als Zielstellung festgelegten 216 Plätze sind bisher geschaffen worden. Bis auf den Naturkindergarten des Trägers Spielwagen e.V., der nicht realisiert wird, können nach derzeitigem Kenntnisstand alle Einrichtungen durch die Träger realisiert werden. Ca. 137 Plätze werden zusätzlich noch bis Mai 2014 an den Standorten Hansapark und Steinkuhle errichtet. Damit werden von 216 geplanten Plätzen ca. 213 Plätze realisiert werden können. Die Differenz ergibt sich aus der Rücknahme des Standortes Torweg/ Gneisenauring.

3. Schaffung von zusätzlichen Platzkapazitäten mit investiven bzw. konsumtiven Haushaltsmitteln durch die LH Magdeburg 2012

423 Plätze

Träger, Standort	Zielstellung Kapazität Plätze	Bemerkungen
Kinderbildungswerk, Kita V.-Jara-Straße 19	32 KK / 72 KG	BE erteilt zum 03.09.2012 BE seit 08/2013: 26 KK/ 84 KG
Kinderkasten e. V, Kita Wiener Straße 34	20 KG	BE erteilt zum 01.11.2012 11 KK/ 6 KG bzw. 13 KK 2 KG
Freier Waldorfkindergarten MD e. V., Astonstraße 64	6 KK / 12 KG	Variante „Umbau im Bestand“ ist nach Einschätzung des Trägers nicht umsetzbar (siehe DS 0200/13)
Stiftung Ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg, ehemaliges Hortgebäude GS Pechauer Platz. Witzlebenstr. 1	44 KK / 55 KG	BE erteilt zum 10.12.2012 36KK/ 63KG bzw. 25 KK/ 85 KG befristet bis 31.01.2014
Stiftung Ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg, Kita Pechauer Platz 1	5 KK / 27 KG	BE erteilt zum 08.01.2013
Die Johanniter e. V., GS Nachtweide (Nachnutzung bisheriges Umzugsobjekt)	40 KK / 110 KG	BE erteilt 01.10.2013 aufgrund Beachtung Standort Schulentwicklungsplanung und Brandschutzauflagen Kapazitätsreduzierung auf 50 KK/ 50 KG bzw. 45 KK/60 KG
zusätzliche Plätze mit Investitionen (in Abhängigkeit der Erteilung der Betriebserlaubnisse):	127 KK / 296 KG = 423 Plätze	

358 Plätze der hier als Zielstellung festgelegten 423 Plätze sind abschließend geschaffen worden. Die Erweiterung der Kita Astonstraße im Bestand ist nach Einschätzung des Trägers nicht umsetzbar. Die Verwaltung hat ermittelt, dass 10 KG-Plätze im Gebäudebestand zu realisieren wären. Damit ist der Standort Astonstraße 64 aus dem Zielkonzept der Landeshauptstadt Magdeburg zur Schaffung zusätzlicher Plätze ausgegliedert worden. Die Differenz der 65 nicht zu realisierenden Plätze ergibt sich aus Abweichungen an den Standorten Nachtweide, Wiener Straße und Astonstraße (vgl. Tabelle zu 3.).

4. Neubau von Einrichtungen durch die LH Magdeburg bzw. Zulassung/ Errichtung von Kindertageseinrichtungen durch Dritte/ Investoren 2014

450 Plätze

Zur langfristigen Sicherung des Rechtsanspruchs zur Tagesbetreuung von Kindern wurden in der Landeshauptstadt Magdeburg bis 2014 drei neue Einrichtungen errichtet. Auf den stadt eigenen Liegenschaften Wiener Straße 36, Kleine Schulstraße 24 und Stormstraße 13 ist die Zielkapazität von rund 150 Plätzen bis 168 Plätzen angegeben. Damit werden ab 01.02.2014 bis zu 504 Plätze geschaffen.

5. Schaffung zusätzlicher Plätze zur Tagesbetreuung von Kindern als Ausgleich aufgebener Standorte des Zielkonzeptes (DS 0200/13) 2014 **37 Plätze**

Träger/ Standort	Zielstellung Kapazität Plätze	Bemerkungen
Inturia e.V., Herrenkrugpark	18 KG	Vorbereitung Baugenehmigungsverfahren durch Träger; voraussichtliche Eröffnung 2. Quartal.2014
Studentenwerk Magdeburg A. ö. R., J.-Gottlob-Nathusius-Ring 5	19 KG	Umsetzung Baumaßnahmen; Erweiterung der Kapazitäten am Standort zum 01.05.2014

6. Schaffung zusätzlicher Plätze durch das Kinderkrippenausbau-Programm 2014 **12 Plätze**

Träger/ Standort	Zielstellung Kapazität Plätze	Bemerkungen
Internationaler Bund IB Mitte gGmbH	12 KK	voraussichtliche Erteilung BE März 2014