

lfd. Nr.	Einrichtung	Beantragung Fördermittel	Zuwendung mit Bescheid/Ä-Bescheid IB	Zuwendungen Dritter	Zuwendung gesamt	Eigenmittel Stadt	Schlussrechnung	vor. Mehrkosten (inkl. Nachträge)	Projektstatus	Bemerkung
TMPK06-01 FB 40	Konzeption Stadtpark	19.440,20 €			- €	19.440,20 €				
TMPK06-02 Eb KGM	Ruderbootshaus SCM (Seilerweg 23, 39114 MD) Planung: Schmeier+Miersch I16140009	2.850.500,00 €	1.645.000,00 €	47.300,00 €	1.692.300,00 €	1.158.200,00 €		155.000,00 EUR Preissteigerung aus ersten Ausschreibungsergebnissen weitere Steigerungen noch nicht absehbar da 20% Lose am Markt	Ausschreibung + Vergabe, Baubeginn 15.02.2017	Ersatzneubau mit allen Funktionen u. opt. Flächen d. Objekte: (lfd.Nr. 1,2,9)
TMPK06-03 Eb KGM	Achterrüderkasten (Seilerweg 23, 39114 MD) Planung: Schmeier+Miersch	reduzierte Flächen (Zweierbecken) in den Erstazneubau lfd.Nr. 1; Standort lfd.Nr. 2 wird aufgegeben - hier: Rückbau								
TMPK06-04 Eb KGM	Funktionsgebäude Sportplatz Seilerwiesen (Seilerweg 1, 39114 MD) Planung: pbr - Planungsbüro Rohling I164140010	1.410.851,40 €	1.109.841,40 €		1.109.841,40 €	301.010,00 €		135.000,00 EUR Preissteigerung aus ersten Ausschreibungsergebnissen weitere Steigerungen noch nicht absehbar da 20% am Markt	Ausschreibung + Vergabe, Baubeginn 20.03.2017	Totalschaden des Gebäudes! Ersatzneubau des Funktionsgeb. mit optimierten Flächenprogramm
TMPK06-05 FB 40	Ruderstützpunkt	4.074,14 €	4.074,14 €		4.074,14 €	- €	452,20 €		Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis bei FM-Geber eingereicht	Nicht verwendete Fördermittel wurden nicht abgefufen
TMPK06-06 FB 40	Kanubootshaus Kleiner Werder 5, 39114 MD Planung: Bayrhammer	1.419.500,00 €	1.419.500,00 €		1.419.500,00 €	- €		z.Z. keine Prognose möglich	Ausführungsplanung in Vorbereitung	Erneuerung Stützmauer und Böschung
TMPK06-07 Eb KGM	Bootshaus Kanu-Club Börde (Seestraße 26, 39114 MD) Planung: Kossel+Partner	542.355,86 €	519.273,94 €		519.273,94 €	23.081,92 €		31.000,00 EUR zusätzliche Innentreppe weitere Steigerungen absehbar, Ausschreibungen gehen jetzt in die Veröffentlichung	Klärung Raumaufteilung/Bau-weise FB 40 mit Nutzer - Planungsstop GP/AP; Tektur Bauantrag genehmigt, Baubeginn 04.2017	Sanierung u. Herstellung Flutgeschoss; neu: Ersatzanbau reduziert; NF aus UG i. Ersatzanbau
TMPK06-08 Eb KGM	Bootshaus Kanu-Club Falke (Seestraße 27, 39114 MD) Planung: Kossel+Partner	697.559,82 €	522.175,70 €		522.175,70 €	175.384,12 €		Ausschreibungen gehen jetzt in die Veröffentlichung	Baugenehmigung liegt vor, Baubeginn 04.2017	Sanierung u. Herstellung Flutgeschoss; neu: Ersatzanbau reduziert; NF aus UG i. Ersatzanbau
TMPK06-09 Eb KGM	Bootshaus Magdeburger Ruderclub (Seilerweg 5, 39114 MD) Planung: Steinbach Architekten	454.851,84 €	443.970,48 €	10.881,36 €	454.851,84 €	0,00 €		65.000,00 EUR Mehrkosten auf Grund größerer Bauschäden	Bauende 03.2017	Sanierung im Bestand; unter Beachtung der vorgegebenen Schutzhöhe von 7,80 m
TMPK06-10 Eb KGM	Bootshaus Magdeburger Seglerverein (Seilerweg 15, 39114 MD) Planung: pbr - Planungsbüro Rohling	404.301,50 €	342.081,87 €	12.500,00 €	354.581,87 €	49.719,63 €		100.000,00 EUR auf Grund ungünstiger Ausschreibungsergebnisse, 90% am Markt	Ausschreibung +Vergabe, Baubeginn 13.02.2017	Sanierung im Bestand; Herstellung Flutgeschoss = UG (Fluttore)
TMPK06-11	Bootshaus Postsportverein	685.786,13 €	670.307,13 €	15.479,00 €	685.786,13 €	- €			Bauende 03.2017	
TMPK06-11 EB KGM	Bootshaus Postsportverein (Seilerweg 11, 39114 MD) Planung: Schmeier+Miersch	62.750,32 €			- €	62.750,32 €				Sanierung im Bestand (Beseitigung Flutschäden)
TMPK06-12 Eb KGM	Bootshaus Seglerverein "Alte Elbe" (Seilerweg 7, 39114 MD) Planung: pbr - Planungsbüro Rohling	229.414,00 €	183.715,00 €	12.500,00 €	196.215,00 €	33.199,00 €			Baubeginn 02.2017	Sanierung im Bestand; Herstellung Flutgeschoss = UG (Fluttore)
TMPK06-13 Eb KGM	Bootshaus "Schweizer Haus" (Seilerweg 17, 39114 MD) Planung: Schmeier+Miersch	537.701,93 €	512.109,92 €	25.592,01 €	537.701,93 €	0,00 €			Bauende 04.2017	Sanierung im Bestand; Reparatur im Rahmen der Hochwasserförderung, denkmalgeschütztes Geb.
TMPK06-14 FB 40	VLG 1991 Magdeburg	5.806,98 €	2.954,98 €	2.852,00 €	5.806,98 €	- €			Beschaffung erst mit Realisierung TMPK06-04	ausschließlich Ausstattung des Vereins
TMPK06-15 Eb KGM	Bootshaus WSV "Lokomotive" MD (Seilerweg 9, 39114 MD) Planung: pbr - Planungsbüro Rohling	701.061,64 €	634.443,56 €	66.618,08 €	701.061,64 €	- €		226.000,00 EUR Mehrkosten auf Grund ungünstiger Ausschreibungsergebnisse und Auflagen Denkmalbehörde Ausschreibung 95% am Markt	Baubeginn 04.10.2016	Sanierung im Bestand; Betondecke im EG; Herstellung Flutgeschoss = UG (Fluttore)
TMPK06-16 FB 40	Tennisclub Rotehorn	162.131,56 €	136.022,01 €	26.109,55 €	162.131,56 €	- €	136.378,24 €		Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis in Bearbeitung	Sanierung im Bestand (Beseitigung Flutschäden)
TMPK06-17 Eb KGM	Bootshaus USC Magdeburg (Niemeyerweg, 39114 MD) Planung: Kossel+Partner I164140011	580.091,68 €	579.040,73 €	1.050,95 €	580.091,68 €	0,00 €		65.000,00 ohne Trafo - Kosten für Ersatz Trafo werden von der SWM derzeit ermittelt Ausschreibungen 40% am Markt	Änderung der Ausführungsart von Modul auf Massivbauweise - da keine Ergebnisse, Baubeginn 08.2016	Totalschaden; Ersatzneubau Container auf Pfählen; Massivbau Bootsschuppen kann bleiben
TMPK06-18 FB 40	Freizeitanlage MeriDian	52.000,00 €	52.000,00 €		52.000,00 €	- €	38.159,57 €		Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis bei FM-Geber eingereicht	Sanierung im Bestand (Beseitigung Flutschäden)
TMPK06-19 FB 40	Sportplatz Pechau	544.797,99 €	388.170,33 €	10.000,00 €	398.170,33 €	96.919,78 €	543.331,11 €	54.736,04 EUR Schlussrechnung erstellt - keine weiteren Kostensteigerungen	Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis bei FM-Geber eingereicht - Mehrkosten bei IFM-Geber beantragt	Sanierung im Bestand, Austausch Rasen in Hybritrasen, Parkplatz ausgebaut für schwere Technik im Katastrophenfall
TMPK06-23 FB 40	Bootshaus Ruderclub Alt Werder	69.880,83 €	49.060,96 €	20.819,87 €	69.880,83 €	- €	62.870,03 €		Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis bei FM-Geber eingereicht	Sanierung im Bestand (Beseitigung Flutschäden)
TMPK06-24 Eb KGM	Bootshaus Magdeburger SV 90 (Elbweg 2, 39122 MD) Planung: a.m.s. I164140012	433.558,95 €	419.057,09 €		419.057,09 €	14.501,86 €		181.000 EUR Mehrkosten auf Grund ungünstiger Ausschreibungsergebnisse 100% Lose am Markt	Baubeginn 02.2017	Ersatzneubau auf Pfählen gem. vorgegebener Schutzhöhe 7,80 m Pegel Strombrücke
TMPK06-25 Eb KGM	Bootshaus Sturmvogel (Nachtigallenstieg Elb-km 319, 39122 MD) Planung: a.m.s. I164140013	483.465,10 €	483.305,10 €	160,00 €	483.465,10 €	- €		160.000,00 EUR Mehrkosten auf Grund ungünstiger Ausschreibungsergebnisse 90% am Markt	Baubeginn 05. 2016	Ersatzneubau auf Pfählen gem. vorgegebener Schutzhöhe 7,80 m Pegel Strombrücke
TMPK06-29 FB 40	Bootshaus Westerhüser WSC	4.515,43 €	4.425,47 €	89,96 €	4.515,43 €	- €	6.188,93 €		Maßnahme abgeschlossen Verwendungsnachweis bei FM-Geber eingereicht - Mehrkosten trägt der Verein	Sanierung im Bestand (Beseitigung Flutschäden)
TMPK06-33	Kegelanlage ESV "Lokomotive" MD (Lingner Str., 39114 MD) Planung: a.m.s. I164140014	610.000,00 €	607.431,33 €		607.431,33 €			275.000 EUR nach Vorlage aktueller EW-Bau	Planung für Standort Kegelanlage FSV erstellt - Planungsstopp aufgrund Umverlegung Gasleitung + 30 kV Leitung	Ersatzneubau wurde gestrichen; Ersatzstandort Kegelanlage FSV, Alt Fermersleben 1 39122 Magdeburg; vorläufiger Bescheid liegt seit 06.Juli 2016 im FB 40
	Kegelsportanlage ESV Lok nicht förderfähige Planungsleistung für Neubau	123.654,27 €	- €	- €	- €	123.654,27 €				
		13.090.051,57 €	10.727.961,14 €	251.952,78 €	10.979.913,92 €	2.057.861,10 €	787.380,08 €	1.447.736,04		

Hinweis:
 Investiv
 Bauunterhalt