

BV: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee
- Übersicht Beauftragungen 2017 und 2018
Landeshauptstadt Magdeburg
Haushalt investiv

Stand: 25.10.2017

DS0453/17 Anlage 2

Leistungsbeschreibung	Beauftragungen investiv
Beschlusslage EÜ ERA	
DS0131/15	56.869.300,00
DS0145/17 ÜPL	11.500.000,00
Summe Limit Beauftragungen	68.369.300,00
Gebundene Mittel	
Zahlung erfolgt	
2007 - 31.12.2016	21.700.361,45
2017 - Stand: 20.09.2017	9.323.737,06
Beauftragung erfolgt, Zahlung offen	37.133.636,18
Summe Auszahlungen / Gebundene Mittel	68.157.734,69
Beauftragungen erforderlich Haushaltsjahr 2017	
weitere Nachtragsvereinbarungen (NV) Porr (aktuell bis NV 84)	3.844.098,79
Honorarfortschreibung Planungsbüro IG ERA	1.200.000,00
Zusatzkosten Gutachter, Anwälte usw.	500.000,00
Nachträge Porr, unverhandelt	500.000,00
Mehrkostenanzeigen (MKA) Porr	100.000,00
Summe Beauftragungen erforderlich	6.144.098,79
Summe Beauftragungen, Stand 31.12.2017	74.301.833,48
Beauftragungen erforderlich Haushaltsjahr 2018	
Nachträge Porr, unverhandelt	1.267.419,52
MKA Porr	3.547.847,00
Themen Gebäudesicherung u.ä.	1.200.000,00
Zusatzkosten Gutachter, Anwälte usw.	500.000,00
Zusatzkosten Verstärkung Bauherrenvertretung	400.000,00
Ausschreibung 2018 (Technische Ausrüstung u.a.)	9.282.000,00
Unvorhergesehenes	500.000,00
Summe Beauftragungen erforderlich	16.697.266,52
Summe Beauftragungen, Stand 31.12.2018	90.999.100,00
Beschluss "Umfeldgestaltung EÜ ERA" DS0288/12	1.918.400,00
davon noch verfügbar aus I136166045 1.784.300,00*	
Summe gesamt, Stand 31.12.2018	92.917.500,00

* I136166045 1.784.300,00 - davon 500.500,00 Ansatz 2017, 354.600,00 übertragene Haushaltsermächtigung aus Vorjahren für 2017, 929.200,00 Ansätze 2018 bis 2020. Die Differenz zu den Gesamtkosten (1.918.400,00) ermittelt sich aus den bis 2016 verausgabten Kosten (134.100,00).