

Landeshauptstadt Magdeburg

Stellungnahme der Verwaltung

öffentlich

zum/zur	Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
F0071/21 Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz SR Guderjahn	EB KGM	S0134/21	09.04.2021
Bezeichnung	SKZ Beyendorf-Sohlen, Umsetzung barrierefreier Erschließung erfolgt?		
Verteiler	Tag		
Der Oberbürgermeister	20.04.2021		

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

laut Stellungnahme S0344/20 auf meine Anfrage F0192/20 war die Bauausführung der barrierefreien Erschließung, mit Einbau eines Fahrstuhles und der Einbau einer rollstuhlgerechten Toilettenkabine im SKZ Beyendorf-Sohlen für die Zeit vom 3. November 2020 bis 26. Februar 2021 geplant.

Ich möchte wissen:

Konnte der geplante Zeitraum für die barrierefreie Erschließung mit Einbau eines Fahrstuhles und der Einbau einer rollstuhlgerechten Toilettenkabine im SKZ Beyendorf-Sohlen eingehalten werden? Wenn nein, warum nicht und wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen?

Der vorgesehene Bauablaufplan für den Einbau des Aufzugs konnte nicht eingehalten werden.

Die Ursachen der Verzögerung liegen in einem Fehler in der Werkplanung der mit der Lieferung und Montage des Aufzugs beauftragten Firma und daraus resultierender Lieferschwierigkeiten. Für die Landeshauptstadt Magdeburg entstehen dadurch keine Mehrkosten, da die notwendigen Nachbesserungen zu Lasten des Auftragnehmers gehen.

Die Montage des Aufzugs erfolgt derzeit und wird am 17.04.2021 abgeschlossen sein. Die erforderliche Sachverständigenprüfung für den fertigen Aufzug ist für den [23.04.2021](#) vorgesehen. Danach kann der Aufzug zur Nutzung freigegeben werden.

Auf Grund der Baupreisentwicklung seit dem Jahr 2018 (damalige Kostenschätzung i. H. v. 170.000 EUR) ist die seinerzeit vorgesehene Herrichtung einer behindertengerechten WC-Anlage finanziell bislang nicht untersetzt und konnte im Rahmen der derzeitigen Baumaßnahme nicht mit beauftragt werden.

Die finanziellen Mittel sind in den zukünftigen Planungen 2022 ff zu berücksichtigen.

Reum