

2. NSV - BA 4 - Damaschkeplatz bis Hermann-Bruse-Platz

Werte in T€ (exkl. MwSt.)

	LH MD/ TBA nzwf. Kosten	LH MD/TBA Zuschuss zur LSA gemäß Konzessionsvertrag	brutto
Bis 2021 abgerechnet			
BA 4 Los 4.3 Adelheidring/Damaschkeplatz			
Hauptauftrag	225,4		
Planung	60,3		
NT 8 zusätzliche Objektplanung (Wdhgs-Planung)	135,4		
3% Regie auf Bauleistungen	6,8		
Teilsumme	427,8	0,0	509,1
Aktuell abrechenbar			
BA 4 Los 4.3			
Hauptauftrag	75,8	13,0	
HA NT 6 Brückeninstandsetzung	155,6		
3% Regie auf Bauleistungen	2,3		
BA 4 Los 9 Kritzmännstraße			
Hauptauftrag	42,3	0,1	
3% Regie auf Bauleistungen	1,3	0,0	
Teilsumme	277,2	13,1	
Leistungen 2022			
BA 4			
Los 4.3 Adelheidring/Damaschkeplatz			
HA	168,8	31,0	
NT 6 Brückeninstandsetzung	160,2		
NT 19 Restleistungen		2,8	
Los 6.6 Stützwand + Lärmschutzwand	208,3		
HA Los 9 Kritzmännstraße	219,0	30,4	
HA Los 18 LSA-Technik Adelheidring	139,2	13,9	
HA Los 19 LSA-Technik Editharing	0,0	0,0	
HA Los 20 LSA-Technik A.-V.-Str./Lorenzweg	0,0	0,0	
HA Los 21 LSA-Technik Kritzmännstr.	0,0	0,0	
Planung NT 12 Planung Brücke Los 4.3 + Stützwand Los 9	16,4		
3% Regie auf Bauleistungen	26,9		
5% Zuschlag Mengenmehrungen, Nachträge, Preissteigerungen	46,94	3,90	
Teilsumme	985,7	82,0	
Deckelung auf verfügbare Mittel 2022 seitens LH MD	962,8	0,0	1.145,7
Leistungen 2023			
BA 4			
Los 6.3 Anteil Stadtbeleuchtung	72,7		
Los 6.6 Stützwand + LSW	1.041,7		
HA Los 9 Kritzmännstraße	117,2	18,5	
HA Los 19 LSA-Technik Editharing	0,0	0,0	
HA Los 20 LSA-Technik A.-V.-Str./Lorenzweg	0,0	0,0	
HA Los 21 LSA-Technik Kritzmännstr.	93,3	27,9	
3% Regie auf Bauleistungen	37,6		
25% Zuschlag Mengenmehrungen, Nachträge, Preissteigerungen	322,43	11,60	
Teilsumme	1.684,8	58,0	
zzgl. Unterzahlung aus 2022	22,9	82,0	
Teilsumme aggregiert	1.707,7	140,0	2.198,7
Leistungen 2024			
BA 4			
Los 6.3 Anteil Stadtbeleuchtung	72,7		
HA Los 9 Kritzmännstraße	15,9	1,7	
HA Los 19 LSA-Technik Editharing	0,0	8,9	
HA Los 20 LSA-Technik A.-V.-Str./Lorenzweg	41,7	4,2	
3% Regie auf Bauleistungen	1,7		
25% Zuschlag Mengenmehrungen, Nachträge, Preissteigerungen	33,00	3,70	
Teilsumme	165,0	18,5	218,4
Ausstehende Leistungen 2025			
BA 4			
Los 6.3 Anteil Stadtbeleuchtung	72,7		
HA Los 19 LSA-Technik Editharing	0,0	8,9	
HA Los 20 LSA-Technik A.-V.-Str./Lorenzweg	41,7	4,2	
3% Regie auf Bauleistungen	1,3		
25% Zuschlag Mengenmehrungen, Nachträge, Preissteigerungen	28,90	3,28	
Teilsumme	144,5	16,4	191,5
Gesamtsumme			
davon Invest (Bau)	3.407,8	174,8	
davon 3% Regie auf Bauleistungen	2.903,6	174,8	
	74,2	0,0	
Gesamt			
	3.582,7		4.263,4
	3.078,5		
	74,2		
	netto	brutto	
Los 4.3	783,8	932,7	
Los 6.6 STW + LSW	1.250,0	1.487,5	
HA Los 9 Kritzmännstraße	402,7	479,2	
HA Los 19,20,21 LSA-Technik	383,9	456,8	
Planungen	16,4	19,5	
Los 6.3 Stadtbeleuchtung	218,0	259,4	
Regiekosten	74,2	88,3	
Zuschläge	453,8	540,0	
	3.582,7	4.263,4	