

Landeshauptstadt Magdeburg - Die Oberbürgermeisterin -		Datum 03.07.2023
Dezernat III	Amt Team 4	Öffentlichkeitsstatus öffentlich

I N F O R M A T I O N

I0189/23

Beratung	Tag	Behandlung
Die Oberbürgermeisterin	25.07.2023	nicht öffentlich
Stadtrat	17.08.2023	öffentlich

Zwischeninformation zur Umsetzung "Errichtung moderner Fahrradboxen"

Beschlusslage

Gemäß interfraktionellem Änderungsantrag DS0365/19/18 beschloss der Stadtrat am 09.12.2019 / Beschluss-Nr. 318-009(VII)19:

An den touristischen Highlights von Magdeburg (Dom, Dommuseum, Marktplatzbereich, Johanniskirche, Kloster Unser Lieben Frauen, Petriförder, Schiffshebewerk usw.) sind mittelfristig moderne elektronisch gesteuerte Fahrradboxen – mindestens teilweise mit Lademöglichkeiten – aufzustellen, damit die radfahrenden Tourist*innen während der Besichtigungen oder der Nutzung gastronomischer Einrichtungen ihre Fahrräder mit dem Gepäck sicher abstellen können. Die konkreten Standorte sind mit der Denkmalbehörde abzustimmen.

Dafür sind zunächst Mittel in Höhe von 50T€ in den Haushalt 2020 und 50T€ als VE in den Haushalt 2021 einzustellen.

In der I0363/20 informierte die Stadtverwaltung mit der „Konzeption Fahrradboxen für Radtourismus in Magdeburg“ über mögliche Standorte und weitere Details.

Um für die Errichtung der Fahrradboxen Fördermittel aus dem Programm „Stadt und Land“ nutzen zu können legte die Stadtverwaltung die DS0191/22 zur Beschlussfassung vor.

Änderungsantrag DS0191/22/1; Beschluss-Nr. 4156-051(VII)22:

Am 07.07.2022 beschloss der Stadtrat den Beschluss-Nr. 318-009(VII)19 wie folgt zu modifizieren:

1. An den Standorten
 1. GALERIA-Parkplatz
 2. Parkplatz Johannisberg
 3. Opernhaus Magdeburg

werden moderne elektronisch gesteuerte Fahrradboxen aufgestellt.

2. Für das Projekt „Errichtung moderner Fahrradboxen“ mit einem Projektumfang in Höhe von 152.167,45 EUR und einer Förderquote von 90 Prozent werden Mittel aus dem Förderprogramm Stadt und Land des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt in Anspruch genommen.

Der Eigenanteil der Stadt beträgt 15.216,75 EUR.
3. Zur Durchführung der Vergabeverfahren wird für das laufende Haushaltsjahr eine ÜPL-VE in Höhe von 52.167,45 EUR aus der Investitionsmaßnahme "Umfeldgestaltung Stadthallenareal" (I183000002, Sachkonto 09611002, Kostenstelle 30000000) 2 bereitgestellt.
4. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 ff. sind die Mehrauszahlungen in Höhe von 52.167,45 EUR sowie die Fördermittel in Höhe von 46.950,70 EUR aufzunehmen.
5. Sobald bis zum 30.10.2022 aus dem Programm „Stadt + Land“ keine Fördermittel durch Zusage des Landes bereitgestellt werden, sind die fehlenden Mittel durch städtische Eigenmittel im Investitionshaushalt 2023 bereitzustellen, damit das Konzept 2023 realisiert werden kann.

Aktueller Stand

Die Fördermittelbewilligung aus dem Programm „Stadt und Land“ liegt seit dem 25.01.2023 vor. Die Finanzierung der Maßnahme ist somit gesichert.

Zur Umsetzung der in der DS0191/22 dargestellten Standorte wurden am 10.02.2023 beim Fachdienst Koordinierung und Baustellenmanagement für verschiedene Standortvarianten Anträge auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis zum Aufstellen von Fahrradboxen eingereicht. Am 14.06.2023 wurden uns durch den Fachdienst Koordinierung und Baustellenmanagement die Stellungnahmen der einzelnen Fachämter vorab übermittelt. Im Ergebnis können folgende Standorte mit je zehn Stellplätzen umgesetzt werden:

- Parkplatz Johannisberg
- Krökentor/Opernhaus

Die betreffenden Sondernutzungserlaubnisse sollen in Kürze erteilt werden.

Am Standort

- Fürstenwallstraße (bereits in der I0363/20 abgeprüft)

werden weitere 10 Fahrradboxen angeordnet.

Weiteres Vorgehen

Für die Errichtung der Fahrradboxen an der öffnungslosen Gebäudewand eines Gebäudes der WOBAU ist der Abschluss eines Gestattungsvertrages zwischen der WOBAU und der Stadt Magdeburg erforderlich. Die Abstimmung des Gestattungsvertrages ist gegenwärtig in Bearbeitung.

Die Ausschreibungsunterlagen zur Vergabe der Leistungen werden in der 28. KW an die Vergabestelle übergeben.

Im Anschluss wird die Ausschreibung der Leistungen veranlasst. Die Zuschlagserteilung soll im September/Oktober 2023 und nachfolgend die Realisierung der Fahrradboxen erfolgen.

Sandra Yvonne Stieger
Beigeordnete

Anlage: Standortübersicht