

1 Schule mit fertiger Inbetriebnahme des pädagogischen Netzes über ITN-XT		seit
Sch723	Integrierte Gesamtschule "Regine Hildebrandt"	29.04.2021

18 Schulen mit Glasfaseranschluss		Anschluss geschaltet
Sch258	Grundschule "Am Brückfeld"	ja (27.10.2020)
Sch259	Grundschule "Am Elbdamm"	ja (09.11.2020)
Sch265	Grundschule "Am Pechauer Platz"	ja (03.11.2020)
Sch267	Grundschule "Am Vogelgesang"	ja (14.08.2020)
Sch269	Grundschule "An der Klosterwuhne"	ja (16.12.2019)
Sch274	Grundschule "Im Nordpark"	ja (05.02.2021)
Sch281	Grundschule "Sudenburg"	ja (21.01.2021)
Sch283	Grundschule "Friedenshöhe"	ja (10.03.2021)
Sch287	Grundschule "Stadtfeld"	ja (17.12.2019)
Sch573	Sportsekundarschule "Hans Schellheimer"	ja (27.10.2020)
Sch675	Sportgymnasium	ja (18.02.2021)
Sch669	Gymnasium "Werner von Siemens"	ja (30.03.2021)
Sch784	Förderschule (GB) am Wasserfall	ja (29.03.2021)
Sch819	Förderschule "Anne Frank"	ja (17.12.2019)
Sch850	Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe"	ja (26.08.2020)
Sch852	Gemeinschaftsschule "Thomas Mann"	ja (09.11.2020)
Sch885	Berufsbildende Schulen "Hermann Beims"	ja (23.03.2021)
Sch886	Berufsbildende Schulen "Otto von Guericke"	ja (18.02.2021)

3 Schulen: Realisierung geplant, aber noch nicht angeschlossen (Stand 19.10.2020)		Bemerkungen/Details
Sch266	Grundschule "Am Umfangsweg"	Plantermin Q2/2021
Sch286	Grundschule Rothensee	Termin für Aktivierung des Glasfaseranschlusses (05.05.2021)
Sch853	Gemeinschaftsschule "Thomas Müntzer"	Plantermin Q2/2021

18 Schulen mit genehmigten Wegesicherungen (Stand 19.10.2020)		Bemerkungen/Details
Sch257	Grundschule "Alt Olvenstedt"	Plantermin Q2/2021
Sch262	Grundschule "Am Grenzweg"	Plantermin Q2/2021
Sch270	Grundschule "Annastraße"	Plantermin Q2/2021
Sch276	Grundschule "Leipziger Straße"	Plantermin Q2/2021
Sch277	Grundschule "Lindenhof"	Plantermin Q2/2021
Sch278	Grundschule "Nordwest"	Plantermin Q2/2021
Sch279	Grundschule "Salbke"	Plantermin Q2/2021
Sch280	Grundschule "Schmeilstraße"	Plantermin Q2/2021
Sch284	Grundschule Magdeburg-Westerhüsen	Plantermin Q2/2021
Sch285	Grundschule Ottersleben	Plantermin Q2/2021
Sch670	Gymnasium Geschwister-Scholl	Plantermin Q2/2021
Sch745	Förderschule (LB) "Erich Kästner"	Plantermin Q2/2021
Sch746	Förderschule (LB) Salzmann	Plantermin Q2/2021
Sch783	Förderschule (GB) "Kükelhaus"	Plantermin Q2/2021
Sch846	Gemeinschaftsschule "August Wilhelm Francke"	Plantermin Q2/2021
Sch847	Gemeinschaftsschule "Ernst Wille"	Plantermin Q2/2021
Sch883	Berufsbildende Schulen "Dr. Otto Schlein"	Plantermin Q2/2021
Sch884	Berufsbildende Schulen "Eike von Repgow"	Plantermin Q2/2021

19 Schulen mit noch nicht bestätigten Wegesicherungen (Stand 19.10.2020)		Bemerkungen/Details
Sch260	Grundschule "Am Fliederhof"	Plantermin 2022
Sch263	Grundschule "Am Hopfengarten"	Plantermin Q2/2021
Sch264	Grundschule "Am Kannenstieg"	Plantermin 2021
Sch271	Grundschule "Buckau"	Plantermin Q2/2021
Sch273	Grundschule "Hegelstraße"	Plantermin Q2/2021
Sch275	Grundschule "Kritzmannstraße"	Plantermin Q2/2021
Sch282	Grundschule "Weitlingstraße"	Plantermin Q2/2021
Sch667	Albert-Einstein-Gymnasium	Plantermin Q2/2021
Sch671	Hegel-Gymnasium	Plantermin Q2/2021
Sch712	Schule des Zweiten Bildungsweges	Plantermin Q2/2021
Sch724	Integrierte Gesamtschule "Willy Brandt"	Plantermin Q2/2021
Sch744	Förderschule (LB) "Comenius"	Plantermin Q2/2021
Sch785	Förderschule (GB) Regenbogenschule	Plantermin Q2/2021
Sch818	Neue Förderschule (GB) "Hand in Hand"	Plantermin Q2/2021
Sch820	Förderschule Makarenko	Plantermin Q2/2021
Sch849	Gemeinschaftsschule "Heinrich Heine"	Plantermin Q2/2021
Sch854	Gemeinschaftsschule "Wilhelm Weitling"	Plantermin Q2/2021
Sch1022	Grundschule "Am Westring"	HTN-Antrag für neuen Standort in der Wilhelm-Kobelt-Straße 30 beantragt
Sch1023	Grundschule "Diesdorf"	Plantermin Q2/2021

4 Schulen ohne Baufreiheit (Stand 19.10.2020) - Glasfaseranschluss geplant für 2. Quartal 2021 (Stand 24.03.21)		Bemerkungen/Details
Sch261	Grundschule "Am Glacis"	Plantermin Q2/2021
Sch668	Editha-Gymnasium	Plantermin Q2/2021
Sch848	Gemeinschaftsschule "Gottfried Wilhelm Leibniz"	Plantermin Q2/2021
Sch851	Gemeinschaftsschule "Oskar Linke"	Plantermin Q2/2021

4 Schulen: Stand unbekannt bzw. zum damaligen Zeitpunkt nicht berücksichtigt/nicht gebaut		Bemerkungen/Details
Sch967	Grundschule "Bertholt-Brecht-Str."	Schulen sind bekannt und werden mit berücksichtigt (Stand März 2021)
Sch970	Grundschule "Moldenstraße"	
Sch971	Förderschule "Am Sternsee"	
Ne2060	Berufsbildende Schulen "Hermann Beims" - Außenstelle	HTN-Antrag gestellt für Standort in der Bodestraße 1