

Fachbereich Schule und Sport
Team 40.22

Magdeburg, 15.05.2017
Bearb. : Herr Schlieffe
Tel. : 540 3025

Eb KGm
Herrn Ulrich

*12.05.2017
Herr Schlieffe
19.5.17*

Sanierung GmS/Sek „Ernst Wille“ im Rahmen von STARK III EFRE Plus
hier: Aufgabenstellung zur Herstellung des Ausweichstandortes B.-Brecht-Straße 9
Mein Schreiben vom 27.04.2017

Sehr geehrter Herr Ulrich,

wie in meinem Schreiben vom 27.04.2017 angekündigt, wurde am 03.05.2017 eine Begehung des Standorts GmS/Sek „Ernst Wille“ sowie ein erneutes Gespräch mit der Schulleitung durchgeführt. Aufgrund der nunmehr festgestellten Erfordernisse an das Ausweichobjekt Berthold-Brechtstraße 9, sind die aus Sicht meines Fachbereichs notwendigen Maßnahmen zur Herstellung der AUR und FUR sowie der Funktionsräume in der anliegenden Übersicht vermerkt. Die erforderlichen Maßnahmen der Sanitäranlagen sind hierin nicht komplett erfasst. Ich bitte Sie dies eigenständig einzuschätzen. Die v. g. Übersicht kann bei Bedarf gern in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls liegt diesem Schreiben ein Lageplan zur temporären Nutzung der GmS/Sek. „Ernst Wille“ bei.

Ich bitte Sie, den baulichen Aufwand zur Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit des o. g. Schulstandortes zu ermitteln und diese Kosten kurzfristig anzumelden. Die erforderlichen baulichen Maßnahmen sollten dann im 1. Halbjahr 2018 durch Sie beauftragt und ausgeführt werden. Wie bereits im Schreiben vom 27.04.2017 mitgeteilt, ist der Baubeginn zur Sanierung der GmS/Sek. „Ernst Wille“ gemäß der aktuellen Bauablaufplanung zur EW-Bau, vorbehaltlich der positiven Bescheidung durch den Fördermittelgeber, für den 01. Juli 2018 geplant. Mein Fachbereich hat daher den Umzug der Schule zunächst für den Zeitraum 26. bis 28. KW 2018 (Ferienbeginn: 28.06.2018) avisiert. Aus meiner Sicht sollten die Arbeiten zu Wiederherstellung in der 25. KW 2018 (18. bis 24.06.2018) beendet sein. ?

Weiter bitte ich Sie, die Trockenbauwände in den sog. Verbindern sowie im Bereich der beiden Foyers zurückzubauen, um die alten Verkehrswege wieder herzustellen. In diesem Zuge sollte im EG eine Toilettenanlage für die Grundschüler errichtet werden (Jungen: 2 Pissoir, 1 Abort, Mädchen: 2 Abort).

Abschließend möchte ich Sie noch bitten, die Kellerräume reinigen zu lassen, da die Schule diverse Räume als Lager bzw. Archiv benötigt.

Für eventuelle Rückfragen oder weitergehende Abstimmungen steht Ihnen Herr Schlieffe gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage gemäß Text


Krüger

Aufgabenstellung

Etage	Raumbezeichnung	Malerarbeiten notwendig?	Erneuerung des Bodenbelags erforderlich?	Erneuerung der Lichanlage notwendig?	Verlegung von Daten- und Telefonleitungen und anderen Medien notwendig?	Im Raum vorhandene Medien	Tafel vorhanden	Reparatur der Fenster notwendig?	Reparatur der Tür notwendig?	Weitere erforderliche Maßnahme
KG	001 Werkstatt Hausmeister	nein	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
KG	006 Lagerraum	nein	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
KG	011 Lager für Werken, Sanitärartikel und Sonstiges	nein	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
KG	016 Freizeitraum/Schwarzlichttheater	ja	ja	ja	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
EG	106 FÜR Musik	ja	nein	ja	Eine Datendoppeldose für 1 interaktives Tafelsystem. Sowie Erweiterung der Steckdosen für Musikinstrumente an der Westseite (Mindestens 10 Steckdosen) und 3 Steckdosen an der Ost für das interaktive Tafelsystem.	4 Steckdosen am Fenster Südseite sonst keine weiteren ersichtlich	Interaktive Tafel wird umgesetzt.	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
EG	105 Vorbereitung Musik	nein	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
EG	105a Vorbereitung Musik	nein	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
EG	104 Beratungsraum/Raum für die FSJ- Klasse, Medienraum	ja	nein	nein	Eine Datendoppeldose für Telefonie und Internet.	Waschbecken mittig an der Westlichen Wand, Abkoffierung Steigleitung, 4 Steckdosen Westseite 6 Steckdosen Ostseite	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Das Fernsehkabinett aus dem Keller der Sek. Wille soll hier eingebaut werden. Die FSJ-Klasse müsste hier Untergebracht werden, wenn im Verwaltungstrakt keine Platz mehr ist.
EG	103 Speiseraum	ja	nein	nein	nein	Waschbecken mittig im Raum Abkoffierung Steigleitung 2 Steckdosen Westseite	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Wiederherstellung der beiden Durchreichen zur Essenausgabe

Aufgabenstellung

Etage	Raumbezeichnung	Malerarbeiten notwendig?	Erneuerung des Bodenbelags erforderlich?	Erneuerung der Lichtanlage notwendig?	Verlegung von Daten- und Telefonleitungen und anderen Medien notwendig?	Im Raum vorhandene Medien	Tafel vorhanden	Reparatur der Fenster notwendig?	Reparatur der Tür notwendig?	Weitere erforderliche Maßnahme
EG	102 Essenausgabe/ Küche	ja	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Wiederherstellung der beiden Durchreichen zur Essenausgabe. Umsetzung der Dreierspüle. Vorhaltung von Elektroanschlüssen für die Warmhaltebecken, ggf. Starkstromanschluss.
EG	101 Flur	ja	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
EG	101a Pädagogischer Mitarbeiter	ja	nein	nein	Eine Datendoppeldose für Internet und Telefonie.	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
EG	101b Pädagogischer Mitarbeiter	ja	ja	ja	Eine Datendoppeldose für Internet und Telefonie.	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Die eingebauten Sanitäranlagen sind zurückzubauen. Der Raum muss in den ursprünglichen Zustand hergestellt werden und soll künftig für die Pädagogischen Mitarbeiter genutzt werden. Wünschenswert wäre die Wiederherstellung beider Räume.
EG	101c Teeküche	ja	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Umsetzung der Küche aus Sanierungsobjekt. Hier sind entsprechende Anschlüsse vorzuhalten.
EG	101d FSJ-Klasse	ja	ja	ja	Eine Datendoppeldose für Internet und Telefonie.	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Die eingebauten Sanitäranlagen sind zurückzubauen. Der Raum muss in den ursprünglichen Zustand hergestellt werden und soll künftig für die FSJ-Klasse genutzt werden. Wünschenswert wäre die Wiederherstellung beider Räume.

Aufgabenstellung

Etage	Raumbezeichnung	Malerarbeiten notwendig?	Erneuerung des Bodenbelags erforderlich?	Erneuerung der Lichtanlage notwendig?	Verlegung von Daten- und Telefonleitungen und anderen Medien notwendig?	Im Raum vorhandene Medien	Tafel vorhanden	Reparatur der Fenster notwendig?	Reparatur der Tür notwendig?	Weitere erforderliche Maßnahme
EG	111 AUR GS	ja	nein	evtl. Erweiterung	nein	2 Steckdosen Westseite 10 Steckdosen Ostseite: versch. Höhen; ähnl. Küchenaufbau; Starkstrom Zulauf + Ablauf Wasser	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Der Zulauf + Ablauf Wasser ist zurückzubauen. Die Steckdosen an der Ostseite können von Netz genommen werden.
EG	112 Vorbereitungsraum GS	ja	nein	nein	Eine Datendoppeldose für Internet und Telefonie.	4 Steckdosen, 2 TAE Dosen	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
EG	113 AUR GS	ja	nein	nein	nein	Tafel 2 Steckdosen Westseite 1 Steckdose Ostseite Wasseranschluss Westseite	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
EG	114 AUR GS	ja	nein	nein	nein	2 Steckdosen Ostseite 1 Steckdose Westseite Wasseranschluss Westseite	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
EG	115 Vorbereitungsraum GS	nein	ja	nein	nein	1 Datendose vorhanden	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
EG	116 AUR GS	ja	nein	nein	nein	Tafel Wasseranschluss Westseite 1 Steckdose Westseite 2 Steckdosen Ostseite	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
1. OG	201 AUR Geo	ja	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
1. OG	201a Vorbereitung	nein	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
1. OG	202 Vorbereitung Geo	ja	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Anbau der Kartenhalterungen
1. OG	203 Lehrerzimmer	ja	nein	nein	Eine Datendoppeldose für Internet und Telefonie.	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Einbau einer Küche, Strom (5 mal) sowie Wasser + Abwasser sind vorzuhalten. Einbau einer Unterbautherme erforderlich.

Aufgabenstellung

Etage	Raumbezeichnung	Malerarbeiten notwendig?	Erneuerung des Bodenbelags erforderlich?	Erneuerung der Lichtanlage notwendig?	Verlegung von Daten- und Telefonleitungen und anderen Medien notwendig?	Im Raum vorhandene Medien	Tafel vorhanden	Reparatur der Fenster notwendig?	Reparatur der Tür notwendig?	Weitere erforderliche Maßnahme
1. OG	204 Sekretariat/Büro Schulleitung	ja	ja	ja	3 Datendoppeldose für Internet und Telefonie. 10 Steckdosen verteilt im Raum	pro Raum Datendose + Telefondose vorhanden	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Der Raum wird durch ein sog. Einbaumöbel getrennt, welches teilweise repariert werden muss. Hier ist der Einbau von Einlegeböden ratsam. Es muss ein Anschluss für Wasser + Abwasser sowie ein Stromanschluss für eine Tee/Schrankküche vorgehalten werden.
1. OG	205 Lager/Funktions/Kopierraum + Hille	ja	nein	nein	Eine Datendoppeldose für Internet und Telefonie.	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	In diesen Raum soll der Kopierer stehen.
1. OG	205a Büro stellv. SL	ja	nein	nein	Eine Datendoppeldose für Internet und Telefonie.	Datendose + Telefondose vorhanden	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
1. OG	206 AUR	ja	Parkett vorhanden	nein	nein	4 Steckdosen Westseite	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
1. OG	211 AUR	ja	nein	nein	nein	Steckdosen Westseite ³ 1 Steckdose Ostseite + Wasseranschluss	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
1. OG	212 Vorbereitung	ja	ja	ja	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
1. OG	213 AUR	ja	nein	nein	nein	2 Steckdosen Westseite 1 Steckdose Ostseite	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
1. OG	214 AUR	ja	nein	nein	nein	2 Steckdosen Ostseite 1 Steckdose Westseite + Wasseranschluss	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
1. OG	215 Vorbereitung	ja	ja	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
1. OG	216 AUR	ja	nein	nein	nein	6 Steckdosen Nordseite 1 Steckdose Ostseite 1 Steckdose Westseite 8 Steckdosen Südseite Tafel benötigt Waschbecken vorhanden	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine

Aufgabenstellung

Etage	Raumbezeichnung	Malerarbeiten notwendig?	Erneuerung des Bodenbelags erforderlich?	Erneuerung der Lichtanlage notwendig?	Verlegung von Daten- und Telefonleitungen und anderen Medien notwendig?	Im Raum vorhandene Medien	Tafel vorhanden	Reparatur der Fenster notwendig?	Reparatur der Tür notwendig?	Weitere erforderliche Maßnahme
1. OG	Toilette Lehrer					2 PP + 2 Schüsseln + Toiletten Reparatur und Grundreinigung	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	
2. OG	301 FUR Kunst	ja	nein	nein	nein	3 Steckdosen Ostseite 2 Steckdosen Westseite	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Installation eines Schlamfangbeckens, ggf. Abkofferrung notwendig. Vorhaltung Wasser + Abwasser notwendig. Therme erforderlich. Prüfung, ob 2. Rettungsweg erforderlich.
2. OG	302a Vorbereitung Kunst	ja	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
2. OG	302 Vorbereitung Kunst/Informatik/Serverraum	ja	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Der Server des Infokabinetts soll hier stehen.
2. OG	303 Informatik	ja	nein	nein	Verlegung von 21 EDV-Steckdosen und 21 Normalsteckdosen und 11 Datendoppeldosen an der Westseite. Verlegung von 3 EDV-Steckdosen und 3 Normalsteckdosen und 1 Datendoppeldosen an der Ostseite des Raums.	Waschbecken Westseite 2 Steckdosen Ostseite 4 Steckdosen Nordseite Rückbau Projektortafel - Tafel benötigt	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Umsetzung der gesamten Kabinetts. Das Kinett muss anders aufgebaut werden
2. OG	304 Hauswirtschaft	ja	nein	nein	Verlegung von Stromanschlüssen sowie ggf. Wasser + Abwasser nach Rücksprache mit einem Fachplaner	1 Steckdose Nordseite keine Steckdose Ostseite 2 Steckdosen Westseite	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Umsetzung und anpassung der Lehrküche aus der BBs Dr. Otto Schlein.
2. OG	305 Vorbereitung Hauswirtschaft	nein	nein	nein	Vorhaltung von 6 Stromanschlüssen für WM, Trockner, Geschirrspüler sowie 2 Kühlschränke, Wasser + Abwasser für Spühle	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Umsetzung der technischen Geräte wie im Bestand

Aufgabenstellung

Etage	Raumbezeichnung	Malerarbeiten notwendig?	Erneuerung des Bodenbelags erforderlich?	Erneuerung der Lichanlage notwendig?	Verlegung von Daten- und Telefonleitungen und anderen Medien notwendig?	Im Raum vorhandene Medien	Tafel vorhanden	Reparatur der Fenster notwendig?	Reparatur der Tür notwendig?	Weitere erforderliche Maßnahme
2. OG	305a Vorbereitung Werken	nein	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Türdurchbruch für 2. Rettungsweg zum Werkenraum.
2. OG	306 FUR Werken	ja	nein	nein	Installation von 6 Steckdosen an der Südseite	3 Steckdosen Ostseite 3 Steckdosen Westseite Rückbau Projektortafel - Tafel benötigt	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Umsetzung der Fachraummöbel wie im Bestand. 2 Rettungsweg muss geschaffen werden Wanddurchbruch erforderlich.
2. OG	Toilette Damen					Reparatur + Grundreinigung		Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	
2. OG	Toilette Herren					2 PP + 3 Schüsseln Reparatur + Grundreinigung		Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	
2. OG	311 AUR	ja	nein	ja	nein	2 Steckdosen Westseite 1 Steckdose Ostseite Wasseranschluss Ostseite Tafel benötigt	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
2. OG	312 Vorbereitung	nein	nein	nein	Telefondose vorhanden	Abbau Fliesenspiegel Waschbecken 3 Steckdosen	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
2. OG	313 AUR	ja	nein	nein	nein	Tafel benötigt 1 Steckdose Ostseite - Erweiterung auf 3 2 Steckdosen Westseite	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
2. OG	314 AUR	ja	nein	nein	nein	Tafel benötigt 1 Steckdose Westseite - Erweiterung auf 3 2 Steckdosen Ostseite	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
2. OG	315 Vorbereitung	nein	nein	nein	nein	2 Steckdosen Ostseite	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
2. OG	316 AUR	ja	nein	nein	nein	Wasseranschluss Westseite 1 Steckdose Westseite 2 Steckdosen Ostseite Tafel benötigt	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine

Aufgabenstellung

Etage	Raumbezeichnung	Malerarbeiten notwendig?	Erneuerung des Bodenbelags erforderlich?	Erneuerung der Lichtanlage notwendig?	Verlegung von Daten- und Telefonleitungen und anderen Medien notwendig?	Im Raum vorhandene Medien	Tafel vorhanden	Reparatur der Fenster notwendig?	Reparatur der Tür notwendig?	Weitere erforderliche Maßnahme
2 OG	Toiletten Damen	ja				Fliesen Reparaturen + Grundreinigung	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	
2 OG	Toiletten Herren		ja			4 PP + 2 Schüsseln Reparatur und Grundreinigung	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	
3 OG	401 AUR/Laptopklasse	ja	nein	nein	Eine Datendoppeldose für Internet und Telefonie.	3 Steckdosen Ostseite 2 Steckdosen Westseite Tafel benötigt	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Umsetzung/Verdunklung erforderlich.
3 OG	402a Vorbereitung Physik	nein	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
3 OG	402 Vorbereitung Physik/Biologie	nein	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
3 OG	403 FUR Physik	ja	nein	nein	Die Schülertische sollen über einen sog. Hängeverteiler mit Strom versorgt werden. Hierzu ist die Installation von 6 Steckdosen an der Decke notwendig. Ebenfalls muss der Lehrentisch über einen Stromanschluss verfügen. Umsetzung aus Bestand.	4 Steckdosen Ostseite 4 Steckdosen Westseite Wasseranschluss Tafel benötigt	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Der Demonstrationstisch wird aus dem Lager Rothensee umgesetzt. Die Schülertische werden aus dem Bestand der Sek. Wille. 6 Hängeverteiler mit 4 Fachverteilung beschaffen. Die Installation einer Verdunklung ist zu prüfen.
3 OG	404 FUR Biologie	ja	nein	nein	Erweiterung auf 10 Steckdosen an den Wänden (Kabelkanal?) zu Mikroskopieren	3 Steckdosen Westseite 2 Steckdosen Ostseite Wasseranschluss Westseite	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Nach Rücksprache mit der SL werden für den Übergang nur normale AUR-Möbel benötigt. Die Installation einer Verdunklung ist zu prüfen.
3 OG	405 Vorbereitung Chemie/Bio	nein	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
3 OG	405a Vorbereitung Chemie/Bio	nein	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nicht notwendig	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine

Aufgabenstellung

Etage	Raumbezeichnung	Malerarbeiten notwendig?	Erneuerung des Bodenbelags erforderlich?	Erneuerung der Lichtanlage notwendig?	Verlegung von Daten- und Telefonleitungen und anderen Medien notwendig?	Im Raum vorhandene Medien	Tafel vorhanden	Reparatur der Fenster notwendig?	Reparatur der Tür notwendig?	Weitere erforderliche Maßnahme
3. OG	406 FUR Chemie	ja	nein	nein	Verlegung von Strom, Wasser und Abwasser zum Lehrertisch. Die Verwendung von Gas erfolgt über Kartuschenbrenner.	4 Steckdosen Westseite 1 Steckdose Tafelwand Tafel benötigt. Waschbecken Ost	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Der Lehrertisch kommt aus dem Lager Rothensee und sollte zum Anschluss der Medien auf einem Podest o. A. stehen. Die Installation einer Verdunkelung ist zu prüfen. <i>Chemikalienschrank ist erforderlich</i>
3. OG	411 AUR	ja	nein	ja	nein	Wasserschinkel neu Erweiterung Steckdose auf 3 Elektroverteiler Brandschutz Erneuerung im gesamten Gebäude	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
3. OG	412 Vorbereitung	nein	nein	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
3. OG	413 AUR	ja	nein	nein	Eine Datendoppeldose für Internet und Telefonie. Sowie 3 Steckdosen im Tafelbereich für 1 interaktives Tafelsystem	Erweiterung Steckdose	ja	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Umsetzung interaktives Tafelsystem
3. OG	414 AUR	ja	nein	nein	nein	Erweiterung Steckdose Tafel benötigt.	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
3. OG	415 Vorbereitung	nein	Teppich entfernen	nein	nein	bei Begehung nicht ersichtlich	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	keine
3. OG	416 AUR	ja	nein	ja	Erweiterung auf 3 Steckdosen.	1 West + 2 Steckdosen Ost	nein	Reparationsaufwand ist durch Tischler zu prüfen	Notwendigkeit zur Nachrüstung/ Erneuerung der Brandschutztüren muss seitens Eb KGm geprüft werden.	Spiegel entfernen.