

NR im RBPL	NR im PLAN	RAUM - BEZEICHNUNG	NETTOGRUNDRISSFLÄCHEN nach DIN 277											Bemerkung	
			SOLL	IST:									DIFFERENZ zu Spalte 4		
				NF 1 - NF 6 (HNF)						NNF	FF	VF	+		-
				NF 1	NF 2	NF 3	NF 4	NF 5	NF 6						
m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Erdgeschoss</b>															
		Garderobe 1	113,4							62,9				50,5	
		Garderobe 2								27,9			27,9		
		Speise- und Mehrzweckraum	62,5	107,4									44,9		
		Küche	40,0			36,6								3,4	
		Umkleide Küche								4,3			4,3		
		WC Küche								3,6			3,6		
		Hort 7	62,5					62,8					0,3		
		FUR Gymnastik	70,0					114,4					44,4		
		Geräteraum Gymnastik	20,0					21,0					1,0		
		Umkleide Jungen								19,0			19,0		
		Umkleide Mädchen								22,0			22,0		
		Umkleide Lehrer								10,7			10,7		
		Erste Hilfe	12,0											12,0	inkl. Umkleide Lehrer EG
		WC Jungen								14,0			14,0		
		Vorraum Jungen								6,5			6,5		
		WC Mädchen								8,9			8,9		
		Vorraum Mädchen								6,5			6,5		
		Behinderten WC								7,2			7,2		
		Abstellraum					6,1						6,1		
		Haupteingang /Treppenhaus										120,1	120,1		
		Windfang										7,9	7,9		
		Flur 1										14,5	14,5		
		Flur 2										1,8	1,8		
		Treppenhaus										23,1	23,1		
		Aufzug										4,7	4,7		
		HAR										7,0	7,0		
		BMA EMA Vorraum										6,2	6,2		
		BMA										2,0	2,0		
		EMA										1,7	1,7		
		Batterie										6,3	6,3		
		Heizraum										37,5	37,5		

NR im RBPL	NR im PLAN	RAUM - BEZEICHNUNG	NETTOGRUNDRISSFLÄCHEN nach DIN 277											Bemerkung		
			SOLL	IST:									DIFFERENZ zu Spalte 4			
				NF 1 - NF 6 (HNF)						NNF	FF	VF	+			-
				NF 1	NF 2	NF 3	NF 4	NF 5	NF 6							
m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1. Obergeschoss</b>																
		Förderraum	30,0					27,5						2,5		
		Hort 1	62,5					62,8					0,3			
		Hort 2	62,5					62,6					0,0			
		Hort 3	62,5					62,8					0,3			
		Hort 4	62,5					62,3								
		Hort 5	62,5					62,3								
		Hort 6 Kreativraum Tonarbeiten	62,5					62,3								
		Material Hort 1	12,0					13,8					1,8			
		Material Hort 2						27,7					27,7			
		Personalraum Hort	62,5	62,0										0,5		
		Büro Hortleitung	25,0	27,8									2,8			
		WC Jungen								14,0			14,0			
		Vorraum Jungen								6,5			6,5			
		WC Mädchen								8,9			8,9			
		Vorraum Mädchen								6,5			6,5			
		Putzmittelraum								5,7			5,7			
		WC-Damen								9,5			9,5			
		Vorraum WC-Damen								2,9			2,9			
		Abstellraum					12,3						12,3			
		Abstellraum					4,2						4,2			
		Flur / Treppenhaus										65,4	65,4			
		Flur										47,9	47,9			
		Flur										34,5	34,5			
		Treppenhaus										38,6	38,6			
		Aufzug										4,7	4,7			

NR im RBPL	NR im PLAN	RAUM - BEZEICHNUNG	NETTOGRUNDRISSFLÄCHEN nach DIN 277											DIFFERENZ zu Spalte 4		Bemerkung	
			SOLL	IST:									+				-
				NF 1 - NF 6 (HNF)						NNF	FF	VF					
				m <sup>2</sup>	NF 1 m <sup>2</sup>	NF 2 m <sup>2</sup>	NF 3 m <sup>2</sup>	NF 4 m <sup>2</sup>	NF 5 m <sup>2</sup>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>2. Obergeschoss</b>																	
		AUR1	62,5					62,5						0,0			
		AUR2	62,5					62,8						0,3			
		AUR3	62,5					62,8						0,3			
		AUR4	62,5					62,8						0,3			
		AUR5	62,5					62,5						0,0			
		Vorbereitung 1	15,0					13,9							1,1		
		Vorbereitung 2	15,0					14,0							1,0		
		Vorbereitung 3	15,0					13,9							1,1		
		FUR Musik	65,0					63,0							2,0		
		Vorbereitung Musik	15,0					13,8							1,2		
		FUR Informatik	62,5					63,0					0,5				
		Server	6,0							11,3				5,3			
		Lehrerzimmer	25,0	30,2										5,2		mit Teeküche	
		WC Jungen								14,0				14,0			
		Vorraum Jungen								6,5				6,5			
		WC Mädchen								8,9				8,9			
		Vorraum Mädchen								6,5				6,5			
		Kopierraum								5,9				5,9			
		WC Herren								8,9				8,9			
		Vorraum WC-Herren								2,9				2,9			
		Flur / Treppenhaus											65,4	65,4			
		Flur											47,9	47,9			
		Flur											34,5	34,5			
		Treppenhaus											38,6	38,6			
		Aufzug											4,7	4,7			
		TGA									14,6			14,6			
		Abstellraum					4,2							4,2			
		<b>Summe d. einzelnen Spalte</b>	<b>1.415,9</b>	<b>227,3</b>	<b>0,0</b>	<b>36,6</b>	<b>26,9</b>	<b>1.137,1</b>	<b>0,0</b>	<b>312,2</b>	<b>75,3</b>	<b>554,1</b>	<b>954,0</b>				
		<b>ÜBERTRAG</b>															
		<b>Summe d. Spalte gesamt</b>															
		<b>GESAMT</b>															
			<b>Summe d. Spalten 5, 6, 7, 8, 9, 10 → HNF =</b>										1.427,8				
			<b>Summe d. Spalten 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 → NF =</b>										1.740,0				
			<b>Summe d. Spalten 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 → NGF =</b>										2.369,4				

**RLBau LSA**  
 Muster 6A - Formblatt zu den  
 Planungsdaten für das Bauwerk  
 (Abgleich der Soll- und Ist-Flächen)

**SOLL-IST**  
**Gegenüberstel**  
**lung**