Bauvorhaben: Sanierung / Erweiterung GS Diesdorf		**KST:** 41400402	**VKZ:** I 154140010	**Obj.Nr.:** 160.00

	Zeitraum	2016												2017												2018												2019												2020							
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
EW - Bau	März 16 - März 17																																																						
Erarbeitung EW - Bau	11.03. - 17.06.																																																					
Prüfung u. Bestätigung EW-Bau FB 40 + Eb KGm	20.06. - 15.07.																																																				
Drucksache EW - Bau	20.06. - 28.07.																																																			
Bestätigung EW - Bau durch Ausschüsse bis SR	29.07. - 18.08.																																																			
Fördermittelantrag / Bewilligungsbescheid	19.08. - 31.03.17																																																			
	weiterer Ablauf abhängig von Erteilung des Fördermittelbescheides, Annahme Erteilung bis 03/2017																																																				
Genehmigungsplanung	April 17 - Juli 17																																																			
Erarbeitung Genehmigungsplanung / Bauantrag	01.04 - 30.04.																																																			
Prüfung / Baugenehmigung BOA	01.05. - 31.07.																																																			
Ausführungsplanung und Vergabe	August 17 - August 18																																																			
Erarbeitung Ausführungsplanung	01.08. - 30.11.																																																			
Vorbereiten der Vergabe	01.10. - 31.05.18																																																			
Ausschreibung und Vergabe	01.01.17 - 31.08.18																																																			
Realisierung / Abrechnung	Juli 18 - März 20																																																			
Realisierung	01.07.18 - 31.12.19																																																			
Projektabrechnung / Abnahmen	01.09.18 - 30.03.20																																																			
Projektdokumentation / Verwendungsnachweis	Januar 20 - Juni 20																																																			
Dokumentation	01.01. - 30.04.																																																			
Verwendungsnachweis	01.01. - 30.06.																																																			