Landeshauptstadt Magdeburg
Stellungnahme der Verwaltung

Stadtamt	Stellungnahme-Nr.	Datum
Amt 66	S0310/04	14.12.2004

zum/zur

F0243/04

Bezeichnung

Tunnelbau Universitätsplatz

Verteiler

Der Oberbürgermeister	04.01.2005

Am Bauvorhaben „Umgestaltung Universitätsplatz“ ist es trotz erschwerter Bedingungen wie:

- dem unvorhergesehenen Baugrund und der dadurch notwendig gewordenen Bohrpfahlgründung
- dem Mehraufwand für den Felsabtrag in den Baugruben
- den im Untergrund aufgefundenen Trümmerschuttmengen
- der unvermeidlichen Behinderungen durch die zu tief liegenden Telekomtrassen
- und der baubegleitenden archäologischen Untersuchung

gelungen, den ursprünglich geplanten Fertigstellungsstand zum Jahresende 2004 zu erreichen.

- Erdaushub und Baugrubenverbau 100%
- Rohbau Tunnel 60%
- Umverlegung Kanal DN 2000 100%
- Umverlegung Trinkwasser 100%
- Umverlegung Elektroleitungen 85%
- Straßenbau Westseite 70%

Es wurden über 30.000 m^3 Boden und Fels bewegt, 5.000 m^3 Beton und 750 t Betonstahl verbaut.
150 m Schmutzwasserhauptsammler DN 2000 wurden neu hergestellt und 350 t Fertigteilschächte wurden neu gesetzt.

Das Ziel der Gesamtfertigstellung der Baumaßnahme zum Anfang des IV. Quartals 2005, obwohl der VOB-Vertrag erst Ende des IV. Quartals den Baufertigstellungstermin festlegt, wird immer realistischer.

Die geplanten Kosten für das Gesamtbauvorhaben werden, heutigen Erkenntnissen entsprechend, eingehalten.

Kaleschky
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau und Verkehr

Bearb.:
Frau Witter
Tel. 540 5279